



گزارش عملکرد

مهرماه سال ۱۴۰۰

شهرداری رشت




۲

عملکرد حوزه های ماموریتی

۱

پروژه های جاری

گردآوری و تدوین: معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی - مدیریت نوسازی و تحول اداری - گروه آمار و تحلیل اطلاعات



عملکرد حوزه های ماموریتی

پروژه های جاری



پروژه احداث ابنیه و تاسیسات سالن بویلر زباله سوز

۱

نوع اعتبار

ملی

پیمانکار

شرکت سیف بنا

تاریخ عقد قرارداد

۹۸/۱۲/۲۶

مبلغ قرارداد

ریال ۲۲۵,۳۴۷,۷۲۵,۳۹۰

نام مشاور و طراح ابنیه و تاسیسات

مهندسين مشاور ابنیه نو اندیش

کارفرما

شهرداری رشت

بهره بردار

سازمان پسماند

وضعیت پیشین تا پایان شهریور ۱۴۰۰



تصاویر اجرای پروژه / وضعیت کنونی

- تحویل زمین انجام شد
- تجهیز کارگاه و مصالح و نیروی انسانی انجام شد
- شروع عملیات اجرایی
- انجام عملیات ژئوتکنیک
- آرماتوربندی شمع ها ۲۸ تن
- احداث جاده برای باقیمانده گمانه ها
- انجام ۱۹ عدد حفاری و میلگرد گذاری سبد شمع و بتن ریزی شمع ها
- انجام آزمایشات کشش میلگردها و تعیین مقاومت فشاری کلیه شمعها
- بتن ریزی کلیه شمعها به پایان رسید.
- قطع ۶ درخت انجام شد.
- ریشه کنی درخت
- لجن برداری و خاکبرداری جهت تخریب سر شمعها

پروژه احداث ابنه و تاسیسات سالن بویلر زباله سوز

۱

نوع اعتبار

ملی

پیمانکار

شرکت سیف بنا

تاریخ عقد قرارداد

۹۸/۱۲/۲۶

مبلغ قرارداد

۲۲۵,۳۴۷,۷۲۵,۳۹۰ ریال

نام مشاور و طراح ابنه و تاسیسات

مهندسین مشاور ابنه نو اندیش

کارفرما

شهرداری رشت

بهره بردار

سازمان پسماند

وضعیت پیشین تا پایان شهریور ۱۴۰۰

- ورود میلگرد فونداسیون به کارگاه ۴۸.۵ تن
- تخریب بتن سرشمعها (۵۲ عدد)
- لجن برداری و خاکبرداری جهت تخریب تمام سرشمعها
- خم و برش میلگردها و اجرای میلگردگذاری قسمتی از فونداسیون
- اجرای بتن مکر قسمتی از فونداسیون
- حمل ۲۴۰ تن ورق به کارخانه سوله سازی آذرمی جهت برش و ساخت سوله
- انتقال قالب فلزی و قالب بندی قسمتی از فونداسیون
- بتن ریزی حدود ۴۴۰ متر مکعب از فونداسیون بویلر
- بافتن ۵۸ عدد سبد شمع جدید بابت جانمایی پروژه
- کندن پی آخرین ردیف جدول از ابتدای کار تا لشکر
- برداشت لایه سطحی و خاک نباتی و کندن علف های زمین حد فاصل پارک فناوری اطلاعات تا دروازه اول فرش گیلان



تصاویر اجرای پروژه/ وضعیت کنونی

پروژه احداث آبنه و تاسیسات سالن بویلر زباله سوز

۱

نوع اعتبار

ملی

پیمانکار

شرکت سیف بنا

تاریخ عقد قرارداد

۹۸/۱۲/۲۶

مبلغ قرارداد

۲۲۵,۳۴۷,۷۲۵,۳۹۰ ریال

نام مشاور و طراح آبنه و تاسیسات

مهندسين مشاور آبنه نو اندیش

کارفرما

شهرداری رشت

بهره بردار

سازمان پسماند

وضعیت پیشین تا پایان شهریور ۱۴۰۰

- خرید و حمل چهارتراش چوبی جهت بسترسازی مناسب برای تجهیزات زباله سوز
- برش و جوشکاری و ادامه ساخت قطعات سوله واقع در کارخانه آذر می
- احداث و آمارتور گذاری و بتن ریزی شمع H1-9 و g1
- ساخت بخشی اسکلت فلزی
- احداث کانال زهکش جهت تخلیه بنتونیت و آب مازاد
- قالب بندی و بتن ریزی ۶ عدد پدستال
- حفاری و آرماتور گذاری و بتن ریزی شمع F1-9 و E1-9 و C1-9 و D1-9 و A1-1 و B1-1
- ساخت و حمل ستو K-L5 و AB5 و K-L4 و KL-3 و AB4



پروژه احداث ابنه و تاسیسات سالن بویلر زباله سوز

۱

نوع اعتبار

ملی

پیمانکار

شرکت سیف بنا

تاریخ عقد قرارداد

۹۸/۱۲/۲۶

مبلغ قرارداد

۲۲۵,۳۴۷,۷۲۵,۳۹۰ ریال

نام مشاور و طراح ابنه و تاسیسات

مهندسین مشاور ابنه نو اندیش

کارفرما

شهرداری رشت

بهره بردار

سازمان پسماند



وضعیت پیشین تا پایان شهریور ۱۴۰۰

بتن ریزی کلیه ۶۴ شمع انجام شده- بخش عمده فونداسیون بتن ریزی گردیده- تعدادی از پداستال ها انجام گرفته- ۱۲ ستون که در سوله سازی آذرمی ساخته شده بود به محل کارگاه آورده شده و نصب گردیده است.- همچنین تیرهای خرپایی ۳ دهنه به محل کارگاه وارد شده است.

۶- ستون دیگر که در سوله سازی آذرمی ساخته شده بود به محل کارگاه آورده شده

-تیرهای خرپایی ۳ دهنه نصب گردید.

-تکمیل قالب بندی فونداسیون تا محور ۹

-اجرای قالب بندی، آرماتوربندی، بتن ریزی محور ۹ پداستالها

-ادامه ساخت و نصب اسکلت فلزی

-شروع سفتکاری

-خاکبرداری ضلع شمالی سالن بویلرها

پیشرفت فیزیکی

۶۷٪

تصاویر اجرای پروژه/ وضعیت کنونی



پروژه احداث ابنه و تاسیسات سالن بویلر زباله سوز

۱

نوع اعتبار

ملی

پیمانکار

شرکت سیف بنا

تاریخ عقد قرارداد

۹۸/۱۲/۲۶

مبلغ قرارداد

۲۲۵,۳۴۷,۷۲۵,۳۹۰ ریال

نام مشاور و طراح ابنه و تاسیسات

مهندسين مشاور ابنه نو اندیش

کارفرما

شهرداری رشت

بهره بردار

سازمان پسماند



تصاویر اجرای پروژه/ وضعیت کنونی

وضعیت پیشین تا پایان شهریور ۱۴۰۰

- ساخت و نصب اسکلت فلزی
- قالب بندی و بتن ریزی پارت دوم و سوم و چهارم فونداسیون محور ۹
- تکمیل آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی پدستالهای محور ۹
- لاشه چینی و قالب بندی محوره های ۴ الی ۸
- اتمام اجرای بتن ریزی کلیه پدستالهای باقیمانده
- حمل و نصب ستونهای سوله
- ادامه ساخت سوله در کارخانه آذرمی
- نصب قسمتی از خرپای سقف بویلر

عملکرد مهر ماه ۱۴۰۰

- تکمیل ساخت سندبلاست و رنگ آمیزی خرپاهای بادبندهای
- سقفی و خرپاهای محور ۱ و ۲
- نصب پرلین های محور ۶ و ۷

پیشرفت فیزیکی

٪۶۸

عملیات بهسازی و آسفالت خیابان مسکن مهر

نام پیمانکار	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	مبلغ پیمان	نماینده کارفرما
کوتال گیل	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۸ ماه	۲۹,۹۶۲,۸۵۸,۴۸۱ ریال	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی

وضعیت پیشین تا پایان شهریور ۱۴۰۰

پیشرفت فیزیکی
۷۰ درصد



قرارداد عملیات بهسازی و آسفالت خیابان مسکن مهر از محل اعتبارات دولتی در ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ منعقد گردید و اقدامات زیر انجام شد:
تحویل زمین و تجهیز کارگاه
- انجام حدود چهار کیلومتر خاکبرداری مسیر که یک کیلومتر خاکبرداری مسیر با ضخامت ۳۰ سانتیمتر در دیماه بوده است

عملکرد مهر ۱۴۰۰

پیشرفت فیزیکی
۷۵ درصد



عملیات خاکبرداری و زیرسازی در ادامه مسیر

عملیات ایجاد زیرساخت های مسکن مهر رشت (آسفالت و روشنایی)

مبلغ پیمان

۹۸,۴۹۱,۲۳۶,۸۹۹ ریال

مدت زمان اجرا

۹ ماه

تاریخ شروع اولیه

۱۴۰۰/۰۲/۰۱

نام پیمانکار

ساختار سازان تیلار



پیشرفت فیزیکی

۸۰٪ درصد

وضعیت پیشین تا پایان شهریور ۱۴۰۰

عملیات ایجاد زیرساخت های مسکن مهر رشت (آسفالت و روشنایی) از محل اعتبارات دولتی در ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ آغاز شد، که با اجرای این پروژه ۴۵۰۰۰ مترمربع زیرسازی، آسفالت و نصب ۷۵ چراغ روشنایی ۹ متری اکسلی در معابر مسکن مهر انجام خواهد شد. تاکنون تکمیل تجهیز کارگاه مجری پروژه و معرفی ناظر و نماینده کارفرما و مقداری از زیرسازی و روکش آسفالت مسیر انجام شده است. ادامه زیرسازی و روکش آسفالت مسیر انجام شده است.

خرید پایه های چراغ روشنایی
بتن ریزی فونداسیون چراغ

تصویری از پروژه



عملیات ایجاد زیرساخت های مسکن مهر رشت (آسفالت و روشنایی)

مبلغ پیمان

ریال ۹۸,۴۹۱,۲۳۶,۸۹۹

مدت زمان اجرا

۹ ماه

تاریخ شروع اولیه

۱۴۰۰/۰۲/۰۱

نام پیمانکار

ساختار سازان تیلار

عملکرد مهر ۱۴۰۰

ادامه زیرسازی و روکش آسفالت مسیر

پیشرفت فیزیکی

۸۲٪ درصد



تصویری از پروژه

احداث دیوار محوطه ساختمان موزه دفاع مقدس شهر رشت

نماینده کارفرما

معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی

مبلغ پیمان

ریال ۱۸,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰

مدت زمان اجرا

۴ ماه

تاریخ شروع اولیه

۱۳۹۹/۰۹/۱۸

نام پیمانکار

دژ سازه شیرکوه

عملکرد تا پایان شهریور ۱۴۰۰

قرارداد احداث دیوار محوطه ساختمان موزه دفاع مقدس شهر رشت در آبان ۱۳۹۹ منعقد شد اما بدلیل مشکلات نقشه عملیات اجرایی آن انجام نشد و در اردیبهشت ۱۴۰۰ عملیات آغاز و اقدامات زیر انجام شد:

- به میزان ۶۰ درصد از عملیات خاکی، بتن مگر و فونداسیون انجام شد
- به میزان ۴۰ درصد از پانل های تیری توپر
- به میزان ۲۰ درصد از نرده ها و کشویی ها

اجرای ادامه عملیات خاکی، بتن مگر و فونداسیون انجام شد پانل های طرح دار در حال نصب بر روی دیوار می باشد اجرای دیوار در ضلع جنوبی و غربی به طول ۷۰۰ متر به اتمام رسید.

عملیات پی کنی و احداث فونداسیون ها در ضلع شمالی آغاز گردیده و در حال انجام است.

پیشرفت فیزیکی

%۶۰



احداث دیوار محوطه ساختمان موزه دفاع مقدس شهر رشت

نام پیمانکار

دژ سازه شیرکوه

تاریخ شروع اولیه

۱۳۹۹/۰۹/۱۸

مدت زمان اجرا

۴ ماه

مبلغ پیمان

ریال ۱۸,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰

نماینده کارفرما

معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی

عملکرد مهر ۱۴۰۰

عملیات پی کنی و احداث فونداسیون ها و نصب ستونها و پانل ها در ضلع شمالی در حال انجام است.

پیشرفت فیزیکی

%۶۵



عملیات احداث دیوار حفاظتی حاشیه رودخانه گوهر رود جنب ساختمان کلاه فرنگی داخل پارک شهر

مبلغ پیمان	مدت زمان اجرا	تاریخ شروع اولیه	نام پیمانکار
ریال ۹,۸۹۵,۴۴۶,۶۳۳	۶ ماه	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	شرکت زنگ آب رود جلگه

عملکرد تا پایان شهریور ۱۴۰۰



پیشرفت فیزیکی
۷۰٪ درصد

عملیات احداث دیوار حفاظتی حاشیه رودخانه گوهر رود جنب ساختمان کلاه فرنگی داخل پارک شهر از محل اعتبارات دولتی در ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ آغاز شد و عملیات زیر صورت پذیرفت:

- تحویل زمین - تجهیز کارگاه و استقرار ماشین آلات

پیمانکار اقدام به ایجاد مسیر انحرافی آب رودخانه ها، پی کنی، بسترسازی نمو و تاکنون تا مترائ ۳۵ متر نسبت به نقطه شروع پیشروی نموده است.

ادامه عملیات پی کنی و بسترسازی نمو

بدنه دیوار به طول ۳۸ متر طول به طور کامل با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان احداث شده است و عملیات بسترسازی و پاشنه دیوار برای کل مسیر پروژه تکمیل گردیده است.

کلیه عملیات مربوط به پی کنی، فونداسیون و احداث دیوار سنگی برای کل مسیر به اتمام رسیده و عملیات پر کردن پشت دیوار با مصالح سنگی مناسب در حال انجام می باشد

تصویری از پروژه



عملیات احداث دیوار حفاظتی حاشیه رودخانه گوهر رود جنب ساختمان کلاه فرنگی داخل پارک شهر

۵

مبلغ پیمان

۹,۸۹۵,۴۴۶,۶۳۳ ریال

مدت زمان اجرا

۶ ماه

تاریخ شروع اولیه

۱۴۰۰/۰۳/۱۷

نام پیمانکار

شرکت زنگ آب رود جلگه

عملکرد مهر ۱۴۰۰

عملیات احداث دیوار سنگی به طور کامل تا متر ۸۶ مورد نظر انجام شده است (۸۶ متر).

خاکریزی با مصالح مناسب در پشت دیوار در حال تکمیل است و تدارک لازم برای انجام دال بتونی روی دیوار صورت گرفته است.

پیشرفت فیزیکی

۷۵٪



تصویری از پروژه

احداث دیوار حفاظتی در محله دباغیان شهر رشت

مبلغ پیمان

۳۲,۴۴۸,۳۵۵,۸۴۲ ریال

مدت زمان اجرا

۱۲ ماه

تاریخ شروع اولیه

۱۴۰۰/۰۳/۱۰

نام پیمانکار

ژئوسازان بین الملل

وضعیت پیشین تا شهریور ۱۴۰۰

احداث دیوار حفاظتی در محله دباغیان شهر رشت از محل اعتبارات دولتی در ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ آغاز شد و عملیات زیر صورت پذیرفت:

۱- تجهیز کارگاه

۲- خاکبرداری بخشی از مسیر

۳- بتن ریزی قسمتی از دیوار

پی کنی

-فونداسیون

-خاک برداری

انجام سنگ چینی دیوار

پیشرفت فیزیکی

۴۰ درصد



احداث دیوار حفاظتی در محله دباغیان شهر رشت

مبلغ پیمان

ریال ۳۲,۴۴۸,۳۵۵,۸۴۲

مدت زمان اجرا

۱۲ ماه

تاریخ شروع اولیه

۱۴۰۰/۰۳/۱۰

نام پیمانکار

ژئوسازان بین الملل

عملکرد مهر ۱۴۰۰

ادامه سنگ چینی دیوار

پیشرفت فیزیکی

۵۰ درصد

تصویری از پروژه



عملیات احداث فاز دو باغ ژاپنی در بوستان مفاخر رشت

مبلغ پیمان

ریال ۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۴۱

مدت زمان اجرا

۴ ماه

تاریخ شروع اولیه

۱۴۰۰/۰۴/۰۳

نام پیمانکار

گیل بام پی

عملکرد تا پایان شهریور ۱۴۰۰

عملیات احداث فاز دوم باغ ژاپنی در تیرماه آغاز شد و تا پایان تیرماه عملیات زیر انجام شد:

- تحویل زمین

- تجهیز کارگاه

- اتمام بتن ریزی دیوار پیرامونی

خاک ریزی

لوله گذاری و جمع آوری آبهای سطحی

نصب Baseplay

خرید ستونهای چوبی و چوبهای بامها

پیشرفت فیزیکی

۴۰ درصد



تصویری از پروژه

عملیات احداث فاز دو باغ ژاپنی در بوستان مفاخر رشت

مبلغ پیمان

ریال ۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۴۱

مدت زمان اجرا

۴ ماه

تاریخ شروع اولیه

۱۴۰۰/۰۴/۰۳

نام پیمانکار

گیل بام پی

عملکرد مهر ۱۴۰۰

ادامه عملیات محوطه سازی

پیشرفت فیزیکی

۵۰ درصد



تصویری از پروژه



عملیات تکمیل ساختمان سرای محله و شهرداری ناحیه ۳ منطقه پنج

مبلغ پیمان

ریال ۲۳,۴۴۵,۵۲۶,۹۹۶

مدت زمان اجرا

۱۲ ماه

تاریخ شروع اولیه

۱۴۰۰/۰۶/۰۳

نام پیمانکار

آتی نگارنما پارسیان

عملکرد تا پایان شهریور ۱۴۰۰

پیمانکار پس از تحویل زمین در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ اقدام به تجهیز کارگاه و پاکسازی محوطه کارگاه جهت شروع عملیات نموده است. آهن آلات مربوط به احداث سقف ساختمان به کارگاه وارد شده و اجرای سقف آغاز گردیده است.



پیشرفت فیزیکی

۵ درصد

عملکرد مهر ۱۴۰۰

احداث خرپاهای فلزی سقف هر دو ساختمان در حال انجام می باشد



تصویری از پروژه

پروژه عملیات جمع اوری و هدایت شیرابه محل دفن زباله سراوان به تصفیه خانه و تاسیسات وابسته به آن شامل رسوبگیر و سیستم پمپاژ

کارفرما	نام مشاور و طراح ابنیه و تاسیسات	مبلغ قرارداد	تاریخ عقد قرارداد	پیمانکار	نوع اعتبار
شهرداری رشت	شرکت مهندسين مشاور آرمان هیدرو طرح	۲۲/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال	۹۹/۰۶/۲۹	شرکت گیل بام پی	ملی



عملکرد تا پایان شهریور ۱۴۰۰

قرارداد پروژه عملیات جمع اوری و هدایت شیرابه محل دفن زباله سراوان به تصفیه خانه و تاسیسات وابسته به آن شامل رسوبگیر و سیستم پمپاژ از محل اعتبارات دولتی در ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ منعقد گردید و اقدامات زیر انجام شد:

- تحویل زمین و تجهیز کارگاه
- ریشه کنی، تسطیح و تثبیت بستر جهت بتن ریزی محل احداث مخازن ته نشینی انجام شد
- بخشی از تجهیزات لازم خریداری گردید.

پیشرفت فیزیکی

۳۰ درصد



پروژه عملیات جمع اوری و هدایت شیرابه محل دفن زباله سراوان به تصفیه خانه و تاسیسات وابسته به آن شامل رسوبگیر و سیستم پمپاژ

کارفرما	نام مشاور و طراح ابنیه و تاسیسات	مبلغ قرارداد	تاریخ عقد قرارداد	پیمانکار	نوع اعتبار
شهرداری رشت	شرکت مهندسين مشاور آرمان هیدرو طرح	۲۲/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال	۹۹/۰۶/۲۹	شرکت گیل بام پی	ملی

عملکرد مهر ۱۴۰۰



- ۱- احداث مسیر انحرافی جهت هدایت شیرابه به حوضچه جمع اوری
- ۲- عملیات خاکبرداری و بازوسازی جهت احداث حوضچه
- ۳- خاکبرداری و حمل خاک نباتی و خاکریزی مجدد با مصالح مناسب محل احداث مخازن ته نشینی
- ۴- تسطیح و کوبیدن محل احداث مخازن ته نشینی
- ۵- اجرای بتن مگر، آرماتور بندی، قالب بندی و بتن ریزی محل احداث مخازن ته نشینی
- ۶- حمل و نصب مخازن ته نشینی
- ۷- اجرای ستون، تیر و خرپاهای سقف



پیشرفت فیزیکی
۵۰%

عملیات اجرای روشنایی بلوار خرمشهر شهر رشت

بهره بردار	کارفرما	نام مشاور و طراح ابنیه و تاسیسات	مبلغ قرارداد	تاریخ عقد قرارداد	پیمانکار
شهرداری منطقه ۳	معاونت حمل و نقل	ندارد	۲۶,۲۰۳,۵۹۰,۱۵۹	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	کران افروز آکام آروند

وضعیت تا پایان ماه شهریور سال ۱۴۰۰

- ۱- پروژه در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ به پیمانکار تحویل گردید
- ۲- طی مکاتبات مکرر بین کارفرما و پیمانکار اختلاف نظراتی پیش آمد که طی جلسه ای در دفتر معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی برطرف گردیدند.
- ۳- پیمانکار اقدام به خریداری و آماده سازی تجهیزات مورد نیاز در پروژه نموده است.

اقدامات انجام شده در مهر ماه سال ۱۴۰۰


- ۱- ساخت شابلون برای فوندانسیون تیرهای چراغ برق در محل شرکت
- ۲- آماده سازی تیرهای فلزی چراغ برق در محل شرکت

پیشرفت فیزیکی

◆



پروژه عملیات فنس کشی محوطه تصفیه خانه شیرابه سراوان



اقدامات انجام شده در مهر ماه سال ۱۴۰۰

- ۱- پس از دوماه توقف پروژه با پیگیری های انجام شده حدود ابعاد زمین جهت اجرای پروژه توسط سازمان مدیریت پسماند مشخص گردید و جهت اجرای پروژه به پیمانکار ابلاغ گردید.
- ۲- بخشی از مصالح فلزی مورد نیاز کار توسط پیمانکار خریداری شده و برشکاری و خم کاری در حال انجام می باشد و از هفته آتی پی کنی آغاز می گردد.

پیشرفت فیزیکی

۱۰%

عملیات احداث و بهره برداری از تونل ارتباطی (فیبر نوری)

مشخصات فنی	نام پیمانکار	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	مبلغ پیمان	ناظر مقیم	ناظر عالی
(۱) احداث تونل ارتباطی به طول ۱۰۰ کیلومتر در سطح معابر اصلی شهر رشت و فیبرگذاری در دو ساب داکت ۷ کاناله و رشته فیبر با حداکثر ۲۴ کور (۲) نصب دوربین های نظارتی در ۷۷ ایستگاه، دوربین ثبت تخلف چراغ قرمز (پلاک خوان) در ۲۲ ایستگاه و دوربین کنترل سرعت در ۱۱ ایستگاه	شرکت فناپ تلکام	۹۸/۵/۸	۱ سال احداث و ۱۵ سال بهره برداری	۷۵۷.۷۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری رشت	سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت

وضعیت تا پایان شهریور ۱۴۰۰

- برگزاری فراخوان عمومی سرمایه گذاری و عقد قرارداد سرمایه گذاری با شرکت فناپ تلکام
 - شروع عملیات اجرایی پروژه در تاریخ ۹۸/۵/۸ - تعداد ده فونداسیون و شش دکل مربوط به دوربین های ثبت تخلف در سطح شهر نصب گردید.
 نصب دوربین های ثبت تخلف و ثبت سرعت - ۳۵۰ عدد هند هول نصب شد.
 - ۱۰۷ کیلومتر میکروداکت گذاری
 - از ۱۱۰ دکل ۱۰۴ عدد نصب شده، که از این ۱۰۴ عدد، ۹۰ عدد بطور کامل سامانه هایش نصب شده.
 ۲۰۰ کیلومتر حفر کانال انجام شده. شوت فیبر و داکت گذاری ۱۲۰ کیلومتر انجام شده.
 ۲۲ ایستگاه دوربین ثبت تخلف و ۱۱ ایستگاه دوربین ثبت سرعت نصب شده اما می بایست فیبررسانی به آنها جهت دریافت تصویر انجام شود.
 - از ۷۷ ایستگاه دوربین نظارتی تعداد ۵۵ ایستگاه نصب شده و تصویر ۹ ایستگاه نیز هم اکنون در دسترس است.

اقدامات انجام شده در مهرماه سال ۱۴۰۰

۲۵ ایستگاه دوربین نظارتی و ثبت تخلف نصب شد - ۲۰ مورد فیوژن گذاری انجام شد.



تصویری از پروژه



سامانه مدیریت هوشمند پارک حاشیه ای معابر شهر رشت

مشخصات فنی	نام سرمایه گذار	تاریخ شروع	مدت زمان تخمین اجرای پروژه	حجم کل سرمایه گذاری (ریال)	ناظر
سرمایه گذاری و مشارکت به روش ساخت، B.O.S.T (ساخت، بهره برداری، تسهیم منافع و انتقال) در طراحی، اجراء، پیاده سازی، مدیریت و بهره برداری سامانه مدیریت هوشمند پارک حاشیه ای و تامین حساب کاربری زیرساخت مدیریت پارک حاشیه ای و نگهداری، نظارت و مدیریت آن در معابر شهر رشت	شرکت چشم انداز ارتباط	-	۹ ماه طراحی، اجرا و پیاده سازی و ۵۴ ماه بهره برداری	۲.۳۸۰.۵۰۰.۰۰۰ همچنین ۵۴۰ میلیارد ریال سرمایه در گردش	ناظر فنی: معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی ناظر عالی: سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

وضعیت تا پایان شهریور ۱۴۰۰

- مذاکره با سرمایه گذاران جهت اجرای پروژه - شناسایی نقاط پارک حاشیه ای
- انجام مطالعات پروژه - اخذ مجوزات لازم - برگزاری فراخوان پروژه و بازگشایی پاکات و اعلام برنده و انعقاد قرارداد با سرمایه گذار پروژه (شرکت چشم انداز ارتباط)
- رایزنی با شورای تامین فرمانداری جهت اخذ مجوز
- هماهنگی با واحدهای مختلف جهت رفع مشکلات جهت آغاز به کار پروژه منجمله موضوع نرخ گذاری در استانداری و افتتاح حساب مشترک - هماهنگی با واحد روابط عمومی و طراحی تبلیغات توسط شرکت سرمایه گذار به منظور اطلاع رسانی در شهر رشت
- رایزنی با استانداری برای تصویب نرخ تعرفه پارک
- حساب خزانه استان از اداره کل دارایی اخذ گردید و به سرمایه گذار ابلاغ گردید
- حل مشکل پرداخت درآمد حاصله از قرارداد مدیریت پارک حاشیه ای به سرمایه گذار و تنظیم الحاقیه قرارداد
- متمم شماره ۲ قرار داد جهت حل و فصل موضوع پلیس راهور و درگاه پرداخت به سرمایه گذار ابلاغ گردید. مکاتبه شروع دوره استقرار انجام شد - خرید تجهیزات توسط شرکت انجام شده
- تعداد ۴۰۰۰ جایگاه پارک در سطح ۲۱ خیابان خط کشی شد
- جلسه با نماینده شرکت در خصوص ارائه تشویقات ویژه به کسبه و مشتریان دائم جای پارک برگزار گردید.
- در حال بهره برداری می باشد. بسته تشویقی برای ادارات و کسبه از سوی سرمایه گذار ارائه شد.
- طرح بسته های تشویقی در جلسات هیئت مدیره و شورای سازمان سرمایه گذاری

مکان پروژه - ۲۶ خیابان در سطح شهر

اقدامات انجام شده در مهر ماه سال ۱۴۰۰

- ارسال لایحه بسته های تشویقی به شورای اسلامی شهر رشت - حضور در کمیسیون های شورا و دفاع از لایحه ارسالی



مشارکت در سرمایه گذاری، طراحی و احداث پارک آبی (گیل لند)

مشخصات فنی	نام سرمایه گذار	تاریخ شروع مطالعات	مدت زمان اجرا	کل قرارداد مطالعه (ریال)	مشاور مطالعات	ناظر مقیم	نماینده کارفرما
این پروژه بر روی دو عرصه پیش بینی گردیده است. عرصه پرستار و عرصه واقع در مسکن مهر	شرکت کارآمد	۹۹/۸/۲۵	۲ ماه	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	شرکت آرمان شهر شمال	معاونت اقتصادی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی	سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

وضعیت تا پایان شهریور ۱۴۰۰

- رایزنی با سرمایه گذاران جهت احداث پارک آبی - نقشه برداری از عرصه جنب مرزبانی - ارسال طرح به شورا و اخذ مصوبه از شورای اسلامی شهر - انتخاب مشاور از طریق سامانه ستاد و انجام مطالعات کامل پروژه - اخذ نظر کارشناس رسمی در خصوص ارزش عرصه - اخذ نظر مدیریت وصول درآمد در خصوص ارزش عوارض پروژه - تعیین قدرالسهم طرفین
- تهیه نقشه های پلن کاربری ها و ارسال به کمیسیون ماده ۵ - تهیه اسناد فراخوان
- مکاتبه با شورای اسلامی شهر رشت و اخذ تأیید دو سوم اعضای محترم برای برگزاری فراخوان پروژه
- برگزاری فراخوان عمومی پروژه و بازگشایی پاکات فراخوان - انعقاد قرارداد سرمایه گذاری
- ارائه گزارش به اداره کل بازرسی استان، استانداری و شورای اسلامی جهت اقدامات صورت پذیرفته
- شروع عملیات مطالعات اجرای بخشی از طرح بر روی عرصه پرستار
- بیش از ۹۰ درصد گزارش کمیسیون ماده ۵ در خصوص عرصه خیابان پرستار تکمیل گردیده و پس از پایان گزارش به کمیسیون ماده ۵ ارسال خواهد شد.
- در خصوص عرصه واقع در ضلع جنوبی مسکن مهر، اداره املاک شهرداری پیگیر موضوع انتقال از اداره کل راه و شهرسازی می باشد.
- لایحه به شورای اسلامی شهر در خصوص پیشنهاد جایگزینی دو قطعه زمین
- طرح تغییر کاربری زمین های مد نظر به کمیسیون ماده ۵ ارسال شد.
- مصوبه شورا و فرمانداری جهت جایگزینی زمین اخذ شد
- طرح در کمیسیون ماده ۵ در حال پیگیری - طرح به راه و شهرسازی ارائه شد، جلسه با مشاور راه و شهرسازی در خصوص طرح ارائه شده برگزار گردید. در حال اصلاح موارد درخواستی مطابق جلسه مذکور
- اصلاحات ماده ۵ انجام شد و طی مکاتبه به شماره ۷۶۵۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ به کمیسیون ماده ۵ راه و شهرسازی ارسال شد.
- با توجه به جلسه برگزار شده با معاونت محترم عمرانی استانداری، آخرین اصلاحات بر روی گزارش تغییر کاربری انجام گردید و به کمیسیون ماده ۵ ارسال شد.
- با درخواست مجدد کمیسیون ماده ۵ مطالعات ترافیکی در حال انجام است.

تصویری از پروژه

اقدامات انجام شده در مهرماه سال ۱۴۰۰

با توجه به درخواست کمیسیون ماده ۵ مطالعات ترافیکی آماده شد، در انتظار برگزاری جلسه با آقای صابر (معاونت محترم عمرانی استانداری)

مشارکت، برنامه ریزی و اجرای سامانه خرید و جمع آوری پسماند خشک از مبدا تولید به روش BOST

مشخصات فنی	نام سرمایه گذار	تاریخ شروع	مدت زمان تخمین اجرای پروژه	حجم کل سرمایه گذاری (ریال)	ناظر
عبارت است از مشارکت، برنامه ریزی و اجرای سامانه خرید و جمع آوری پسماند خشک از مبدا تولید براساس مشخصات فنی و اجرایی در محدوده قرارداد و همچنین پردازش اولیه شامل توزین، جدا سازی، فشرده سازی، خرد کردن، بسته بندی و انتقال از ایستگاه به مقاصد مربوطه به روش (ایجاد راه اندازی، بهره برداری، پرداخت سهم از درآمد و انتقال) (BOST)	شرکت گروه فن آوا	-	۹ ماه راه اندازی و تجهیز و دو سال و شش ماه بهره برداری	هزینه ثابت و ۱ میلیارد ریال متغیر در گردش	ناظر مقیم: معاونت خدمات شهری شهرداری / سازمان مدیریت پسماند شهرداری ناظر عالی: سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

وضعیت تا پایان شهریور ۱۴۰۰

- انجام مطالعات پروژه - برگزاری فراخوان پروژه و بازگشایی پاکات و اعلام برنده و انعقاد قرارداد با سرمایه گذار پروژه (شرکت گروه فن آوا) - تکمیل و توسعه زیرساخت های نرم افزاری
- برگزاری جلسه با اصناف استان و مدیریت پسماند جهت پیشبرد شروع اجرای طرح
- طراحی و مدل سازی کیوسک های هوشمند و جانمایی آنها در سطح محلات - خط تفکیک مرکز فرآوری پسماند خشک راه اندازی شد - اپلیکیشن به نام (دوباره) برای اندروید طراحی شد - طراحی نرم افزار تکمیل شده و بیش از ۳۰ نقطه کانکس دریافت پسماند خشک جانمایی شده و در حال نصب می باشد، خطوط بازآوری پسماند در محل کارخانه کودآلی در حال راه اندازی می باشد.
- جانمایی ۳۰ نقطه برای دریافت پسماند انجام شده است. - خطوط بازآوری پسماند در محل کارخانه کودآلی در حال راه اندازی شد - جمع آوری پسماند توسط نیروهای شهرداری با شرکت فن آوا با ۷ دستگاه خودرو - ثبت نام از رانندگان تاکسی جهت پرداخت های خرد شروع شد - جمع آوری روزانه حداقل ۳ تن زباله در سطح شهر توسط شرکت - هوشمند سازی خطوط اتوبوس بصورت پایلوت انجام شد - بهره برداری پروژه - چندین جلسه بابت رفع مشکلات نرم افزاری و جمع آوری پسماند با سرمایه گذار برگزار گردید. - مقرر شد مشکلات نرم افزاری مرتفع گردد - همچنین ماهانه تعداد ۱۰ کانکس به کانکس های جمع آوری در سطح شهر اضافه گردد. - همچنین مقرر شد تعداد ناوگان جمع آوری افزایش یابد.
- در حال ساخت کانکس ها و رفع ایرادات نرم افزاری

اقدامات انجام شده در مهر ماه سال ۱۴۰۰

- عدم انجام تعهدات قراردادی توسط سرمایه گذار و ارسال اخطار به شرکت



بازگشایی مسیر میدان ولیعصر به امام علی
(پروژه سرمایه گذاری مسیر به روش EPCF)

مشخصات فنی	نام مشاور	تاریخ شروع مطالعات	مدت زمان تخمین اجرای پروژه	تخمین مبلغ اجرای پروژه (ریال)	مجری
محدوده مورد مطالعه این گزارش شامل محور ۳۰ و ۳۵ متری می باشد. این محدوده امکان اتصال بلوار اصفهان و محور رشت پیربازار را به سه راه بلوار شهید قلی پور و بلوار کوچکی ممکن می سازد	شرکت مهندسیین مشاور آرمانشهر شمال	۱۳۹۷/۷/۱۵	۱۸ ماه	۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی و سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

وضعیت تا پایان شهریور ۱۴۰۰



-تهیه نقشه های دیجیتالی مسیر و مشخص نمودن ابنیه فنی آن -تدقیق اطلاعات و ارسال پیشنهاد به شورا محترم جهت اخذ نظر دوسوم اعضا -اخذ تایید از شورای محترم اسلامی شهر رشت -برگزاری جلسه هماهنگی اجرای فراخوان -استعلام در خصوص املاک محدوده و جانمایی آن ها

-برگزاری فراخوان عمومی پروژه -فراخوان برگزار شد اما به دلیل اضافه شدن پل غیر همسطح در اسناد فراخوان، مجدد برگزار گردید. -تهیه پیش نویس قرارداد توسط کمیته فنی پروژه -انعقاد قرارداد پروژه

- مکاتبات لازم در جهت شروع عملیات مطالعات پروژه توسط سرمایه گذار انجام پذیرفت و هماهنگی های داخلی جهت همکاری با سرمایه گذار و تعیین مدیر پروژه صورت پذیرفت.
- برگزاری جلسات هفتگی جهت رفع مشکلات پیشبرد پروژه با هماهنگی معاونت محترم مالی-تشکیل پرونده مالکین اطراف مسیر در مدیریت املاک-ابلاغ خط پروژه به سرمایه گذار-شروع آغاز مطالعات طرح توسط سرمایه گذار
- برگزاری جلسات پیشبرد تملک و اجرای مسیر -محاسبات مربوط به حوزه نفوذ در اسفند ماه انجام شد-مقرر شد منطقه ۱ به همراه اداره درآمد و سازمان فاوا، سیستماتیک کردن پرداخت درآمدهای حوزه نفوذ را به سرمایه گذار انجام دهند.
- قرارداد خدمات نظارت با شرکت مشاور انجام شد -طرح احداث تقاطع در مرحله نهایی - شروع عملیات عمرانی در حال انجام است - در دوره ساخت می باشد-پیگیری های لازم در خصوص واریز درآمد های حوزه نفوذ به سرمایه گذار از طریق خزانه صورت پذیرفت. - در مرحله اجرا - ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی در مسیر. و تقاطع هم ابلاغ شده است.
- در مرحله اجرا- مسیر ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته.

مکان پروژه -ولیعصر به امام علی

پیشرفت مطالعات

۱۰۰٪

اقدامات انجام شده در مهر ماه سال ۱۴۰۰

- در مرحله اجرا- مسیر ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته

بازگشایی مسیر G5 حدفاصل آج بیشه تا جاده پیربازار (پروژه سرمایه گذاری مسیر به روش EPCF)

مشخصات فنی	نام مشاور	تاریخ شروع مطالعات	مدت زمان تخمین اجرای پروژه	تخمین مبلغ اجرای پروژه (ریال)	مجری
محدوده مورد مطالعه این گزارش شامل محور ۳۵ متری می باشد. این محدوده امکان اتصال جاده لاهیجان به سه راه بلوار انصاری و جاده پیربازار را ممکن می سازد	شرکت مهندسی مشاور آرمانشهر شمال	۱۳۹۷/۷/۱۵	۳۶ ماه	۱.۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی و سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

وضعیت تا پایان شهریور ۱۴۰۰



- تهیه نقشه های دیجیتالی مسیر و مشخص نمودن ابنیه فنی آن
- تدوین اسناد فراخوان - مذاکره با آب منطقه ای - هماهنگی با اداره آب منطقه ای جهت تکمیل حریم طرح
- برگزاری جلسه کمیته فنی جهت تعیین مقطع عرضی مسیر - ارسال مقطع عرضی مسیر به مشاور پروژه - برگزاری جلسه مشترک جهت رفع موانع مربوط به مقطع عرضی خیابان و هماهنگی با اداره کل راه و شهرسازی - برگزاری جلسه با آب منطقه ای جهت در اختیار قرار دادن حریم کانال
- ارسال لایحه به شورای محترم اسلامی شهر
- برگزاری فراخوان عمومی پروژه - بازگشایی پاکت و در مرحله نهایی انعقاد قرارداد با سرمایه گذار - جلسات تنظیم پیش نویس قرارداد برگزار شد
- رایزنی با اداره آب منطقه جهت انعقاد تفاهم نامه
- نقشه برداری مسیر توسط معاونت - محاسبات مربوط به درآمد حاصل از اجرای پروژه طی هماهنگی با مناطق و اداره درآمد در حال انجام است. - به موازات توافق با آب منطقه ای در خصوص انتقال عرصه طی چندین جلسه در حال پیگیری می باشد.
- برگزاری جلسه با آب منطقه ای و استانداری جهت رفع مشکل تملک مسیر
- جلسه با آقای خرمی مدیرعامل آب منطقه ای جهت حل مشکلات
- موضوع از طریق معاونت محترم معماری شهری پیگیری و طرح اجرایی توافق شده بین شهرداری و اداره آب منطقه ای جهت تصویب به وزارت نیرو ارسال گردید. - طی جلسه با آب منطقه ای در دفتر ریاست محترم شورا توافقات لازم اخذ گردید. در انتظار پاسخ وزارت نیرو

مکان پروژه - آج بیشه تا جاده پیربازار

پیشرفت مطالعات

٪۱۰۰

اقدامات انجام شده در مهر ماه سال ۱۴۰۰

- در انتظار پاسخ آب منطقه ای در خصوص آخرین توافق انجام شده



**بازگشایی مسیر بلوار کوچکی ادامه بلوار اصفهان به فاز ۲ معلم
(پروژه سرمایه گذاری مسیر به روش EPCF)**

مشخصات فنی	نام مشاور	تاریخ شروع مطالعات	مدت زمان تخمین اجرای پروژه	تخمین مبلغ اجرای پروژه (ریال)	مجری
محدوده مورد مطالعه این گزارش شامل محور ۳۰ و ۳۵ متری می باشد. این محدوده امکان اتصال بلوار اصفهان و محور رشت پیربازار را به سه راه بلوار شهید قلی پور و بلوار کوچکی ممکن می سازد	شرکت مهندسی مشاور آرمانشهر شمال	۱۳۹۷/۷/۱۵	۲۱ ماه	۱.۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی و سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

وضعیت تا پایان شهریور ۱۴۰۰



مذاکره با سرمایه گذاران جهت اجرای پروژه - تهیه نقشه های دیجیتالی مسیر و مشخص نمودن ابنیه فنی آن - ارسال به شورای محترم اسلامی شهر جهت اخذ مجوز و اخذ مجوز از شورای محترم - پیگیری رفع ایرادات فرمانداری محترم از مصوبه شورا - اخذ موافقت شورای محترم اسلامی شهر رشت جهت برگزاری فراخوان عمومی - برگزاری فراخوان - تدقیق مطالعات و ارسال به شورای محترم جهت به روزرسانی قیمت

- تکمیل مطالعات و به روزرسانی قیمت ها
- مصوبه شورا اخذ گردید و هماهنگی و مکاتبات لازم با منطقه جهت محاسبه درآمد حاصل از اجرای مسیر انجام شد.
- برگزاری جلسات تهیه مدل اقتصادی طرح و محاسبه درآمدهای آتی از طرفین مسیر احداثی - اتمام بسته مطالعات فنی طرح و اسناد فراخوان - در حال اعمال اصلاحات مورد نیاز اسناد فراخوان
- برگزاری جلسات پیش بینی درآمد های حوزه نفوذ و اسناد فراخوان و پیش نویس تفاهم نامه
- بازگشایی پاکات فراخوان انجام شد، در کمیته فنی می بایست بررسی گردند.
- بازگشایی پاکت ج شرکت کننده در کمیسیون معاملات، بررسی و ارزیابی فنی و مالی در کمیته فنی و انتخاب و برنده فراخوان (شرکت گیلبان) در کمیسیون معاملات انجام شد. - جلسات تنظیم پیش نویس قرارداد با شرکت گیلبان در حال پیگیری است. - جلسات پیش نویس قرارداد و رفع ابهامات با سرمایه گذار برگزار گردید و در مرحله عقد نهایی قرارداد می باشد. - در انتظار پاسخ معاونت عمرانی برای تهیه پیش نویس قرارداد
- در انتظار ارائه ضمانتنامه از طرف سرمایه گذار و همچنین پاسخ معاونت عمرانی برای تهیه پیش نویس قرارداد
- با توجه به عدم ارائه ضمانتنامه حسن انجام تعهدات، فراخوان باطل و ضمانتنامه شرکت در فراخوان ضبط شد. در حال بروزرسانی مطالعات

مکان پروژه - قلی پور

پیشرفت مطالعات

۱۰۰٪

اقدامات انجام شده در مهرماه سال ۱۴۰۰

اصلاح مطالعات - ارسال لایحه به شورا - ضبط ضمانتنامه

پروژه رینگ ۹۰ متری میدان گیل به مسکن مهر و جاده لاکان

مشخصات فنی	نام مشاور	تاریخ شروع مطالعات	مدت زمان تخمین اجرای پروژه	مجری
احداث فاز اول رینگ ۹۰متری به طول حدودی ۴ کیلومتر میدان گیل به مسکن مهر و جاده لاکان	شرکت آرمان شهر شمال	۹۷/۷/۱۵	۳ سال	سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی و معاونت حمل و نقل و امور زیر بنایی

وضعیت تا پایان شهریور ۱۴۰۰

- شروع مطالعات توسط مشاور و مذاکره با سرمایه گذاران جهت اجرای پروژه
- مذاکره با اداره کل راه و شهرسازی استان (آمادگی همکاری به شرط تعیین تکلیف اراضی که در محدوده سپیدرود قرارداد دارد).
- پیگیری از شرکت سپیدرود - برگزاری جلسه کمیته فنی جهت رفع مشکلات اجرای مطالعات
- مذاکره و انعقاد تفاهم نامه با قرارگاه خاتم جهت اجرایی شدن مسیر - در حال تکمیل مطالعات
- برگزاری جلسه مشترک با سرمایه گذاران جهت جذب سرمایه بخش خصوصی برای اجرای پروژه مذکور
- تکمیل مطالعات - تهیه اسناد فراخوان
- برگزاری جلسه هماهنگی اجرای پروژه - لایحه به شورای اسلامی شهر ارسال شده، در حال طرح در کمیسیون شورا برای تصمیم گیری
- پیگیری های لازم در خصوص محاسبه درآمد حاصل از اجرای پروژه در منطقه انجام شد.
- مصوبه شورای محترم اسلامی شهر در خصوص موافقت با برگزاری فراخوان عمومی پروژه اخذ گردید. - برگزاری جلسات تهیه مدل اقتصادی طرح و محاسبه درآمدهای آتی از طرفین مسیر احداثی
- اصلاح اسناد فراخوان با شرایط جدید - پیگیری های لازم در خصوص محاسبه درآمدهای حوزه نفوذ پروژه در حال انجام است
- در انتظار پاسخ معاونت مالی اقتصادی در خصوص اجرای پروژه با توجه به توان شهرداری در بازپرداخت هزینه ها - برآورد های سال ۱۴۰۰ توسط مشاور در حال انجام است
- با توجه به اقتصادی نبودن طرح، جهت اجرا نیاز به تصمیم مدیریتی دارد.

اقدامات انجام شده در مهرماه سال ۱۴۰۰

- با توجه به اقتصادی نبودن طرح، جهت اجرا نیاز به تصمیم مدیریتی دارد.



مکان پروژه - میدان گیل - مسکن مهر - جاده لاکان

پیشرفت مطالعات


۱۰۰٪



احداث و راه اندازی گذر خوراک

مشخصات فنی	نام مشاور	تاریخ شروع مطالعات	مدت زمان تخمین اجرای پروژه	تخمین مبلغ اجرای پروژه (ریال)	مجری
<p>احداث کامل مجموعه شامل محوطه سازی، فضای بازی کودک، گرماتاب، المان های پیاده رو، دیوارسازی سرویس بهداشتی، نورپردازی و دوربین مداربسته، احداث و تجهیز ۲۰ غرفه به شرح ذیل می باشد.</p> <p>گذر خوراک در مسیر خیابان جوان : به طول ۳۱۵ متر در مساحت ۶۲۰/۱۳ متر مربع با در نظر گرفتن ۱۵ واحد غرفه ۱۷ متر مربع جهت عرضه خوراک با فضای نشیمن رو باز و سر بسته و مبلمان چتری</p> <p>گذر خوراک در مسیر خیابان عاطفی : به طول ۱۶۲/۲۰ متر در مساحت ۷۷۵/۰۷ متر مربع با در نظر گرفتن ۵ واحد غرفه ۲۲ متر مربع جهت سفارش بیرون بر)</p>	شرکت مهندسی مشاور آرمانشهر شمال	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۱۲ ماه	۳۹.۶۷۳.۰۰۰.۰۰۰	آقای محمد تکین

وضعیت تا پایان شهریور ۱۴۰۰



مکان پروژه -رشت- بین خیابان تختی و پل جوان -حاشیه (طرفین) رودخانه ی زرجوب - (منطقه ۲-خیابان جوان- و منطقه ۳-خیابان عاطفی-)

-برنامه ی تعریف پروژه های مرتبط با برند شهر رشت به عنوان شهر خلاق خوراک شناسی و تاکید مجموعه ی شهری بر اجرای آن- انجام بازدید های مشترک با حوزه های متولی جهت طرح ایجاد و راه اندازی گذر خوراک- اخذ مشاور ذیصلاح و تهیه پکیج سرمایه گذاری- انجام مکاتبات بسیار با شرکت سهامی آب منطقه ای به لحاظ جانمایی و لزوم داشتن ارتباط حقوقی فی مابین دو- برگزاری فراخوان عمومی- بازگشایی پاکات و ابلاغ به برنده ی فراخوان- تهیه ی پیش نویس قرارداد و ارسال به حوزه متولی- پیگیری جهت انعقاد قرارداد اجاره ی بستر رودخانه از شرکت سهامی آب منطقه ای

- تدقیق پیش نویس قرارداد با همکاری حوزه های متولی- در مرحله ی امضای پیش نویس قرارداد مشارکتی با بخش خصوصی- معرفی نماینده تام الاختیار به شرکت سهامی آب منطقه ای جهت امضاء تعهد نامه - اخذ محتوای تعهدنامه جهت تعهد محضری اجاره بستر طرح از شرکت سهامی آب منطقه ای - پیگیری معرفی کارشناس از کانون کارشناسان رسمی دادگستری جهت محاسبه ی مبلغ اجاره بستر- مهیا نمودن شرایط انعقاد قرارداد اجاره ی بستر فی مابین دو ارگان

-دریافت گزارش کارشناسان رسمی دادگستری

- اعتراض به مبلغ ارزیابی و درخواست بررسی مجدد آن در خصوص اجاره بستر به شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان -گزارش به معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و درخواست ارائه ی طریق جهت تسریع در پیشبرد امور قانونی -اعلام مشاور و برنده فراخوان گذر خوراک به معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی -پیگیری درخواست ارزیابی مجدد توسط کارشناسان رسمی دادگستری و تعدیل مبالغ اجاره -تدقیق پیش نویس قرارداد مشارکتی و ارسال به مدیریت حقوقی




احداث و راه اندازی گذر خوراک

مشخصات فنی	نام مشاور	تاریخ شروع مطالعات	مدت زمان تخمین اجرای پروژه	تخمین مبلغ اجرای پروژه (ریال)	مجری
<p>احداث کامل مجموعه شامل محوطه سازی، فضای بازی کودک، گرماتاب، المان های پیاده رو، دیوارسازی سرویس بهداشتی، نورپردازی و دوربین مداربسته، احداث و تجهیز ۲۰ غرفه به شرح ذیل می باشد.</p> <p>گذر خوراک در مسیر خیابان جوان : به طول ۳۱۵ متر در مساحت ۶۰۲۰/۱۳ متر مربع با در نظر گرفتن ۱۵ واحد غرفه ۱۷ متر مربع جهت عرضه خوراک با فضای نشیمن رو باز و سر بسته و مبلمان چتری</p> <p>گذر خوراک در مسیر خیابان عاطفی : به طول ۱۶۲/۲۰ متر در مساحت ۷۷۵/۰۷ متر مربع با در نظر گرفتن ۵ واحد غرفه ۲۲ متر مربع جهت سفارش بیرون بر)</p>	شرکت مهندسی مشاور آرمانشهر شمال	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۱۲ ماه	۳۹.۶۷۳.۰۰۰.۰۰۰	آقای محمد تکین

اقدامات انجام شده در مهرماه سال ۱۴۰۰

- دریافت مبلغ ارزیابی اصلاحی از شرکت سهامی آب منطقه ای و ارائه ی گزارش به معاونت مربوطه
- حضور در جلسه ی بررسی املاک شهرداری در داخل بستر رودخانه ها
- ارائه ی گزارش در خصوص تغییر وجه ضمانت سرمایه گذار و پیگیری جهت استرداد مبلغ پرداختی
- پیگیری جهت اخذ امضای پیش نویس قرارداد مشارکتی از حوزه های مربوطه



مکان پروژه -رشت- بین خیابان تختی و پل جوان -حاشیه (طرفین) رودخانه ی زرجوب - (منطقه ۲- خیابان جوان- و منطقه ۳- خیابان عاطفی-)

پیشرفت مطالعات

۱۰۰%

احداث و راه اندازی بازارچه گل و گیاه

مشخصات فنی	نام مشاور	تاریخ شروع مطالعات	مدت زمان تخمین اجرای پروژه	تخمین مبلغ اجرای پروژه (ریال)	مجری
احداث کامل مجموعه شامل محوطه سازی، فروشگاه های گل، رستوران (ارگانیک و بومی-محلی)، کافه، غرفه فروش دمنوش، غرفه عرضه عرقیجات، غرفه فروش کود و خاک، غرفه عطاری، فضای مدیریت و نگهداری، فضای آموزش، سرویس بهداشتی و نمازخانه، احداث و تجهیز آلاچیق ها در عرصه ای به مساحت تقریبی ۷۳۰۰ مترمربع	شرکت مهندسین مشاور پایامانا ایستاترح	۹۹/۰۸/۲۰	۱۲ ماه	۶۲.۲۷۳.۷۸۴.۰۰۰	آقای مهدی شهبازی



وضعیت تا پایان شهریور ۱۴۰۰

- بررسی اعلام نیاز سازمان ساماندهی مشاغل شهری بر احداث بازارچه ی موضوعی گل و گیاه- اخذ مشاور ذیصلاح و تهیه پکیج سرمایه گذاری- انجام مکاتبات بسیار با شرکت سهامی آب منطقه ای به لحاظ جانمایی و لزوم داشتن ارتباط حقوقی فی مابین دو ارگان- اخذ مجوزات لازم - کمیته فنی- هیات مدیره، شورای سازمان و ...- برگزاری فراخوان عمومی- بازگشایی پاکات -انجام استعلام حراست شهرداری و گزارش به بازرسی استان -تهیه ی پیش نویس اولیه قرارداد و ارسال به حوزه های متولی- پیگیری جهت انعقاد قرارداد اجاره ی بستر رودخانه از شرکت سهامی آب منطقه ای
- در مرحله ی دقیق پیش نویس قرارداد با همکاری حوزه های متولی و به موازات اخذ تضامین از سرمایه گذار
- معرفی نماینده تام الاختیار به شرکت سهامی آب منطقه ای جهت امضاء تعهد نامه - اخذ محتوای تعهدنامه جهت تعهد محضری اجاره بستر طرح از شرکت سهامی آب منطقه ای - پیگیری معرفی کارشناس از کانون کارشناسان رسمی دادگستری جهت محاسبه ی مبلغ اجاره بستر- مهیا نمودن شرایط انعقاد قرارداد اجاره ی بستر فی مابین دو ارگان
- دریافت گزارش کارشناسان رسمی دادگستری
- اعتراض به مبلغ ارزیابی و درخواست بررسی مجدد آن در خصوص اجاره بستر به شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان
- گزارش به معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و درخواست ارائه ی طریق جهت تسریع در پیشبرد امور قانونی
- پیگیری درخواست ارزیابی مجدد توسط کارشناسان رسمی دادگستری و تعدیل مبالغ اجاره
- برگزاری کمیته فنی با عنوان بررسی تثبیت و پیش نویس قرارداد احداث و راه اندازی بازارچه گل و گیاه

مکان پروژه -رشت- منطقه ۴- خیابان منظریه - روبروی پارک بانوان - حاشیه غربی رودخانه گوهررود



پیشرفت مطالعات

۱۰۰٪

اقدامات انجام شده در مهرماه سال ۱۴۰۰

- دریافت مبلغ ارزیابی اصلاحی از شرکت سهامی آب منطقه ای و ارائه ی گزارش به معاونت مربوطه
- حضور در جلسه ی بررسی املاک شهرداری در داخل بستر رودخانه ها
- پیگیری جهت اخذ امضای پیش نویس قرارداد مشارکتی از حوزه های مربوطه

ایستگاه ها و خانه های دوچرخه در سطح شهر

مشخصات فنی

احداث و راه اندازی ۱۳ خانه دوچرخه به همراه ایستگاه دوچرخه و ۱۹ ایستگاه به تنهایی در سطح شهر
مساحت خانه دوچرخه: ۹ مترمربع
مساحت ایستگاه دوچرخه: ۱۸ مترمربع-ظرفیت هر کدام
بهره برداری از ایستگاه ها منوط به تامین دوچرخه

نام مشاور

دکتر نادم
دکتر حبیب دوست

تاریخ شروع
مطالعات

۱۳۹۹/۱۲/۲۳

مدت زمان تخمین
اجرای پروژه

۱۰ سال مشارکت
شامل ۱ سال ساخت و
۹ سال بهره برداری

تخمین مبلغ اجرای پروژه
(ریال)

۳۲.۳۳۱.۰۰۰.۰۰۰

مجری

شرکت توسعه و تجارت
فناوری پاک والا

فاز بندی	تعداد تامین دوچرخه	تعداد بهره برداری از ایستگاه (تبلیغات)	تعداد بهره برداری از خانه دوچرخه
فاز اول (چهار ماهه اول)	۱۵۰	۱۱	۵
فاز دوم (چهار ماهه دوم)	۱۵۰	۱۱	۴
فاز سوم (چهار ماهه سوم)	۳۰۰	۱۰	۴

وضعیت تا پایان شهریور ۱۴۰۰

- انجام مطالعات پروژه - برگزاری فراخوان عمومی در تیرماه ۱۴۰۰ و بازگشایی پاکات و انتخاب سرمایه گذار
- تدوین پیش نویس قرارداد و ارسال به مدیریت حقوقی
- پیگیری های لازم جهت انعقاد قرارداد مشارکتی

اقدامات انجام شده در مهرماه سال ۱۴۰۰

- پیگیری جهت اخذ امضای پیش نویس قرارداد مشارکتی از حوزه های مربوطه

پیشرفت مطالعات


۱۰۰٪

مکان پروژه - سطح شهر رشت



پروژه های مطالعاتی


ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع مطالعات	برآورد مبلغ اجرای پروژه (ریال)	پیشرفت مطالعاتی	اقدامات انجام شده
۱	مطالعات تعریض مسیر جاده سنگر از ابتدای ورودی میدان امام علی (ع) از صوبر ۱ تا صوبر ۲۲	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	-----	۷۰	تهیه طرح اجرایی توسط مشاور



مکان پروژه - جاده سنگر ابتدای ورودی میدان امام علی (ع) از صوبر ۱ تا صوبر ۲۲

پروژه های مطالعاتی

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع مطالعات	برآورد مبلغ اجرای پروژه (ریال)	پیشرفت مطالعاتی	اقدامات انجام شده
۲	مطالعات، طراحی و اجرای پروژه پارک تفریحی و گردشگری لاگان (پارک دکتر جزیره ای)	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	----	۹۰	تهیه نقشه های اجرایی و اسناد مناقصه توسط مشاور




تصویری از طرح پروژه



مکان پروژه - جاده

پروژه های مطالعاتی

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع مطالعات	بر آورد مبلغ اجرای پروژه (ریال)	پیشرفت مطالعاتی	اقدامات انجام شده
۳	تعریف پل پستک	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	----	۱۵	▪ در مرحله طراحی سازه و ترافیک



مکان پروژه - گلزار - پستک

پروژه های مطالعاتی

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع مطالعات	برآورد مبلغ اجرای پروژه (ریال)	پیشرفت مطالعاتی	اقدامات انجام شده
۴	پروژه تکمیل عملیات احداث ساختمان رصدخانه کوشیار گیلانی	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	-	۸۰	بازبینی اسناد و نقشه های اجرایی و مشخصات فنی




تصویری از طرح پروژه




مکان پروژه - محدوده تالاب عینک شهر رشت

پروژه های مطالعاتی

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع مطالعات	برآورد مبلغ اجرای پروژه (ریال)	پیشرفت مطالعاتی	اقدامات انجام شده
۵	بررسی طرح تکمیلی ساختمان نیمه تمام آتش نشانی واقع در بلوار خرمشهر	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۲۵	۲۵	بررسی سازه ای از طریق شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک



تصویری از طرح پروژه



مکان پروژه - بلوار خرمشهر -
روبروی پمپ گاز


پروژه های مطالعاتی

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع مطالعات	برآورد مبلغ اجرای پروژه (ریال)	پیشرفت مطالعاتی	اقدامات انجام شده
۶	مطالعات بهسازی و مقاوم سازی لرزه ای تعدادی از پلهای غیرهمسطح سطح شهر	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۶/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۱	▪ بررسی های اولیه و ملاحظات بصری



پروژه های مطالعاتی

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع مطالعات	بر آورد مبلغ اجرای پروژه (ریال)	پیشرفت مطالعاتی	اقدامات انجام شده
۷	طراحی تقاطع غیر همسطح فلکه هفتم آذر (نیروی دریایی)	۹۸/۱۲/۲۲	۵۱۴,۶۸۶,۵۶۸,۸۲۱	۸۸	<ul style="list-style-type: none"> در مرحله تصمیم گیری در خصوص اولویت اجرای پروژه توسط شورای اسلامی شهر




تصویری از طرح پروژه



مکان پروژه - میدان هفتم آذر (نیروی دریایی)

پروژه های مطالعاتی

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع مطالعات	برآورد مبلغ اجرای پروژه (ریال)	پیشرفت مطالعاتی	اقدامات انجام شده
۸	طراحی تقاطع غیرهمسطح فلکه امام حسین (ع)	۹۹/۰۷/۰۱	۱,۶۵۳,۷۰۷,۸۸۲,۱۴۳	۸۳	<ul style="list-style-type: none"> در مرحله تصمیم گیری در خصوص اولویت اجرای پروژه توسط شورای اسلامی شهر



تصویری از طرح پروژه



مکان پروژه - میدان امام حسین (ع)

پروژه های مطالعاتی

منطقه
یک

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع مطالعات	برآورد مبلغ اجرای پروژه (ریال)	پیشرفت مطالعاتی	اقدامات انجام شده
۱	مطالعات ترافیکی و پایش در محدوده منطقه یک شهرداری رشت	۱۴۰۰/۶/۳۱	۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰	۳۰ درصد	انجام مطالعات ترافیکی خیابان فرهنگ توحیدی-مطالعات مربوط به اصلاح هندسی بلوار نماز در سه نقطه
۲	بررسی نقاط آبرگیر، معضلات شبکه فاضلاب سنتی و دفع آب های سطحی و ارائه راهکار های فنی جهت رفع مشکلات ناشی از آبرگرفتنی	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۷۰ درصد	انجام مطالعات و برآورد رفع مشکل آبرگرفتنی در ۱- بلوار شهید رجایی کوچه ۱۰ ۲- بلوار گیلان حد فاصل میدان تربیت تا خیابان ارکید ۳- بلوار استاد معین خیابان نبوت و کوچه های فرعی متصل به آن و...
۳	انجام مطالعات و برآورد و تهیه اسناد عملیات ترمیم و لکه گیری معابر در محدوده منطقه یک	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۰۰ درصد	پایش در کل منطقه یک به همراه برآورد و اسناد



پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه یک در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۱	عملیات روکش آسفالت معابر محدوده منطقه یک	۹۹/۰۸/۰۶	۸ ماه	-----	---	شرکت لاتوم	۵۸/۹۰۶/۲۸۳/۷۰۳	۸۱	این پروژه بمنظور اصلاح آسفالت معابر در سطح منطقه می باشد

اقدامات انجام شده
مهر ماه ۱۴۰۰
عملیات روکش مسیر: کوچه ولی عبادی-گلزار خیابان ۸۵ - کوچه شادپور، فرعی اول - رشتیان کوچه ۴۲ فرعی اول



عکس قبل اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده / در حال اجرای منطقه یک در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

منطقه
یک

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۲	اجرای عملیات رنگ آمیزی سرعتگاه ها و خط کشی عابر پیاده و خط ایست در محدوده منطقه یک	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۳ ماه		-----	شرکت ره نیاز امید	۳/۹۳۳/۷۰۴/۹۸۴	۹۹	بدلیل نیاز به ایمن سازی معابر و جلوگیری از تصادفات احتمالی
<p>اقدامات انجام شده مهر ماه ۱۴۰۰</p> <p>عملیات رنگ آمیزی سرعتگاه در بلوار رشتیان - بلوار گیلان - بلوار دیلمان - بلوار ۸ دی - خط کشی عابر پیاده در بلوار گلسار - بلوار معلم و ...</p>									



عکس قبل اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده / در حال اجرای منطقه یک در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۳	عملیات بهسازی و ترمیم پیاده رو ها و کفپوش گذاری در ناحیه ۲	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۵ ماه		-----	شرکت کیمیا سازه خزر	۵/۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰	۲۰	بدلیل نیاز به مرمت خرابی های پیاده روها و جداول معابر در سطح منطقه یک

اقدامات انجام شده
مهر ماه ۱۴۰۰

عملیات اصلاح و مرمت کف پوش های رشتیان جلوی مدارس امام جعفر صادق



عکس قبل اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده / در حال اجرای منطقه یک در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۴	عملیات لایروبی همسطح سازی و تعویض با درب منهول چدنی یا بتنی و لوله گذاری و احداث منهول های بتنی در محدوده منطقه یک	۱۴۰۰/۰۶/۱۸	۶ ماه		-----	شرکت اسوه سازه اندیش	۵/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۷۰	بدلیل نیاز به لایروبی و همسطح سازی منهول های معیوب در سطح منطقه یک
<p>اقدامات انجام شده مهر ماه ۱۴۰۰</p> <p>عملیات لایروبی و همسطح سازی - کوچه فلاحتی - سعدی - کوچه ۳۸ رشتیان - کوچه ۱۱ کوچه انام - کوچه ملکوتیان - خیابان ۱۶۷ گلزار - بلوار گیلان جلوی سناتور - خیابان ۱۲۶ ابتدای ۱۰ متری سبز - انتهای خیابان ۱۲۴</p>									



عکس قبل اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده / در حال اجرای منطقه یک در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۵	عملیات اصلاح هندسی معابر محدوده منطقه یک	۱۴۰۰/۰۶/۱۹	۵ ماه		-----	شرکت اسوه سازه اندیش	۶/۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۰	بدلیل نیاز به اصلاح هندسی معابر در سطح منطقه یک

اقدامات انجام شده
مهر ماه ۱۴۰۰

عملیات اصلاح هندسی بلوار معلم - قلی پور به سمت میدان جهاد - پل بوسار به سمت قلی پور



عکس قبل اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

منطقه دو

پروژه های اجرا شده / در حال اجرای منطقه دو در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۱	عملیات بهسازی و ساماندهی محوطه بازار رشت	۹۸/۰۱/۱۹	۹ ماه		-	ارکان بنای پارس	۲۸,۳۶۲,۲۷۵,۸۷۷	۲۷	با توجه به لزوم جابجایی تاسیسات زیر زمینی برق و انجام عملیات مذکور در مرداد ماه ، و همچنین توقف در صدور مجوز ترافیکی پروژه مذکور در تاریخ ۹۹/۸/۲۵ شروع مجدد گردیده و در حال اجرا می باشد.
<p>اقدامات انجام شده مهر ماه ۱۴۰۰</p> <p>حفاری و لوله گذاری سیستم اطفاء حریق</p>									



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

منطقه دو

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه دو در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۲	مناسب سازی معابر واقع در سطح منطقه دو	۹۹/۱۲/۲۹	۶ ماه			راهکار اندیش گیلان	۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸	در حال تمدید مدت قرارداد می باشد.
پیاده روسازی خیابان حشمت								اقدامات انجام شده مهر ماه ۱۴۰۰	



عکس حین اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

منطقه
دو

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه دو در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۳	عملیات ترمیم نوار حفاری معابر با مصالح در محدوده ناحیه ۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۶ ماه			علی اصغر مدعی نما	۵,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	
<p>اقدامات انجام شده مهر ماه ۱۴۰۰</p> <p>خیابان ۱۵ خرداد-مسیر اصلی رودبارتان -رودبارتان کوچه نوروزی</p>									



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه دو در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۴	ترمیم آسفالت معابر با مصالح در محدوده ناحیه ۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	۶ ماه			سخت سراساز خزر	۵,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۵	
<p>اقدامات انجام شده مهر ماه ۱۴۰۰</p> <p>عملیات زیرسازی در مسیر های خیابان ضیابری بن بست گلها-دباغیان کوچه هجرتی-رودبارتان-خط ماشین پشت نمایندگی مزدا-کوچه چهارم</p>									



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه دو در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۵	لوله گذاری، لایروبی شبکه فاضلاب و همسطح سازی و ترمیم درب منهول های معابر در محدوده منطقه دو	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۶ ماه			شفاورد عمران	۵,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵	
<p>اقدامات انجام شده مهر ماه ۱۴۰۰</p> <p>خیابان اقتصاد - بازارچه ساغریسازان - چله خانه - چله خانه ک همتی</p>									



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

منطقه
دو

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه دو در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۶	اصلاح هندسی و جداول منطقه دو	۹۹/۱۱/۰۲	۶ ماه			آدلر	۴.۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	قرارداد تا ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ تمدید گردیده است.
<p>نصب جداکننده استوانه ای در خیابان ۱۷ شهرپور-نصب تابلو و بشکه ترافیکی در سطح منطقه</p>								<p>اقدامات انجام شده مهر ماه ۱۴۰۰</p>	



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه دو در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

منطقه
دو

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۷	عملیات فنس کشی پارک بانوان	۴۰۰/۰۶/۲۸	۶ ماه			پیمانکار سهیل کریمی	۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	
<p>اقدامات انجام شده مهر ماه ۱۴۰۰</p> <p>نصب و رنگ آمیزی پایه و پشت بند فنس</p>									



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده / در حال اجرای منطقه سه در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۱	عملیات اصلاح هندسی معابر منطقه ۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۶	-	-	مهام سازه کیان پایدار	۳۴۷۰۰۰۰۰۰	۷۵	در حال اجرا

اقدامات انجام شده مهر ۱۴۰۰

اجرای جدول در :
 بلوار عاطفی ، روبروی انبارقند و شکر



پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه سه در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۲	ترمیم و روکش آسفالت معابر محدوده ناحیه ۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۱	۶	-	-	سد راه ماهان	۵۹۰۰۰۰۰۰۰	۱۰	در حال اجرا

اجرای جدول در :
 بلوار امام رضا ، خیابان پنجم
 بلوار امام رضا ، مقابل مدرسه مفتاح

اقدامات انجام شده
 مهر ۱۴۰۰



پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه سه در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۳	روکش آسفالت ، مرمت و لکه گیری معابر در سطح منطقه ۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۹ ماه	-	-	گیلسار پایاپی	۳۷۴۲۸۰۰۰۰۰۶۲	۴۵	در حال اجرا
<p>اقدامات انجام شده مهر ۱۴۰۰</p> <p>روکش آسفالت در آدرسهای: کوی دیانتهی ، خیابان ۲۵ متری شمالی ، کوچه ساسان بلوار انصاری ، خیابان پارس ۲ ، بن بست امینی بلوار خرمشهر ، بلوار کاج بلوار انصاری ، کوچه شریعت خیابان فلسطین ، کوچه حق شناس ، بن بست اول کوی دیانتهی ، کوچه هفت تیر امین اضرب ، کوچه عیسی مقدم بلوار امام خمینی ، خیابان جعفری مذهب</p>									



منطقه سه

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه سه در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۴	لایروبی و بهسازی فاضلاب سنتی در محدوده ناحیه ۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	۶ ماه	-	-	شفارود عمران	۵۷۲۴۰۰۰۰۰۰	۵۵	در حال اجرا

روکش آسفالت :
 خیابان فلسطین ، کوچه ساغری
 خیابان شهدا ، پشت پارک ، کوچه مشهودی
 خیابان شهدا ، کردمحلہ، کوچه پرستوی سه
 بلوار شهید انصاری ، مسیر اصلی خیابان ارشاد ، و کوچه گلها

اقدامات انجام شده
 مهر ۱۴۰۰



پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه چهار در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

منطقه
چهار

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۱	ساماندهی بلوار شهید افتخاری حدفاصل دخانیات تا نمایندگی محمودی شامل تعریض مسیر سواره رو به همراه جدول گذاری و پیاده روسازی واحداث کانیوو و فونداسیون های روشنایی	۹۷/۷/۳۰	۱۲ ماه	به علت تغییر نقشه های اجرایی، مشکلات اجتماعی، عدم پرداخت مطالبات پیمانکار و مشکلات بوجود آمده درخصوص تأمین قیر در کشور پروژه ادامه دارد.	-	لاتوم	۴۱.۷۴۳.۱۲۸.۵۷۲	۱۰۰	فعال
اقدامات انجام شده مهر ماه ۱۴۰۰		رنگ آمیزی جداول بلوار افتخاری حدفاصل بازار تجار الی نمایندگی محمودی							



عکس قبل از اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه چهار در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

منطقه
چهار

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۲	پروژه احداث فضای مکت شهرک اندیشه در محدوده منطقه چهار	۱۴۰۰/۰۲/۰۹	۶ ماه	-	-	شرکت تعادل سازه	۱۴.۷۵۴.۰۱۴.۲۸۰	۶۰	فعال
اصلاح و ترمیم پیاده روی فرسوده مقابل بانک ملی جنب شهرک اندیشه								اقدامات انجام شده مهر ماه ۱۴۰۰	



عکس قبل اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه چهار در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

منطقه
چهار

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۳	پیاده روسازی و جدول گذاری بلوار شهید بهشتی در محدوده منطقه چهار	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۱۲	-	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	آو راه فراز یول	۴۷۵۷۸۱۹۵۳۲۰	۳۵	فعال

ادامه عملیات نصب جدول و کفپوش

اقدامات انجام شده
مهر ماه ۱۴۰۰



عکس قبل اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه چهار در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

منطقه
چهار

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۴	عملیات پیاده روسازی و جدولگذاری خیابان استقامت ۲	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۲ ماه	-	-	آباد مبتکران گیل پی	۱۹۸۴۴۵۳۵۵۷۳	۵	فعال

تجهیز کارگاه و تخریب و نصب جدول و کانپوو

اقدامات انجام شده
مهر ماه ۱۴۰۰



عکس قبل اجرا



عکس حین اجرا



عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه چهار در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

منطقه
چهار

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۵	عملیات ترمیم نوار حفاری (تامین آسفالت به عهده کارفرما) در محدوده منطقه چهار	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۴ ماه	عدم تامین آسفالت توسط کارفرما(سازمان عمران)	-	پیمانکاری محمد رضا وظیفه	۴۲۵۰۰۰۰۰۰۰	۸۰	فعال
توقف عملیات به علت عدم تامین آسفالت									
								اقدامات انجام شده مهر ماه ۱۴۰۰	

عکس قبل اجرا

عکس حین اجرا

عکس بعد از اجرا

پروژه های اجرا شده/در حال اجرای منطقه چهار در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

منطقه
چهار

ردیف	نام پروژه	تاریخ شروع اولیه	مدت زمان اجرا	علت توقف عملیات	تاریخ شروع مجدد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	وضعیت پیشین
۶	عملیات روکش معابر (بدون مصالح آسفالتی) در محدوده منطقه چهار	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۳ ماه	عدم تامین آسفالت توسط کارفرما(سازمان عمران)	-	شرکت مقاوم سازان سردها	۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰	فعال
توقف عملیات به علت عدم تامین آسفالت								اقدامات انجام شده مهر ماه ۱۴۰۰	

عکس قبل اجرا

عکس حین اجرا

عکس بعد از اجرا



عملکرد حوزه های ماموریتی

پروژه های جاری

معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی - پروژه های مدیریت مطالعات فنی عمرانی و ترافیک شهری

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

ردیف	عنوان پروژه	نام مشاور	شماره قرارداد / بلاغیه	تاریخ عقد قرارداد با مشاور	مبلغ قرارداد با مشاور (ریال)	تاریخ شروع مطالعات	وضعیت پروژه				آدرس پروژه
							متوقف		در حال اجرا		
							ماده ۴۶	ماده ۴۸	ماده ۳۸	بلا تکلیف و رها شده	
۱	مطالعات تعریض مسیر جاده سنگر از ابتدای ورودی میدان امام علی (ع) از سنوبر ۱ تا سنوبر ۲۲	سیال سازه کادوس	۳۵۷۳۶	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	سقف معاملات کوچک	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۷۰				جاده سنگر از ابتدای ورودی میدان امام علی (ع) از سنوبر ۱ تا سنوبر ۲۲
۲	مطالعات، طراحی و اجرای پروژه پارک تفریحی و گردشگری لاکان (پارک دکنتر جزیره ای)	طرح و سازه سفارود	ب/۲۵۵۷/۶۶	۱۴۰۰/۰۵/۱۶	۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۹۰				جاده لاکان - پارک ۴۵۰ هکتاری
۳	تعریض پل پستک	آرمان شهر شمال	۱۳۲۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	سقف معاملات کوچک	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۱۵				منطقه ۱ شهرداری انتهای ۲۰ متری گاز
۴	پروژه تکمیل عملیات احداث ساختمان رصدخانه کوشیار گیلانی	آرمان شهر شمال	۲۶۶۴۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	سقف معاملات کوچک	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۸۰				محدوده تالاب عینک شهر رشت
۵	بررسی طرح تکمیلی ساختمان نیمه تمام آتش نشانی واقع در بلوار خرمشهر	مهندسین مشاور آتیه سازان محیط	۲۶۷۱۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	سقف معاملات کوچک	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۲۵				بلوار خرمشهر شهر رشت
۶	مطالعات بهسازی و مقاوم سازی لرنزه ای تعدادی از پلهای غیر همسطح سطح شهر	در مرحله انتخاب مشاور	-	در مرحله انعقاد	-	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	۱				پلهای غیر همسطح سطح شهر

معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی - پروژه های مدیریت مطالعات فنی عمرانی و ترافیک شهری

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

آدرس پروژه	تحلیل وضعیت پروژه	وضعیت پروژه					تاریخ شروع مطالعات	مبلغ قرارداد با مشاور(ریال)	تاریخ عقد قرارداد با مشاور	شماره قرارداد ابلاغیه	نام مشاور	عنوان پروژه	ردیف
		تحويل شده	در حال اجرا	متوقف									
				میزان بدهی (ریال)	درصد پیشرفت مطالعات	بلا تکلیف و رهاسده							
محدوده منطقه چهار	خیابان های باقرالعلوم، امام حسین، بابایی، طرازکوه، شقایق، تندگویان، اصغری		۵۰				۹۹/۰۳/۲۵	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹/۰۳/۲۵	۶۶/۱۷۳/ب ۷	مهندسین بهان طرح	پروژه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی شهر رشت	۷
محدوده منطقه پنج	خیابان های دلدار و کارسرشت		۷۰				۹۹/۰۳/۲۵	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹/۰۳/۲۵	۶۶/۱۷۳/ب ۷	مهندسین بهان طرح	پروژه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی شهر رشت	۸
فلکه امام حسین (ع) تقاطع بلوار شهید مدرس و بلوار شهید چمران	در مرحله تصمیم گیری در خصوص اولویت اجرای پروژه توسط شورای اسلامی شهر		۸۳				۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	۶۶/۲۳۳/ب ۹	مهندسین مشاور ره آزما	طراحی تقاطع غیرهمسطح میدان امام حسین (ع)	۹
فلکه نیروی دریایی	در مرحله تصمیم گیری در خصوص اولویت اجرای پروژه توسط شورای اسلامی شهر		۸۸				۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۶۶/۱۸۳/ب ۷	آرمان شهر شمال	طراحی تقاطع غیرهمسطح فلکه نیروی دریایی	۱۰
مجاورت رودخانه از پل جماران در بلوار شهید بهشتی تا بلوار منظریه	تأیید نقشه های انجام شده و تصمیم گیری در خصوص عرصه و اعیان بازارچه نگین		۴۵				۱۴۰۰/۰۵/۲۱	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۶۶/۲۰۰۹/ب ۳	طراحان البرز سبز	طراحی پارک حاشیه رودخانه گوهررود در محدوده پل جماران تا منظریه (قسمتی از قرارداد مطالعات فاز دوم ساندهی و دیواره سازی رودخانه های گوهررود و زرجوب رشت)	۱۱

معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی - پروژه های مدیریت مطالعات فنی عمرانی و ترافیک شهری

ردیف	عنوان پروژه	نام مشاور	شماره قرارداد / ابلاغیه	تاریخ عقد قرارداد با مشاور	مبلغ قرارداد با مشاور (ریال)	تاریخ شروع مطالعات	وضعیت پروژه				تجزیه و تحلیل وضعیت پروژه	آدرس پروژه
							متوقف		در حال اجرا			
							ماده ۴۶	ماده ۴۸	ماده ۳۸	بلا تکلیف و رها شده		
۱۲	مطالعات ساماندهی و احیاء و تهیه سند راهبردی در محدوده تالاب عینک	در مرحله انتخاب مشاور	-	در مرحله انعقاد	-	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	۱					محدوده تالاب عینک شهر رشت
۱۳	به روزرسانی برآورد ساختمان خورشیدی مسکن مهر	ندارد	-	ندارد	-	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۹۰					در مرحله به روز رسانی برآورد
۱۴	جمع آوری و هدایت آبهای سطحی کوچه مریم	بهان طرح	ب/۱۷۳/۶۶ ۷	۹۹/۰۳/۲۵	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹/۰۳/۲۵	۹۰					بررسی اسناد مناقصه
۱۵	به روزرسانی جمع آوری و هدایت آبهای سطحی فاز ۲ شهرک فجر	طراحان البرز سبز	۴۹۹۸۲	۱۳۹۳/۰۳/۱۱	سقف معاملات کوچک	۱۴۰۰/۰۷/۱۰	۹۰					بررسی اسناد مناقصه
۱۶	احداث سالن پارلمان شورای اسلامی شهر رشت	آبا آژیانه آباد	۱۲۷۸۶۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	سقف معاملات کوچک	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	۵					بررسی نقشه های وضع موجود

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی – پروژه های مدیریت کنترل و نظارت بر پروژه های عمرانی

ردیف	عنوان پروژه	نام پیمانکار	نماینده کارفرما	تاریخ عقد قرارداد	مبلغ قرارداد (ریال)	مدت قرارداد	تاریخ شروع	وضعیت پروژه													
								تحويل شده	در حال اجرا		متوقف										
									درصد پیشرفت مالی	درصد پیشرفت فیزیکی	پلاکلیف و راهشده	ماده ۳۸	ماده ۴۸	ماده ۴۶							
۱	سوله زباله سوز A سیف بنا	معاونت حمل و نقل و امور زیر بنایی	معاونت	۹۸/۱۲/۲۶	۲۲۵,۳۴۷,۷۲۵,۳۹۰	۸ ماه	۹۹/۰۱/۲۳	۷۳٪	۶۸٪									عملیات اجرایی در حال انجام است	پیش پرداخت انجام شده است	پروژه کمی عقب تر از برنامه در حال انجام است.	رشت-سراوان
۲	عملیات بهسازی و آسفالت خیابان مسکن مهر	کوتال گیل	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۲۹,۹۶۳,۸۵۸,۴۸۱	۸ ماه	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۶۴.۷۹٪	۷۵٪									عملیات اجرایی در حال انجام است	در حال اجراست		مسکن مهر
۳	عملیات ایجاد زیرساخت های مسکن مهر رشت (آسفالت و روشنایی)	آرمانشهر تیلار سازان	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۹۸,۴۹۱,۲۳۶,۸۹۹	۹ ماه	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۸۰.۷۴٪	۸۲٪									عملیات اجرایی در حال انجام است	در حال اجراست		رشت-مسکن مهر
۴	احداث دیوار محوطه ساختمان موزه دفاع مقدس شهر رشت	دژ سازه شیرکوه	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۹۹/۰۸/۲۹	۱۸,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴ ماه	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۲۹.۹٪	۶۵٪									عملیات اجرایی در حال انجام است	در حال اجراست		جاده تهران
۵	عملیات احداث دیوار حفاظتی حاشیه رودخانه گوهر رود جنب ساختمان کلاه فرنگی داخل پارک شهر	شرکت زنگ آب رود جلگه	معاونت حمل و نقل و امور زیر بنایی	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۹,۸۹۵,۴۴۶,۶۳۳	۶ ماه	۹۹/۰۱/۲۳	۰٪	۷۵٪									عملیات اجرایی در حال انجام است	در حال اجراست		رشت-پارک شهر
۶	احداث دیوار حفاظتی در محله دباغیان شهر رشت	ژئوسازان بین الملل	هیدرو پژوهان یکم	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۳۲,۴۴۸,۳۵۵,۸۴۲	۱۲ ماه	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۲۵.۶۴٪	۵۰٪									عملیات اجرایی در حال انجام است	در حال اجراست		رشت-دباغیان

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

ردیف	عنوان پروژه	نام پیمانکار	نماینده کارفرما	تاریخ عقد قرارداد	مبلغ قرارداد (ریال)	مدت قرارداد	تاریخ شروع	وضعیت پروژه													
								تحويل شده	در حال اجرا			متوقف									
									درصد پیشرفت مالی	درصد پیشرفت فیزیکی	بلاتکلیف و رها شده	ماده ۳۸	ماده ۴۸	ماده ۴۶							
۷	عملیات احداث فاز دو باغ ژاپنی در بوستان مفاخر رشت	ارکان بنای پارس	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۴۱	۴ ماه	۱۴۰۰/۰۴/۰۳	۴۵.۱۰٪	۵۰٪							شهریاران	ملاحظات/ پیش بینی	نتیجه برنامه ریزی	برنامه ریزی پیشبرد پروژه	تحلیل وضعیت پروژه	عملیات اجرایی در حال انجام است
۸	عملیات تکمیل ساختمان سرای محله و شهرداری ناحیه ۳ منطقه ۵	شرکت آتی نگارنما پارسیان	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۱۴۰۰/۵/۳۱	۲۳,۴۴۵,۵۲۶,۹۹۶	۱۲ ماه	۱۴۰۰/۰۶/۰۳	۰٪	۵٪							جاده تهران جنب نظام وظیفه					عملیات اجرایی در حال انجام است
۹	عملیات جمع اوری و هدایت شیرابه محل دفن زباله سراوان به تصفیه خانه و تاسیسات وابسته به آن شامل رسوبگیر و سیستم پمپاژ	گیل بام پی	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳ ماه	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۰٪	۵۰٪							گلزار شهدا					عملیات اجرایی در حال انجام است
۱۰	عملیات اجرای روشنایی بلوار خرمشهر شهر رشت	کران افروز آکام آروند	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۲۶,۲۰۳,۵۹۰,۱۵۹	۳ ماه	۱۴۰۰/۰۶/۲۳		۰							بلوار خرمشهر					تحويل زمین انجام شد. بخشی از تجهیزات خریداری شد
۱۱	پروژه عملیات فنس کشی محوطه تصفیه خانه شیرابه سراوان	تک واره آوگون	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۱۴۰۰/۴/۲۲	۴۳۳۸۶۹۵۳۵۲	۳ ماه	۱۴۰۰/۴/۲۳	۹۷٪	۱۰۰٪							سراوان					پس از دوماه توقف پروژه مجدداً آغاز شد

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

اهم اقدامات:

- ۱- نگهداری و پشتیبانی از سامانه نظارت تصویری
- ۲- پیگیری ادامه اجرای پروژه فیبر نوری مربوط به شرکت فناپ تلکام
- ۳- آمادگی کامل نیروهای شرکت پشتیبان در طول مهرماه
- ۴- رفع قطعی های دوربین های نظارتی تصویری و ثبت تخلف ۱۸ عدد
- ۵- پایش تصویری دوربین های نظارتی بطور روزانه
- ۶- پاسخ به استعلامات انجام شده توسط نیروی انتظامی، پلیس راهور، دادگاه و شوراهای حل اختلاف
- ۷- برگزاری استعلام در سامانه الکترونیک دولت جهت خرید تجهیزات الکترونیکی برای مرکز کنترل ترافیک
- ۸- برگزاری استعلام در سامانه الکترونیک دولت جهت برق رسانی زمینی به ۳۳ ایستگاه نظارتی
- ۹- خریداری و نصب لایسنس های موردنیاز جهت بهره برداری از دوربین های جدید

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ ایمن سازی معابر پرتصادف با اجرای خطوط کاهنده سرعت با رنگ گرم در بلوار افتخاری، خلیج فارس و...



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

❖ خط کشی عرضی بلوار حبیب زاده و ضیابری در راستای مصوبات حذف زوائد بصری



محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

❖ نصب تجهیزات ترافیکی در اصلاح هندسی دور برگردان مصلی و جزیره جداکننده خیابان محمدنژاد



برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ نصب تجهیزات ترافیکی دوربرگردان مصلی و تقاطع خیابان مطهری و انقلاب



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

❖ خط کشی عرضی محدوده بیانی و میدان گیل



محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

❖ خط کشی محوری بلوار خرمشهر



برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ عملکرد تجهیزات ترافیکی مهر ماه سال ۱۴۰۰

مجموع	ستاد(معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی)	منطقه ۵	منطقه ۴	منطقه ۳	منطقه ۲	منطقه ۱	شرح
۱۸۸	۱۸۵	۰	۳	۰	۰	۰	نصب انواع تجهیزات ترافیکی شامل کاشن تانک، استوانه، علائم بازتابنده، بشکه و ... (تعداد)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خط کشی ایستگاه تاکسی و اتوبوس (مترطول)
۶۵۱	۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۳۱۵	خط کشی عابر پیاده و خط ایست (مترطول)
۱۳	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	تعمیر، اصلاح و تعویض فرمانده چراغ راهنمایی و کلیه متعلقات (تعداد)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساخت، جانمایی و نصب تابلوهای هدایت مسیر(مترمربع)
۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	ساخت، جانمایی و نصب انواع تابلوهای راهنمای (تعداد)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح هندسی (تعداد)
۳۰۲	۸۲	۰	۰	۰	۰	۲۲۰	خط کشی بستر (سرعت گاه، جناغی و ...) (مترمربع)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ترمیم، احداث و آرام سازی با سرعتگاه یا سنگ کیوبیک در معابر (تعداد)
۱۵۵۰	۱۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	خط کشی محوری سرد (مترطول)
۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	کف نوشتار (عدد)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انجام عملیات امحا خط کشی دو جزئی (مترمربع)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خط کشی محوری مکانیزه (دو جزئی - متر طول)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نصب حفاظ ایمنی فلزی (گاردریل)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نصب حفاظ ایمنی بتنی (نیوجرسی و ..)
۵۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	خط کشی خطوط کاهنده با رنگ گرم (مترمربع)

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

❖ قراردادهای مدیریت ایمنی و مهندسی ترافیک

ردیف	عنوان پروژه	نام پیمانکار/مشاور	کارفرما	تاریخ عقد قرارداد	مبلغ قرارداد (ریال)	مدت قرارداد (ماه)	تاریخ شروع	وضعیت پروژه						
								متوقف			در حال اجرا			
								ماده ۴۶	ماده ۴۸	ماده ۳۸	بلا تکلیف و رها شده	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت مالی	میزان بدهی (ریال)
۱	قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت به روش BOST در طراحی، اجرا، پیاده سازی، مدیریت و بهره برداری از سامانه مدیریت هوشمند پارک حاشیه ای شهر رشت	شرکت چشم انداز ارتباط	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۹۹/۲/۱۰	سرمایه گذاری	۹	۹۹/۲/۱۰					۱۰۰	-	
۲	عملیات و اجرای هوشمندسازی چراغ های راهنمایی و لوازم یکنوع تقاطع های چهارراه توتونکاران - سه راه آب و فاضلاب - حافظ ملت - میدان دفاع مقدس - سه راه گلباغ نماز - دیلمان	شرکت باور مشهد	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۹۹/۱۱/۱۸	۱۷,۸۶۵,۴۴۸,۰۰۰	۳ ماه (تمديد تا ۱۴۰۰/۸/۳۰)	۹۹/۱۱/۱۸					۵۵	۴۵	
۳	مطالعات ترافیک محدوده منطقه سه و پنج شهرداری رشت	شرکت ژرفا نقش محیط	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۱۴۰۰/۲/۴	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	۱۴۰۰/۲/۴					۶۰	۲۵	
۴	عملیات خط کشی محوری محدوده مناطق پنجگانه شهر رشت	سازه رهاورد دنا	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۹۷/۱۲/۶	۳۱,۴۷۹,۷۴۵,۸۰۰	۹ ماه تمديد تا ۹۹/۸/۳۰	۹۷/۱۲/۶					۵۰	۲۰	
۵	عملیات تهیه و نصب تجهیزات و تابلوهای ترافیکی سطح شهر رشت	شرکت مه گل نور البرز	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۹۹/۱۲/۲۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	۹۹/۱۲/۲۸					۵۵	۴۱	
۶	انجام خدمات نظارت عالی و کارگاهی عملیات تهیه و نصب تجهیزات و تابلوهای ترافیکی سطح شهر رشت	مهندسين مشاور ایمن تردد زاگرس	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۱۴۰۰/۲/۱۳	۳,۹۶۲,۳۲۵,۲۷۲	۱۲	۱۴۰۰/۲/۱۳					۵۵	۲۰	
۷	نظارت بر اجرای هوشمند سازی چراغ های راهنمایی تقاطع چهارراه توتونکاران، سه راه آب و فاضلاب، حافظ - ملت، میدان دفاع مقدس، سه راه گلباغ نماز، دیلمان	شرکت مهندسين مشاور تردد راه هوشمند	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۱۴۰۰/۲/۱۳	۱,۱۰۸,۵۰۱,۹۶۰	۳	۱۴۰۰/۲/۱۳					۵۵	۵۰	

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

❖ قراردادهای مدیریت ایمنی و مهندسی ترافیک

ردیف	عنوان پروژه	نام پیمانکار/مشاور	کارفرما	تاریخ عقد قرارداد	مبلغ قرارداد (ریال)	مدت قرارداد (ماه)	تاریخ شروع	وضعیت پروژه						
								متوقف			در حال اجرا			
								ماده ۴۶	ماده ۴۸	ماده ۳۸	بلا تکلیف و رها شده	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت مالی	میزان بدهی (ریال)
۸	عملیات خط کشی معابر منطقه پنج شهر رشت	شرکت خدمات جاده ای آرش راه غرب	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۹۸/۱۱/۶	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹	۹۸/۱۱/۶				۶۶	۶۶		
۹	طرح جامع بهبود کیفیت سرعتگاه های شهری	ابوالقاسم نادم	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۹۹/۴/۲۳	تا حد معاملات کوچک	تا حد معاملات کوچک	۹۹/۴/۲۳				۰	۹۰		
۱۰	عملیات ساماندهی و افزایش ایمنی در معابر شهری (تهیه و نصب حفاظ بتنی از نوع نیوجرسی)	شرکت نوآوران طراح تاج شمال	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۹۹/۴/۱۸	۳,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹	۹۹/۴/۱۸				۶۵	۹۵		
۱۱	عملیات تهیه مصالح و اجرای ۷۵۰ مترمربع خط کشی با رنگ گرم با دانه های شیشه ای و ضخامت ۴۵۰ میکرون	شرکت تولیدی و صنعتی مرصاد شیمی ایمن راه	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۱۴۰۰/۵/۱۶	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	۱۴۰۰/۵/۱۶				۰	۶۰		
۱۲	ارایه خدمات مشاوره ای در انجام مطالعات طراحی مسیر دوچرخه سواری در حدفاصل میدان انتظام تا انتهای محدوده شهری	عمران راهان پویش	معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی	۱۴۰۰/۴/۶	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	تا حد معاملات کوچک	تا حد معاملات کوچک				۰	۴۰		

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

❖ تهیه و تنظیم:

- ✓ تنظیم پیش نویس مکاتبه با معاون پژوهش دانشگاه گیلان جهت شرح خدمات طرح منظر شهری محور پیرسرا
- ✓ تهیه و تنظیم پیش نویس برگزاری جلسه کمیته قیمت ساختمان تاریخی ساعت شهرداری رشت

❖ مهمترین اقدامات حوزه باز آفرینی:

- ✓ شرکت در جلسه استانداری و ارائه گزارش از پروژه های باز آفرینی و جذب اعتبار دولتی از جمله قرارداد حق انتفاع تالاب عینک



- ✓ شرکت در کمیته ساماندهی کالبدی و زیرساخت در فرمانداری و تنظیم صورت جلسه
- ✓ جلسه بررسی لایحه تشویقی سرمایه گذاری در بناهای تاریخی با معاونت مالی
- ✓ مکاتبه با شهردار محترم در خصوص طرح مرمت دیوار شمالی خانه میرزا خلیل رفیع
- ✓ ارسال اسناد مناقصه بام ساختمان ساعت به معاونت عمرانی و پیگیری مراحل اخذ پیمانکار
- ✓ جلسه با واحد مطالعات در خصوص بررسی شرح خدمات مشاور از طرح منظر شهری محور تاریخی پیرسرا
- ✓ جلسه با عضو هیات علمی و نماینده دانشگاه گیلان بمنظور بررسی طرح منظر شهری محور تاریخی پیرسرا
- ✓ بررسی و تنظیم آیتم های پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۱ در حوزه باز آفرینی
- ✓ بازدید از راه دسترسی تاسیسات کتابخانه ملی از مسیر ساختمان ساعت به جهت تعمیرات
- ✓ بازدید از ساختمان ساعت شهرداری رشت به همراه پیمانکاران مرمت در خصوص تعرفه و توجیه شرح خدمات مرمت درب و پنجره عمارت به جهت اخذ پیش فاکتور و قیمت پیشنهادی
- ✓ پاسخ به عریضه مرتبط یکی از مالکان کاروانسرای گلشن در بازار رشت و نامه دادستانی

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی – فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

از ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۷/۳۰		نوع پروژه	ردیف
تناژ آسفالت مصرفی	مساحت پروژه (متر مربع)		
۰	۰	پروژه های روکش آسفالت بصورت فینیشری	۱
۸/۵۳	۸۰	پروژه های روکش آسفالت بصورت دستی	۲
۰	۰	پروژه های زیرسازی و آسفالت	۳
۸/۵۳	۸۰	مجموع	

۱۸۰ متر مربع ۲۵/۵۷ تن	پروژه های مرمت مکانیزه (مترمربع)
۱۹۰/۴	میزان آسفالت تولیدی و اجراشده در مناطق(تن)

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

مناطق پنجگانه – آسفالت انجام شده

شرح	منطقه ۱	منطقه ۲	منطقه ۳	منطقه ۴	منطقه ۵	ستاد (معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی)	مجموع
مساحت آسفالت اجرا شده (مترمربع)	۲۲۲۰	۷۸۹	۶۹۳۰	۰	۴۳۰۷	-	۱۴۲۴۶
تناژ آسفالت استفاده شده (تن)	۲۹۴	۹۰	۱۳۸۶	۰	۷۳۸.۳۴	-	۲۵۰۸.۳۴

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی


محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری


برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

مقایسه سهم مساحت آسفالت انجام شده مناطق



مقایسه تناژ آسفالت انجام شده مناطق



مناطق پنجگانه – آسفالت انجام شده در محدوده منطقه یک

نام محله	محل اجرای پروژه
شهید رجایی	رشتیان کوچه ۴۲ فرعی اول - تصویر شماره ۱
استاد سرا	کوچه شادپور، فرعی اول - تصویر شماره ۲
معلم	کوچه ولی عبادی - تصویر شماره ۳
گلزار	خیابان ۸۵

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری



تصویر شماره ۳



تصویر شماره ۲



تصویر شماره ۱

مناطق پنجگانه – همسطح سازی و لایروبی انجام شده در محدوده منطقه یک

نام محله	محل اجرای پروژه
	کوچه فلاحتی سعدی - تصویر شماره ۱
	کوچه ۳۸ رشتیان - تصویر شماره ۲
	خیابان ۱۳۱ - تصویر شماره ۳
	کوچه ملکوتیان
	خیابان ۱۶۷ گلزار
	بلوار گیلان جلوی سناتور
	خیابان ۱۲۶ ابتدای ۱۰ متری سبز
	کوچه ۱۱ کوچه انام

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری



تصویر شماره ۳



تصویر شماره ۲



تصویر شماره ۱

مناطق پنجگانه – اصلاح هندسی معابر در محدوده منطقه یک

نام محله	محل اجرای پروژه
	عملیات اصلاح هندسی بلوار معلم - تصویر شماره ۱
	قلی پور به سمت میدان جهاد - تصویر شماره ۲
	پل بوسار به سمت قلی پور - تصویر شماره ۳

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری



تصویر شماره ۱



تصویر شماره ۲



تصویر شماره ۳

نام محله	محل اجرای پروژه
رشتیان	مدرسه امام جعفر صادق به سمت میدان جهاد - تصویر شماره ۱
رشتیان	مدرسه امام جعفر صادق به سمت زیر گذر رشتیان - تصویر شماره ۲

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری



تصویر شماره ۲



تصویر شماره ۱

نام محله	محل اجرای پروژه
	بلوار رشتیان - تصویر شماره ۱
	بلوار گیلان
	بلوار دیلمان - تصویر شماره ۲
	بلوار گلزار روبروی مخابرات - تصویر شماره ۳
	بلوار معلم
	بلوار ۸ دی

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری



تصویر شماره ۳



تصویر شماره ۲



تصویر شماره ۱

❖ اهم اقدامات انجام شده عمرانی

- بهسازی و ساماندهی محوطه بازار رشت: حفاری و لوله گذاری سیستم اطفاء حریق
- فنس کشی حاشیه پارک بانوان در بلوار منظریه
- ترمیم و لکه گیری آسفالت و نوار حفاری: در سطح معابر منطقه
- کفیوش گذاری و جدول گذاری: احداث پیاده رو در خیابان حشمت
- ترمیم و همسطح سازی درب منهول فاضلاب: در سطح منطقه

❖ اهم اقدامات انجام شده ترافیکی

- نصب استوانه ترافیکی و تابلوی راهنمایی رانندگی در سطح معابر



رودبارتان کوچه نوروزی



مسیر اصلی رودبارتان

محل اجرای پروژه

ترمیم آسفالت و نوار
حفاری در سطح منطقه

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

نام محله	محل اجرای پروژه
دیانتی	کوی دیانتی ، کوچه هفت تیر
سرچشمه	امین اضرب ، کوچه عیسی مقدم
آب آسیاب	بلوار امام خمینی ، خیابان جعفری مذهب (تصویر ۲)
فلسطین	خیابان فلسطین ، کوچه حق شناس، بن بست اول
پردیسان	بلوار انصاری ، کوچه شریعت



تصویر 2

نام محله	محل اجرای پروژه
آزاد	بلوار امام رضا ، خیابان پنجم
آزاد	بلوار امام رضا ، مقابل مدرسه مفتاح
دیانتی	کوی دیانتی ، خیابان ۲۵ متری شمالی ، کوچه ساسان (تصویر ۱)
پردیسان	بلوار انصاری ، خیابان پارس ۲ ، بن بست امینی
پردیسان	بلوار خرمشهر ، بلوار کاج



تصویر 1

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی – فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ اهم اقدامات انجام شده در معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی:

➤ ادامه احداث فضای مکت شهرک اندیشه

➤ ادامه پیاده رو سازی و جدولگذاری بلوار بهشتی



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی – فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ اهم اقدامات انجام شده در معاونت خدمات شهري:

۱- جمع آوري و جلوگیری از تخلفات ساختمانی

۲- پاکسازی : بلوار شهید بهشتی - خیابان ملت

۳- لوله گذاری : بلوار شیون فومنی - سلیمانداراب - انتهای پیاده راه

۴- رنگ آمیزی سرعتگیر: بلوار شیون فومنی

۵- ترمیم درب چاهچه : بلوار شیون فومنی - آسایش ۳

۶- ترمیم جداول : بلوار منظریه - روبروی دانشگاه و رنگ آمیزی خیابان سیادتی



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ اهم اقدامات انجام شده:

- زیرسازی بستر جهت آسفالت بن بست هشتم کوچه آزاده واقع در جماران توسط لاتوم
- رگلاژ شانه خاکی پیام نور انتهای سپیدرود به متراژ ۱۰۰۰ مترمربع
- اتمام زیرسازی کوچه یاسمن جهت آسفالت توسط لاتوم
- لکه گیری آسفالت مسیر اصلی جاده تهران و میدان امام علی و خیابان عاشری
- لکه گیری و آسفالت کوچه مهدی زاده انقلاب اسلامی جنوبی-بین فلکه اول و دوم
- رنگ آمیزی مسکن مهر مسیرهای مهر ۸۱ و مهر ۱ و مهر ۹۶ جنب مسجد امام هادی ، مهر ۳۳
- آسفالت در کرد محله واقع در جاده تهران
- لایروبی و ساخت منهول کوچه ۱۱ فکوری توسط پیمانکار
- آسفالت کوچه گلزار سوم کردمحله
- برداشت کفپوش بتنی قدیمی بافت پیاده رو بلوار شهید بهشتی
- تسطیح شانه خاکی کناره ها و بتن ریزی جهت زیرسازی آسفالت کرد محله
- زیرسازی بستر جهت آسفالت بن بست هشتم کوچه آزاده واقع در جماران توسط لاتوم

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

ترمیم نوار عرضی حفاری برق توسط امانی در قلعه سرا

محل اجرای پروژه

لکه گیری مسیر اصلی ناحیه یک و دو

لکه گیری مسیر اصلی ناحیه دو و سه

لکه گیری و آسفالت میدان ن گیل تا میدان امام علی

فکوری کوچه دهم

لکه گیری کوچه های پل طالشان

ترمیم نوار عرضی حفاری برق توسط امانی در قلعه سرا



آسفالت جاده تهران کرد محله



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

مناطق پنجگانه - جدولگذاری، رنگ آمیزی و کفپوش گذاری

شرح	منطقه ۱	منطقه ۲	منطقه ۳	منطقه ۴	منطقه ۵	مجموع
جدولگذاری (متر از به طول)	۲۷	۱۲۵	۳۰۰	۴۷۳	۳۳۰	۱۲۵۵
رنگ آمیزی سرعتگاه و خطوط عابر پیاده در سطح معابر منطقه (متر مربع)	۱۸۰	۰	۲۴	۰	۱۳۰	۳۳۴
کفپوش (متر مربع)	۳۴۴	۱۵۰	۰	۹۹۲	۰	۱۴۸۶

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی


محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری


برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

مقایسه جدولگذاری مناطق (متر)



مقایسه میزان کفپوش گذاری مناطق (متر مربع)



پروژه های در مرحله انتخاب پیمانکار

ردیف	عنوان پروژه	نام مشاور	مجری	تاریخ شروع مطالعات	مبلغ برآورد پروژه (ریال)	مدت زمان تخمین اجرای پروژه	وضعیت فعلی
۱	عملیات اصلاح هندسی حد فاصل میدان فرهنگ به سمت میدان حشمت		منطقه دو		۴,۲۹۸,۰۹۹,۲۰۲	۶ ماه	تامین اعتبار
۲	عملیات ترمیم و بهسازی کفپوش و جداول معابر در محدوده ناحیه یک		منطقه دو		۵,۳۹۵,۹۸۳,۷۱۹	۶ ماه	تامین اعتبار
۳	عملیات ترمیم و بهسازی کفپوش و جداول معابر در محدوده ناحیه دو		منطقه دو		۵,۳۹۵,۹۸۳,۷۱۹	۶ ماه	تامین اعتبار
۴	عملیات ترمیم و بهسازی کفپوش و جداول معابر در محدوده ناحیه سه		منطقه دو		۵,۳۹۵,۹۸۳,۷۱۹	۶ ماه	تامین اعتبار
۵	عملیات ترمیم نوار حفاری با مصالح آسفالت در محدوده ناحیه دو		منطقه دو		۴,۷۰۲,۲۰۷,۵۷۶	۶ ماه	تامین اعتبار
۶	عملیات ترمیم نوار حفاری با مصالح آسفالت در محدوده ناحیه یک		منطقه دو		۴,۷۰۲,۲۰۷,۵۷۶	۶ ماه	تامین اعتبار

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

پروژه های در مرحله انتخاب پیمانکار

ردیف	عنوان پروژه	نام مشاور	مجری	تاریخ شروع مطالعات	مبلغ برآورد پروژه (ریال)	مدت زمان تخمین اجرای پروژه	وضعیت فعلی
۱	احداث مسیر دوچرخه و پیاده روسازی بلوار شهید بهشتی منطقه پنج		منطقه ۵		۴۷۸۶۵۹۷۸۷۴		
۲	روکش ناحیه دو		منطقه ۵		۴۴۸۶۳۰۱۲۸۵		درخواست انصراف داده است.
۳	تهیه و نصب علائم و تجهیزات ترافیکی در سطح منطقه		منطقه ۵		۱۷۵۱۲۲۲۷۶۰		در مرحله اخذ ضمانتنامه
۴	لوله گذاری و لایروبی شبکه فاضلاب سنتی و همسطح سازی منهولها در سطح منطقه		منطقه ۵		۶۰۳۲۹۳۲۹۹۵		در مرحله تنظیم قرارداد
۵	روکش ناحیه سه		منطقه ۵		۴۴۸۶۳۰۱۲۸۵		درخواست انصراف داده است.
۶	تکمیل ساختمان ناحیه سه منطقه پنج		منطقه ۵		۱۱۷۸۸۷۸۰۶۷۰		

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

پروژه های در مرحله انعقاد قرارداد

ردیف	عنوان پروژه	پیمانکار / شرکت	کارفرما	ناظر	مبلغ اولیه پیمان (ریال)	تاریخ انعقاد قرارداد	مدت قرارداد
۱	لوله گذاری و لایروبی و همسطح سازی درب منهول در محدوده منطقه ۴	پیمانکاری بهره ور	منطقه ۴	منطقه ۴	۲۴۷۹۰۳۱۷۰۴		

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی – فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

❖ اهم اقدامات انجام شده:

- سم پاشی خودروهای سبک و سنگین و اتوبوس های کلیه ناوگان حمل و نقل عمومی جهت مقابله با ویروس کرونا
- تهیه ماسک و لوازم بهداشتی برای کلیه پرسنل سازمان
- تجهیز جایگاه های CNG به مواد ضد عفونی کننده جهت استفاده رانندگان حمل و نقل عمومی و شخصی
- ضد عفونی و شستشوی شبانه اتوبوس های سازمان جهت مقابله با ویروس کرونا
- ضد عفونی و گند زدایی محیط اداری به صورت روزانه جهت حفظ سلامت پرسنل
- تولید محتوا و تهیه مستندات بصورت روزانه از روند اجرایی راه اندازی مجتمع تعمیرگاهی سازمان حمل و نقل
- تولید محتوای مناسبی مهر ماه سال جاری (آموزش شهروندی ، طراحی و چاپ بنر ، ساخت کلیپ مناسبی و تبریک فرارسیدن سال نو ، انتشار پیام های مناسبی تبریک و تسلیت و ...)
- تولید محتوای آموزش های شهروندی در وضعیت کنونی و رعایت پروتکل های بهداشتی در استفاده از حمل و نقل عمومی شهری
- بازدید اعضای محترم شورای شهر آقایان کارگر نیا، نوری هریس، عباس نژاد ، عزیز ی ، رضویان، حسینی و شهرستانی از پایانه مسافربری میدان گیل
- تداوم برگزاری سلسله جلسات شورای اداری سازمان
- بازدید اعضای محترم شورای شهر آقایان نوری هریس، عباس نژاد ، رضویان و شهرستانی از مجتمع تعمیرگاهی در حال احداث

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ ادامه اهم اقدامات انجام شده:

- انعقاد تفاهم نامه همکاری در راستای گسترش هوشمند سازی ناوگان تاکسیرانی
- درج اخبار و عملکرد سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری رشت در پرتال اتحادیه تاکسیرانی کشور
- درج اخبار و عملکرد سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری رشت در پرتال اتحادیه اتوبوسرانی کشور
- مطابق با هماهنگی های لازم با روابط عمومی اتحادیه تاکسیرانی های کشور پیگیری اتمام واکسیناسیون رانندگان ناوگان تاکسیرانی
- بروز رسانی صفحات مجازی اطلاع رسانی سازمان مدیریت حمل و نقل
- بروز رسانی پرتال اطلاع رسانی سازمان مدیریت حمل و نقل
- تولید محتوا و فتونیوز از عملکرد روزانه سازمان حمل و نقل
- نشست با معاونت فن آوری اطلاعات بانک ایران زمین و سرپرستی شعب استان در راستای گسترش همکاری های مشترک دو جانبه
- تهیه گزارش عملکرد روزانه از بهسازی و پاکسازی و نظافت پایانه مسافربری میدان گیل
- نشست ریاست کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی با انجمن صنفی پایانه های مسافربری
- بازدید روزانه مدیریت و مجموعه مدیران سازمان از خطوط و ایستگاه های حمل و نقل عمومی درون شهری
- تهیه عملکرد اینفوگرافی ۶ ماهه سازمان
- تجلیل از رانندگان نمونه حمل و نقل درون شهری که در یکسال گذشته مرتکب تخلف رانندگی نشدند در هفته نیروی انتظامی

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

گزارشی از آمار فروش شرکت های مسافربری شهر رشت (ریال)

شرح	کل فروش	عوارض پنج درصد فروش بلیط	وصولی عوارض پنج درصد	درصد تحقق وصول
از ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۴۹/۲۲۶/۶۶۰/۴۰۰	۲/۴۶۱/۳۳۳/۰۲۰	۱/۳۵۶/۷۸۸/۸۷۰	%۵۵

اطلاعات پایه حمل و نقل درون شهری (تاکسی های سواری و ون - مینی بوس - اتوبوس) شهر رشت

میانگین کرایه در یک مسیر شهری (ریال)	میانگین تعداد مسافر جابجاشده توسط یک دستگاه در طول روز	تعداد			نوع دستگاه
		جمع	خارج از سرویس (غیرفعال)	در سرویس (فعال)	
۱۶۱۲۲	۱۰۰	۵۸۱۱	۱۰۹۵	۴۷۱۶	تاکسی سواری
۱۰۹۹۵	۲۰۰	۱۹۹	۱۳	۱۹۶	تاکسی ون
۷۸۶۰	۴۰۰	۱۹۵	۳۰	۱۶۵	مینی بوس
۳۰۰۰	۸۰۰	۱۸۷	۱۳۷	۵۰	اتوبوس

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

تعداد	شرح فعالیت
۷۲۴	صدور و تمدید پروانه تاکسیرانی اصلی و کمکی
۳۰۱	صدور و تمدید پروانه بهره برداری تاکسی
۳۴	صدور و تمدید کارت شهری رانندگان مشغول در آژانس
۰	تمدید مجوز آژانس ها
۲۷	تعیین و جابجایی خطوط تاکسی
۲۷	تعداد نقل و انتقال تاکسی
۱۳۸	صدور و تمدید پروانه فعالیت ناوگان حمل بار درون شهری
۸۷	صدور و تمدید پروانه اشتغال رانندگان ناوگان حمل بار درون شهری
۲	تبدیل به احسن تاکسی
۲۳	تشکیل پرونده جهت خرید خودرو
۳	صدور کارت شهری المثنی
۲۸	تعویض پروانه تاکسیرانی
۸۶۱	تمدید پروانه بهره برداری وانت بار
۵۵	آزمون شهرشناسی

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ اهم اقدامات انجام شده:

- راهبری و هدایت شیوه اجرای طرح تفصیلی در مناطق
- جانمایی بنا، بررسی ضوابط طرح تفصیلی، تدقیق کد پهنه ها، بررسی خط پروژه ها، اجرای ضوابط
- مکاتبه با سازمان فاوا شهرداری رشت در خصوص اصلاح کد پهنه
- پاسخ و بررسی درخواست متقاضیان جهت تغییر جانمایی بنا
- بررسی کلیه پرونده های ارسالی به کمیسیون ماده ۵ در کارگروه متشکل از معاونت شهرسازی و ارسال پرونده ها به کمیسیون ماده ۵
- برگزاری جلسات کارگروه خط پروژه و بررسی و رفع مغایرت خط پروژه های مناطق پنجگانه
- مکاتبه با مشاور طرح تفصیلی جهت بررسی و اعلام نظر در خصوص درخواست های متقاضیان در قالب قرارداد پیوست ۶
- برگزاری جلسه با مشاور طرح تفصیلی جهت تعیین تکلیف و بررسی درخواست های متقاضیان در قالب قرارداد پیوست ۶

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی – فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

➤ پاسخ مکاتبه فرمانداری در خصوص گزارش اقدامات مناسب سازی فضاهای شهری

➤ ابلاغ شیوه نامه حوادث ناشی از کار

➤ مکاتبه با فرمانداری در خصوص گزارش اقدامات مناسب سازی فضاهای شهری

➤ ابلاغ مصوبات دومین جلسه کمیته تخصصی هماهنگی و پیگیری مناسب سازی استان

➤ ابلاغ مصوبه فرمانداری مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۵ ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی شهرستان


➤ ابلاغ مصوبه دومین جلسه کارگروه مناسب سازی شهرداری رشت

➤ مکاتبه با مدیر کل دیوان محاسبات استان در خصوص اطلاعات عملکرد کمیسیون ماده صد قانون

شهرداری ها طی سالهای ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۸

➤ مکاتبه با ریاست محترم شعبه هفتم دادیاری دیوان محاسبات در خصوص نتایج بررسی بخشی از

عملکرد و فعالیت های مالی شهرداری



شرح	مهر ماه سال ۱۴۰۰	مدت مشابه سال قبل
تعداد جلسات	۴۰	۴۵
تعداد پرونده های رسیدگی شده	۹۸۲	۱۱۴۴
تعداد جریمه بدوی	۱۱۸	۱۱۲
مبلغ جریمه بدوی	۲۳۹,۶۱۲,۲۸۳,۶۸۱	۱۰۴,۵۹۶,۹۳۷,۰۸۶
تعداد جریمه تجدیدنظر	۸۱	۱۰۰
مبلغ جریمه تجدیدنظر	۱۹۲,۶۵۰,۱۷۷,۰۲۰	۱۷۴,۳۱۷,۴۶۴,۹۱۱
تعداد تخریب بدوی	۱۷۲	۲۹۶
تعداد تخریب تجدیدنظر	۴۹	۶۵
تعداد تصمیم بدوی	۲۹۹	۲۸۹
تعداد تصمیم تجدیدنظر	۱۵۵	۱۷۸
تعداد آرای رسیدگی مجدد (جریمه)	۱۳	۱۳
مبلغ آرای رسیدگی مجدد	۳۶,۶۰۴,۷۵۲,۵۱۴	۳۷۰۳۵۴۱۹۶۰۰
تعداد تخریب رسیدگی مجدد	۲	۲
تعداد تصمیم رسیدگی مجدد	۴۹	۷۵
تعداد آرای استنکافی	۳۸	۹
تعداد تصمیم استنکافی	۶	۵
مبلغ کل	۴۶۸,۸۶۷,۲۱۳,۲۱۵	۳۱۵,۹۴۹,۸۲۱,۵۹۷

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهر سازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

معاونت شهر سازی و معماری – آمار مقایسه ای پروانه احداث بنا مناطق پنجگانه شهرداری رشت مهر ۱۴۰۰

منطقه	تعداد پروانه صادره بازه معین سال ۱۳۹۹	تعداد پروانه صادره بازه معین سال ۱۴۰۰	درصد افزایش یا کاهش	تعداد درخواستهای ثبت شده بازه معین سال ۱۳۹۹	تعداد درخواستهای ثبت شده بازه معین سال ۱۴۰۰	درصد افزایش یا کاهش	مساحت زیر بنا به مترمربع بازه معین سال ۱۳۹۹	مساحت زیر بنا به مترمربع بازه معین سال ۱۴۰۰	درصد افزایش یا کاهش
منطقه ۱	۷۷	۳۳	-۵۷٪	۹۸	۳۱	-۶۸٪	۵۹,۳۷۶.۶۰	۲۵,۷۷۲.۳۴	-۵۷٪
منطقه ۲	۲۳	۱۶	-۳۰٪	۳۹	۱۶	-۵۹٪	۱۷,۲۴۷.۹۷	۱۱,۱۵۰.۳۰	-۳۵٪
منطقه ۳	۲۱	۲۱	۰٪	۶۵	۳۳	-۴۹٪	۱۳,۳۱۳.۰۳	۱۶,۹۴۲.۰۷	۲۷٪
منطقه ۴	۲۵	۲۱	-۱۶٪	۶۲	۲۸	-۵۵٪	۱۷,۹۰۷.۸۶	۱۱,۳۸۰.۵۹	-۳۶٪
منطقه ۵	۲۳	۱۰	-۵۷٪	۴۲	۲۰	-۵۲٪	۱۳,۶۳۶.۲۷	۶,۰۰۶.۰۵	-۵۶٪
مجموع	۱۶۹	۱۰۱	-۴۰٪	۳۰۶	۱۲۸	-۵۸٪	۱۲۱۴۸۱.۷۳	۷۱۲۵۱.۳۵	-۴۱٪

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی


شهر سازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری



مناطق پنجگانه - پروانه های ساختمانی بافت فرسوده

نام منطقه	دوره	تعداد پروانه های صادر شده				مساحت زیربنای پروانه های صادر شده (مترمربع)				مجموع		مبلغ تخفیفات اعمال شده (ریال)	مبلغ دریافتی از دولت (ریال)	طلب شهرداری از دولت (ریال)
		مسکونی	تجاری	تجاری و مسکونی	اداری	غیره	تجاری	تجاری و مسکونی	اداری	غیره	تعداد			
منطقه ۱	از ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۱۱	۶۵۴۵۷۵۰۹۸	۰	۶۵۴۵۷۵۰۹۸
	مدت مشابه سال گذشته	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۷۳	۷۸۲۶۷۲۹۶۰	۰	۷۸۲۶۷۲۹۶۰
منطقه ۲	از ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۷	۰	۱	۰	۰	۰	۲۱۸	۰	۰	۶۲۶۲	۱۶۰۵۰۱۳۸۰۵	۰	۱۶۰۵۰۱۳۸۰۵
	مدت مشابه سال گذشته	۱۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۴۳	۱۷۱۴۲۷۰۰۰۰	۰	۱۷۱۴۲۷۰۰۰۰
منطقه ۳	از ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۲	۱۱۱۳۷	۱۴۰۱۴۶۶۵۲	۰	۱۴۰۱۴۶۶۵۲
	مدت مشابه سال گذشته	۲۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۸۵.۳	۱۲۰۲۷.۷۳	۱۲۶۰۰۵۰۰	۰	۱۲۶۰۰۵۰۰
منطقه ۴	از ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	مدت مشابه سال گذشته	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۵۳	۸۲۱۰۹۰۰۰	۰	۸۲۱۰۹۰۰۰
منطقه ۵	از ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	مدت مشابه سال گذشته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموع	از ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۲۳	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰۱۰	۲۳۹۹۷۳۵۵۵۵	۰	۲۳۹۹۷۳۵۵۵۵
	مدت مشابه سال گذشته	۴۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۷۹۷	۲۵۹۱۶۵۲۴۶۰	۰	۲۵۹۱۶۵۲۴۶۰

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری


فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری


اقتصاد شهر و مالیه شهری

مناطق پنجگانه – پروانه های ساختمانی بافت فرسوده

مقایسه تعداد پروانه های صادره بافت فرسوده نسبت به مدت مشابه سال گذشته



مقایسه مجموع تعداد پروانه های صادره بافت فرسوده نسبت به مدت مشابه سال گذشته



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

مناطق پنجگانه - پایانکارهای ساختمانی

نام منطقه	دوره	مسکونی		تجاری		مسکونی-تجاری		سایر		مجموع	
		تعداد	مساحت زیربنای کل (مترمربع)	تعداد	مساحت زیربنای کل (مترمربع)	تعداد	مساحت زیربنای مسکونی (مترمربع)	مساحت زیربنای تجاری (مترمربع)	مساحت پیش آمدگی و ... (مترمربع)	تعداد	مساحت زیربنای کل (مترمربع)
منطقه ۱	از ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۲۷	۱۹۸۳۵	۴	۱۳۳۷	۲	۲۶۵۷	۰	۰	۳۳	۲۴۶۲۶
	مدت مشابه سال گذشته	۴۲	۳۲۰۷۰	۲	۲۹۹	۵	۲۸۰۶	۰	۰	۴۹	۳۵۸۳۳
منطقه ۲	از ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۲	۱۱۰۵۰	۳	۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۱۵	۱۱۲۴۴
	مدت مشابه سال گذشته	۱۹	۱۲۴۹۵	۳	۳۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۲۲	۱۵۵۹۹
منطقه ۳	از ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۱۳	۸۵۱۹.۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۸۵۱۹.۴۲
	مدت مشابه سال گذشته	۱۳	۶۴۵۲.۳۷	۱	۲۱۵.۵۴	۱	۵۸۷.۹۲	۰	۰	۱۵	۷۲۸۰.۴۳
منطقه ۴	از ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۹	۴۵۰۳	۱	۵۴	۲	۹۲۵	۰	۰	۱۲	۵۶۸۴
	مدت مشابه سال گذشته	۵	۴۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴۱۶۸
منطقه ۵	از ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	مدت مشابه سال گذشته	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مجموع	از ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۶۱	۴۳۹۰۷	۸	۱۵۸۵	۴	۳۵۸۲	۰	۰	۷۳	۵۰۰۷۳
	مدت مشابه سال گذشته	۷۹	۵۵۱۸۵	۶	۳۶۱۹	۶	۳۳۹۴	۰	۰	۹۱	۶۲۸۸۰

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

مناطق پنجگانه - ساخت و سازهای غیرمجاز

مجموع	سایر		تاسیسات		مسکونی		دوره	نام منطقه
	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد		
۱۶	۴۴٪	۷	۰٪	۰	۵۶٪	۹	از ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	منطقه ۱
۱۴۶	۱۶٪	۲۳	۰٪	۰	۸۴٪	۱۲۳	مدت مشابه سال گذشته	
۱۶	۱۳٪	۲	۰٪	۰	۸۸٪	۱۴	از ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ الی ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	منطقه ۲
۵۰	۲۴٪	۱۲	۰٪	۰	۷۶٪	۳۸	مدت مشابه سال گذشته	
۲۹	۷٪	۲	۰٪	۰	۹۳٪	۲۷	از ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ الی ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	منطقه ۳
۶۰	۲۰٪	۱۲	۰٪	۰	۸۰٪	۴۸	مدت مشابه سال گذشته	
۸۰	۱۴٪	۱۱	۰٪	۰	۸۶٪	۶۹	از ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ الی ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	منطقه ۴
۱۰۴	۱۲٪	۱۲	۰٪	۰	۸۸٪	۹۲	مدت مشابه سال گذشته	
-	-	-	-	-	-	-	از ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ الی ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	منطقه ۵
-	-	-	-	-	-	-	مدت مشابه سال گذشته	
۱۴۱	۱۶٪	۲۲	۰٪	۰	۸۴٪	۱۱۹	از ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ الی ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	مجموع
۳۶۰	۱۶٪	۵۹	۰٪	۰	۸۴٪	۳۰۱	مدت مشابه سال گذشته	

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

مناطق پنجگانه – بازدیدهای تخلفات ساختمانی

تعداد پرونده ارسال به واحد تخلفات ساختمانی	تعداد تشکیل پرونده	تعداد بازدید	شرح	
۱۰۹	۴۸	۲۰۰	منطقه ۱	از ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
۱۰۲	۵۰	۶۲	منطقه ۲	
۱۳۷	-	۵۷۳	منطقه ۳	
۸۹	۹۱	۲۸۳	منطقه ۴	
-	-	-	منطقه ۵	
۴۳۷	۱۸۹	۱۱۱۸	جمع	
۹۲	۱۴۳	۶۱۸	منطقه ۱	مدت مشابه سال گذشته
۱۳۷	۲۴	۵۰	منطقه ۲	
۱۰۲	-	۹۹۰	منطقه ۳	
۴۹	۱۰۱	۱۶۸	منطقه ۴	
-	-	-	منطقه ۵	
۳۸۰	۲۶۸	۱۸۲۶	جمع	

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

مناطق پنجگانه - تخلفات ساختمانی

ردیف	شرح	واحد	منطقه ۱		منطقه ۲		منطقه ۳		منطقه ۴		منطقه ۵		مجموع	
			از ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ الی ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	مدت مشابه سال گذشته	از ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ الی ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	مدت مشابه سال گذشته	از ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ الی ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	مدت مشابه سال گذشته	از ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ الی ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	مدت مشابه سال گذشته	از ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ الی ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	مدت مشابه سال گذشته	از ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ الی ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	مدت مشابه سال گذشته
۱	تعداد کل پرونده های ارسال به کمیسیون ماده صد	پرونده	۵۵	۱۴۶	۶۲	۲۳	۱۳۷	۱۰۲	۱۴۰	۱۵۳	-	-	۳۹۴	۴۲۴
۲	برگشت از کمیسیون ماده صد(غیرقابل طرح)	پرونده	۲	۰	۱	۴	۰	۳	۰	۱۰۱	-	-	۳	۱۰۸
۳	تعداد پرونده هایی که ابلاغ رای شده	پرونده	۵۹	۱۵۸	۲۹	۲۷	۴۹	۶۹	۱۳۷	۱۶۲	-	-	۲۷۴	۴۱۶
۴	تعداد پرونده هایی که پس از صدور رای، اخطار صادر شده	مورد	۵۹	۵۸	۳۱	۱۱	۷	۲۵	۲۷۴	۱۱	-	-	۳۷۱	۱۰۵
۵	تعداد پرونده هایی که رای به تخریب صادر شده	پرونده	۳۰	۹۲	۸	۱۰	۱۵	۴۳	۱۰۲	۱۳۸	-	-	۱۵۵	۲۸۳
۶	تعداد پرونده هایی که رای به جریمه صادر شده	پرونده	۷۶	۶۶	۲۱	۹	۳۴	۲۵	۵۰	۳۷	-	-	۱۸۱	۱۳۷

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

❖ طرح پاکسازی محلات ۵۵ گانه شهرداری رشت بصورت هفتگی

حوزه معاونت خدمات شهری، با همکاری سازمان مدیریت های پسماند شهرداری و مناطق پنجگانه شهرداری بصورت هفتگی اقدام به گندزدایی، ضدعفونی و پاکسازی محلات (از جمله: اجرای کلیه موارد مربوط به قرارداد رفت و روب اعم از شستشو ایستگاه اتوبوس، رفع آبگرفتگی، امحاء شعائر تبلیغاتی، جمع آوری نخاله های ساختمانی و زباله های رها شده و...) می نمایند



مدت زمان	دفعات پاکسازی محلات مناطق پنجگانه بصورت هفتگی
شهریور ماه	۸

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

❖ پاکسازی حاشیه رودخانه های رشت:

با هماهنگی و نظارت حوزه معاونت خدمات شهری و با همکاری سازمان مدیریت های پسماند و نواحی ۱۵ گانه شهرداری، حاشیه رودخانه های شهر رشت از زباله های جامد موجود در بستر، دیواره و حاشیه رودخانه ها و همچنین موانع موجود فیزیکی و بیولوژیکی در محدوده پاکسازی شد.



مسیرهای پاکسازی به شرح ذیل می باشد:

۱- پاکسازی حاشیه رودخانه نامجو

۱۹- پاکسازی حاشیه رودخانه صیادتی

۴- پاکسازی حاشیه رودخانه پل توتونکاران

۲۰- پاکسازی حاشیه رودخانه شهرک قدس

۵- پاکسازی حاشیه رودخانه رودباری

۶- پاکسازی حاشیه رودخانه جاده لاکان، روبروی بازارچه

۱۱- پاکسازی حاشیه رودخانه بلوار لاکان

۱۲- پاکسازی حاشیه رودخانه محدوده جماران

۱۳- پاکسازی حاشیه رودخانه خیابان عاطفی

۱۴- پاکسازی حاشیه رودخانه خیابان مصباح

۱۵- پاکسازی حاشیه رودخانه جنب شیرین سو

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ تشکیل جلسه هماهنگی و برنامه ریزی جهت مقابله با حوادث غیر مترقبه در پی اعلام هشدار نارنجی از سوی اداره هواشناسی گیلان



❖ اقدامات

- نظارت بر انجام عملیات مربوط به رفت و روب
- نظارت بر انجام عملیات مربوط به فضای سبز
- ارزیابی عملکرد پیمانکاران فضای سبز
- پیگیری اخذ نظریه کارشناس دادگستری در خصوص تعمیر سه دستگاه رنو میدلام
- پیگیری تعمیر دو دستگاه جاروب مدل کلینگو ۴۰۰
- پیگیری انعقاد قرارداد خرید ۲۰ دستگاه تیغه برف روب

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی


محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری


برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

➤ جدول مقایسه ای عملکرد ستاد رفع سد معبر مهر ماه ۱۴۰۰ و ۹۹



➤ متکدیان و افراد بی خانمان جمع آوری و ساماندهی شده در مهر ماه سال ۱۴۰۰
مجتمع سامانده شهرستان رشت



حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

جدول گزارش ماهانه کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵

تعداد کل پروندها جلسه بند بیست مهر ۱۴۰۰	تعداد صدور رای پلمپ	تعداد بازدید مجدد	اخذ تعهد کتبی	حل و فصل در منطقه	ارسال به کمیسیون ماده ۱۰۰	اجرای حکم	تکمیل مستندات و طرح در جلسه بعد	اخطار ۱۰ روزه به متصدی	اخذ استعلام از ادارات	عدم احراز تخلف ومختومه شدن پرونده
۳۳	۱۲	۱	۴	۴	۲	۱	۷	۰	۱	۱

جدول گزارش ساختمان های در حال ساخت در سطح مناطق پنجگانه از تاریخ ۱۴۰۰/۷/۱ الی ۱۴۰۰/۷/۳۰ براساس گزارش ارسال شده از نواحی پانزده گانه شهرداری

ردیف	تعداد کل گزارش تخلفات ساختمانی مناطق پنجگانه مهرماه ۱۴۰۰	
	دارد	ندارد
۱	۲۱۶	۱۹۸

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

❖ اهم اقدامات

❖ اداره نگهداری فضای سبز شهری نظیر:

- نظارت عالی به بر حسن اجرای موضوع قراردادهای نگهداری فضای سبز.
- ارسال به موقع صورت وضعیت های موقت ماهانه توسط شهرداریهای مناطق به سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری به منظور تایید نهایی آن در چارچوب شرایط پیش بینی شده در مفاد پیمان های نگهداری فضای سبز.
- برگزاری جلسات مرتبط با کمیسیون ماده ۷ در خصوص بررسی درخواست های ارجاعی به کمیسیون مذکور مطابق با قوانین و مقررات فضای سبز شهری پیش بینی شده در لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز شهری.
- بازدیدهای میدانی از نحوه ارائه خدمات حفظ و نگهداری فضای سبز و تهیه گزارش و انعکاس و ابلاغ آن در قالب دستورالعمل های فنی به شهرداری های مناطق جهت رفع نقص و بهبود شیوه های نگهداری به همراه نظارت عالی بر حسن اجرای دستورالعمل های مورد اشاره.
- بازدید و شناسایی نواقص موجود در پارکها به منظور بهسازی مبلمان، تاسیسات، فضای سبز و ... موجود در پارکها و ابلاغ آن به مناطق پنجگانه جهت رفع نواقص از سوی پیمانکار.
- نظارت عالی بر اجرای عملیات هرس و فرمدهی تاج درختان توسط پیمانکاران بر اساس اولویت به همراه ناظرین مقیم مناطق پنجگانه
- نظارت عالی بر نگهداری شبکه های روشنایی، آبیاری، آبنماها و فواره ها و ...
- نظارت عالی بر نگهداری مبلمان پارکی شامل نیمکت، سطل زباله، المان ها و ...

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ اهم اقدامات

❖ اداره توسعه فضای سبز شهری نظیر :

- ارائه طرح و برآورد هزینه فضای سبز ساختمان شهرداری مرکز
- بررسی طرح و برآورد مربوط به طرح فضای سبز باغ ژاپنی
- به روزرسانی برآورد طرح لاین دوچرخه سواری بلوار امام(ره)
- نظارت بر پروژه آبیاری پارک گیلاانه ۴

❖ اهم اقدامات معاونت سیما منظر شهری:

- ۱- آذین بندی شهر به مناسبت هفته وحدت(ریسه رنگی میادین- بنر های تبریک و پرچم های پل ها)
- ۲- سیاه پوش کردن شهر به مناسبت اربعین حسینی(ریسه مشکی میادین - پرچم های مشکی پل ها- بنر های تسلیت و المان ها)
- ۳- سیاه پوش کردن شهر به مناسبت رحلت رسول اکرم و و شهادت امام حسن مجتبی (ع)
- ۴- سیاه پوش کردن شهر به مناسبت شهادت امام رضا (ع)
- ۵- سیاه پوش کردن شهر به مناسبت شهادت امام حسن عسگری(ع)
- ۶- ساخت و نصب المان شهید طاهر نیا
- ۷- تعویض جلد المان بوستان کشاورز و رنگ آمیزی
- ۸- ترمیم و بهسازی مجسمه های درختی پارک شهر

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

شاخص های عمومی سازمان

ردیف	شرح	واحد	از ۱۴۰۰/۰۷/۱ الی ۱۴۰۰/۰۷/۳۱
۱	مساحت کل فضای سبز شهری	مترمربع	۶,۱۹۵,۶۹۷
۲	مساحت فضای سبز تحت پوشش شهرداری	مترمربع	۱,۶۸۸,۰۰۶
۳	نسبت فضای سبز نگهداری شده توسط بخش خصوصی به کل فضای سبز تحت پوشش شهرداری	درصد	٪۱۰۰
۴	سرانه فضای سبز به ازای هر نفر	مترمربع	۲.۴۸
۵	هزینه گلکاری هر مترمربع فضای سبز	ریال	۴۳,۳۳۹
۶	مجموع هزینه نگهداری فضای سبز تحت پوشش شهرداری	هزارریال	-
۷	میزان توسعه فضای سبز	مترمربع	-
۸	طراحی فضای سبز	طرح	۱
		مترمربع	۴۰۰۰

حجم آب مصرفی فضای سبز

زمان	مساحت فضای سبز تحت آبیاری با تانکر (مترمربع)	مساحت فضای سبز تحت آبیاری مکانیزه (مترمربع)	مساحت کل فضای سبز تحت آبیاری (مترمربع)	حجم آب مصرفی با تانکر (مترمکعب)	حجم آب مصرفی آبیاری مکانیزه (مترمکعب)	حجم کل آب مصرفی فضای سبز (مترمکعب)	میانگین مصرف آب فضای سبز در هر مترمربع (لیتر)
از ۱۴۰۰/۰۷/۱ الی ۱۴۰۰/۰۷/۳۱	۵۵۹,۷۶۰	۵۱۱,۲۸۹	۱,۱۱۱,۰۴۹	۵۲,۲۷۷	۴۰,۷۱۰	۹۲,۹۸۷	۸۳

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی




شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری



❖ اهم اقدامات

**همسطح سازی قبور قطعه بهشت (کرونا)



**ساخت روزانه تولید سنگ بلوک



**ساخت سرویس بهداشتی در ۱۴ قطعه



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی – فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

معاونت خدمات شهری – سازمان مدیریت آرامستان

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی – فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

آمار فوت شدگان به تفکیک جنسیت و محل دفن در شهر

شرح	واحد	تعداد
تعداد فوت شده های مرد	نفر	۱۶۶
تعداد فوت شده های زن	نفر	۱۹۵
تعداد فوت شده های نوزاد و جنین و اعضاء مقطوعه	نفر	۶
تعداد فوت شدگان اعزام به خارج از سازمان	نفر	۲۰۲
تعداد فوت شدگان دفن در تازه آباد	نفر	۶۲
تعداد فوت شدگان دفن در باغ رضوان	نفر	۹۷

گزارشی از عملکرد سازمان

شرح	واحد	مقدار
تولید سنگ لحد	قالب	۱۰۹۹
تولید سنگ بلوک	قالب	۳۴۶۵
مصرفی آهک	کیلوگرم	۹۲۸
مصرفی سیمان	کیلوگرم	۲۳۰۰۰
مصرفی سنگ بلوک	قالب	۳۴۴۲
مصرفی سنگ لحد	قالب	۸۸۷
تعداد سنگ مزار نصب شده	عدد	۲۱۷
پیش فروش قبور	لحد	۶۳
نصب موزائیک	قالب	۴۰
قبرسازی	لحد	۱۹۰

❖ اهم اقدامات

❖ بازدید آقای هادی رضانی عضو محترم شورای اسلامی شهر رشت از سازمان و ارایه گزارش عملکرد توسط ریاست سازمان



❖ بازدید ریاست سازمان از بازارچه چمران و پیگیری روند رفع مشکلات بازارچه

❖ بازدید کارشناسان سازمان از بازارچه ها و روند اجرایی در حال احداث



❖ پیگیری ها:

- وصول مطالبات دکه ها، مغازه ها و بازارچه های سازمان
- ۲۴ فقره انعقاد و تمدید قرارداد مربوط به ون کافه ها، دکه ها و بازارچه های سازمان
- پیگیری یک فقره پرونده جهت اقامه دعوی حقوقی جهت دریافت وجوه معوقه
- آماده سازی اسناد مزایده نت بانک ها و ساماندهی گاریه های سیار عرضه خوراک

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ تعمیرات و تجهیزات خودرویی:

➤ تعمیرات قطعات خودرویی و لجستیکی اعم از سرنازل، پمپ، اگزوز، لنت، گلگیر و... همچنین صافکاری، نقاشی، تعمیرات خودرویی و بازدید از ۱۵۹ دستگاه خودروی سبک و سنگین آتش نشانی توسط حوزه فنی

خودرویی سازمان
➤ تعمیرات لوازم رفاهی ایستگاه ها ۱۸ مورد



❖ خریده‌ها:

- لوازم مصرفی اداری به ارزش سرمایه ای ۱۸/۸۸۰/۰۰۰ ریال.
- ابزار آلات ولوازم راه و ساختمانی و تاسیسات به ارزش سرمایه ای ۱/۸۲۵/۲۴۶/۴۵۰ ریال
- لوازم یدکی ماشین آلات و وسائط نقلیه به ارزش سرمایه ای ۹۸۰/۹۴۴/۰۰۰ ریال
- تجهیزات کامپیوتر و نرم افزار به ارزش سرمایه ای ۳۶/۴۰۰/۰۰۰ ریال
- تجهیزات شبکه و ارتباطی به ارزش سرمایه ای ۳۷/۹۸۰/۰۰۰ ریال
- مواد خوراکی و وسایل پذیرایی و آشپزخانه به ارزش سرمایه ای ۱۳۰/۱۱۰/۰۰۰ ریال
- لوازم آتش نشانی به ارزش سرمایه ای ۷۸/۵۵۰/۰۰۰ ریال
- اثاثیه و لوازم خانگی برق به ارزش سرمایه ای ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ ریال
- فرآورده ها و مشتقات نفت و گاز و پتروشیمی به ارزش سرمایه ای ۳/۰۵۰/۰۰۰ ریال

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ اهم اقدامات آتش نشانی:

- بارگزاری ۳۷ خبر در سایت و پرتال شهرداری
- بارگزاری ۲۶ فیلم تهیه شده توسط روابط عمومی سازمان در آپارات
- تهیه عکس و تصویر از برنامه های سازمان ۵۷ مورد
- تهیه ۴۸ فتونیوز
- بارگزاری آنلاین اخبار در شبکه های نو ظهور و ارسال اخبار به بیش از ۳۱ خبرنگار، خبرگزاری ها و روزنامه های محلی و سراسری
- رژه ناوگان خودرویی سازمان به مناسبت گرامیداشت ۷ مهر روز ایمنی و آتش نشانی
- حضور آتش نشانان شهر باران در پویش نذر اهدای خون در آستانه ۷ مهر روز ایمنی و آتش نشانی
- مراسم عطر افشانی و گلباران مزار شهدا به مناسبت گرامیداشت ۷ مهر روز ایمنی و آتش نشانی
- حضور آتش نشانان در نماز جمعه این بار ملبس به لباس آتش نشان به مناسبت گرامیداشت ۷ مهر روز ایمنی و آتش نشانی



- قهرمانی تیم ایستگاه ۳ آتش نشانی رشت در نخستین دوره مسابقات عملیاتی ورزشی استان گیلان

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری


برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

مقایسه توزیع فراوانی حریق، حادثه و خدمات ایمنی به تفکیک مناطق پنج گانه

نام منطقه	حریق		حادثه		خدمات ایمنی		مجموع
	از ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	مدت مشابه سال گذشته	از ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	مدت مشابه سال گذشته	از ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۷/۳۰	مدت مشابه سال گذشته	
منطقه ۱	۲۵	۳۴	۳۵	۲۶	۴۳	۳۲	۹۲
منطقه ۲	۱۶	۱۱	۱۷	۱۰	۲۳	۱۶	۳۷
منطقه ۳	۲۴	۳۳	۷	۱۱	۲۰	۱۰	۵۴
منطقه ۴	۲۱	۲۸	۲۵	۱۷	۲۵	۱۵	۶۰
منطقه ۵	۱۸	۶	۱۶	۱۵	۱۸	۱۴	۳۵
خارج از محدوده شهری	۳	۱۰	۶	۳	۵	۵	۱۸
شهرهای اطراف	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱
مجموع	۱۰۷	۱۲۳	۱۰۶	۸۲	۱۳۴	۹۲	۲۹۷

مقایسه توزیع فراوانی حریق، حادثه و خدمات ایمنی



حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

مقایسه میانگین زمان رسیدن به محل حریق ، حادثه و خدمات ایمنی

میانگین زمان رسیدن به حادثه (دقیقه و ثانیه)		میانگین زمان رسیدن به حریق (دقیقه و ثانیه)		دوره زمانی
باشهرهای اطراف و حومه	داخل شهر	باشهرهای اطراف و حومه	داخل شهر	
۳:۳۴	۳:۰۷	۳:۵۶	۳:۴۱	از ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ الی ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۳:۳۸	۳:۲۴	۵:۰۶	۴:۲۴	مدت مشابه سال گذشته (۹۹)

گزارشی از بازدید های ایمنی از اماکن و تاسیسات و صدور طرح های ایمنی

ردیف	صدور طرح ایمنی ساختمان	بازدید و صدور پایان کار ساختمان	بازدید از اماکن مختلف (ادارات، کارخانجات و ...)	جمع
از ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ الی ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۳۴۴	۱۴۷	۵	۴۹۶
مدت مشابه سال گذشته (۹۹)	۵۰۸	۲۰۶	۲۲	۷۳۶

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

گزارشی از آموزش های درون سازمانی و برون سازمانی

نمودار مقایسه ای تعداد آموزش دیدگان درون سازمانی و برون سازمانی



تعداد آموزش دیدگان		شرح
مدت مشابه ۹۹	از ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ الی ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	
۱۹۴۰	۲۲۱۵	درون سازمانی
۲۴۳۰	۱۳۳۷	برون سازمانی
۴۳۷۰	۳۵۵۲	مجموع

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ اقدامات آماری حوزه معاونت فنی و اجرایی سازمان:

❖ برنامه ریزی، مدیریت و نظارت عالیہ بر:

- جمع آوری و حمل ۱۷۵۳۳ تن زباله تر خانگی در سطح شهر
- جمع آوری ۶۴ تن زباله خشک خانگی در سطح شهر
- جمع آوری و حمل ۲۹۵ تن زباله بیمارستانی در سطح شهر
- جمع آوری ۲۸۹۵ تن زباله صنعتی در محدوده شهر رشت
- جمع آوری ۱۵۰۰۰ تن نخاله در سطح شهر
- جمع آوری ۲۰ تن سایر زباله های تولیدی (لجن و ...) در سطح شهر
- سرانه تولید زباله خانگی هر شهروند در روز ۸۶۲ گرم می باشد
- ۲۱ مورد پاکسازی حاشیه رودخانه های در محلات شهر رشت
- جمع آوری و زنده گیری ۴۵ قلابه سگ های بلاصاحب از محلات شهر رشت
- تعداد ۱۰۵۸ نفر کارگر جمع آوری زباله تر و تنظیف معابر
- تعداد ۱۳۷۰ مخازن زباله ۶۶۰ لیتری موجود در سطح شهر
- میزان زباله جمع آوری شده به روش مکانیزه - ۱۶.۹۳۳ (تن) می باشد.
- مجموع کل قرارداد جمع آوری و حمل پسماند ، تنظیف و رفت و روب و جلوگیری از تخلفات شهری (یکساله) 910,441,102,373 ریال می باشد.

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

معاونت خدمات شهری - سازمان مدیریت پسماند

➤ مساحت کل معابر رفت و روب شده ۱۵۴۵۸۳۰۸۰۰ متر مربع

آمار نظافت معابر به تفکیک مناطق پنجگانه

ردیف	نام منطقه	کل مساحت معابر نظافت شده روزانه (مترمربع)	هزینه نظافت روزانه معابر (ریال)	سرانه نظافت معابر در سال (ریال بر نفر)
۱	منطقه یک	۳۷۱۹۴۹۰.۴۹۱	۵۵۹۹۷۶۷۳۲.۴۷	۳۳۴۷.۰۶۱۳۳۳
۲	منطقه دو	۳۲۹۷۴۲۰.۶۴۸	۶۱۴۰۵۲۲۶۷.۹۹	۷۱۱۰.۵۴۲۹۴۹
۳	منطقه سه	۳۲۷۱۰۴۱.۲۸۳	۵۰۵۷۳۸۹۶۳.۸۴	۳۳۹۵.۲۴۶۶۴۴
۴	منطقه چهار	۳۹۱۱۹۰۳.۱۸۸	۵۱۷۸۴۴۷۹۷.۴۶	۲۶۶۶.۱۸۳۳۷
۵	منطقه پنج	۱۹۷۸۴۵۲.۳۸۹	۳۰۹۷۸۴۰۹۶.۶۳	۳۷۲۵.۵۶۰۶۸۶
	مجموع	۱۵۴۵۸۳۰۸	۲۵۰۷۳۹۶۸۵۸	۳۶۸۷.۳۷۵۴۳۴

➤ جمع آوری زباله خشک از ۵۵ محله در سطح شهر رشت

میزان مواد بازیافتی (زباله خشک) جمع آوری شده به تفکیک نوع در مهر ماه سال ۱۴۰۰

ردیف	نوع مواد بازیافتی	سهم (درصد) از ضایعات	مقدار به تن
۱	پلاستیک (پت، لاک، نایلون و ...)	۳۱.۵۸	۲۰.۲۱
۲	کاغذ و مقوا	۱۸.۲۷	۱۱.۶۹
۳	شیشه	۱۸.۹۲	۱۲.۱
۴	فلزات	۰.۹	۰.۵۷
۵	سایر	۳۰	۱۹.۲
	مجموع	۱۰۰	۶۴

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

معاونت خدمات شهری – سازمان مدیریت پسماند

وضعیت تولید زباله خانگی (خشک و تر) به تفکیک مناطق در مهر ماه سال ۱۴۰۰

ردیف	نام منطقه	میانگین روزانه تولید زباله خانگی (تن)	جمعیت براساس سرشماری سال ۱۳۹۵	سرانه تولید زباله خانگی روزانه (کیلوگرم)
۱	منطقه یک	۱۴۰.۳۸	۱۶۷۳۰۴	۰.۸۴
۲	منطقه دو	۹۵.۳۶	۸۶۳۵۸	۱.۱۰
۳	منطقه سه	۱۲۳.۷۹	۱۴۸۹۵۵	۰.۸۳
۴	منطقه ۴	۱۲۹.۹۶	۱۹۴۲۲۷	۰.۶۷
۵	منطقه پنج	۹۷.۰۷	۸۳۱۵۱	۱.۱۶
	مجموع	۵۸۶.۵	۶۷۹۹۵۵	۰.۸۶۲

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

معاونت خدمات شهری – سازمان مدیریت پسماند

وضعیت تولید زباله خانگی (خشک و تر) به تفکیک مناطق در مهر ماه سال ۱۴۰۰

آمار تعداد خودروهای حمل زباله خانگی تر

ردیف	نوع خودرو	تعداد	مالکیت	
			شهرداری	خصوصی
۱	خاور	۱۹		*
۲	هیوندا	۲۹		*
۳	الوند	۱۶		*
۴	کروز	*		*
۵	رنو	*		*
۶	نیسان	۹		*
۷	سایر (فوتون، جاروب، جدول شور، ایسوز، فائو)	۲۸		*
	مجموع	۱۰۱		
۱	نیسان		*	۷
۲	سایر	*	*	*
	مجموع			

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

معاونت خدمات شهری – سازمان مدیریت پسماند

متوسط میزان ارقام بازیافتی در ایستگاه های بازیافت در مهر ماه سال ۱۴۰۰

ردیف	نام ایستگاه	منطقه	میزان بازیافتی (کیلوگرم)
۱	گلباغ نماز	۱	۲۰۲۸
۲	جهاد	۱	
۳	توحید	۱	۱۰۰۵
۴	سرگل	۱	۱۱۲۱
۵	پارک شهر	۲	۱۰۲۹
۶	نهی قناد	۲	
۷	حبیب زاده	۲	۴۸۰
۸	امین الضرب	۳	۸۸۲
۹	چمران	۳	۸۹۳
۱۰	دیانتی	۳	۷۱۵
۱۱	حافظ آباد	۴	۶۲۲
۱۲	حمیدیان	۴	۴۹۰
۱۳	منظریه	۴	۱۱۸۶
۱۴	باهر	۵	۶۱۵
۱۵	مسکن مهر	۵	۷۳۲
۱۶	بلوار لاکان	۵	

اقدامات حوزه معاونت فنی و اجرایی سازمان



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ اهم اقدامات در حوزه فنی و اجرایی

- کنترل و باز نمودن ورودی و خروجی آبراهها در سطح شهر
- پاکسازی کانال ها ، زیر رمپ ها، کانیو و کفتراشی جوب ها
- شستشو و نظافت سرویس های بهداشتی در سطح شهر
- پاکسازی محلات، خیابان ها و معابر
- تعمیر و رنگ آمیزی مخازن زباله سطح شهر
- شستشوی مخازن ، تابلوهای ترافیکی، المان های شهری، جداول و رفیوژهای میانی، کفپوش ها، نیمکت ها
- پاکسازی حاشیه رودخانه های سطح شهر

❖ برنامه های فرهنگی، آموزشی سازمان

- ساخت ۳۱۲ مورد فتونیوز از اخبار سازمان و بارگذاری در سایت و فضای مجازی سازمان
- تهیه ۱۵۰ مورد پوستر فرهنگی، آموزشی و بارگزاری در فضای مجازی و سایت سازمان
- ساخت ۲ مورد ویدیو کلیپ از عملکرد واحدهای سازمان و بارگذاری در سایت و فضای مجازی سازمان
- اهدای جوایز فرهنگی به کودکان در ازای تحویل پسماند خشک به مراکز اطلاع رسانی، آموزش و دریافت پسماند خشک
- اهدا جوایز فرهنگی به شهروندان در ازای تحویل پسماند خشک به ماشین های مخصوص جمع آوری در محلات
- برگزاری مسابقه کاردستی با مواد بازیافتی ویژه کودکان پیش دبستان و دانش آموزان پایه ابتدایی
- پاکسازی گروهی پارک قدس از فیلتر سیگار با همکاری سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت و موسسه زیست محیطی سرزمین ایده آل ما به همراه مشارکت عموم شهروندان

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی – فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ دفنگاه سراوان

اقدامات آماری حوزه معاونت دفع و پردازش سازمان

- تحویل و مدیریت روزانه حدود ۱۰۰۰ تن زباله های ورودی به دفنگاه سراوان
- شن ریزی و پوشش روزانه دفنگاه سراوان-شامل ۵۴۱ سرویس به مجموع ۸۳۷۰ تن
- سمپاشی و ضدعفونی دفنگاه سراوان (دو نوبت در روز)
- دفن بهداشتی پسماند به میزان ۲۰۸۰۷ تن در مهر ماه

❖ اقدامات فنی و مهندسی روزانه در محل دفن بهداشتی پسماندهای جامد شهری:

- تسطیح و دفع زباله - شن ریزی پوشش دفنگاه - سمپاشی - کنترل بو- کنترل و مدیریت خودروهای حمل زباله- جلوگیری از ورود احشام به دفنگاه زباله

مشخصات ایستگاه ثابت بازیافت (دفن زباله)

نام ایستگاه	فاصله تا نزدیکترین مرکز جمعیتی (کیلومتر)	فاصله تا محدوده قانونی شهر (کیلومتر)	مساحت کل زمین برای دفن زباله (هکتار)	فاصله زمین دفن تا رودخانه (کیلومتر)	عمق متوسط آبهای زیرزمینی در محل دفن (متر)
لندفیل سراوان	۲	۲۵	۱۷	۲	۳

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی- فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

❖ اهم اقدامات مهر ۱۴۰۰:

* جمع کل زباله دریافت شده:

۸۷۰۰ تن

* میزان کود آلی تولید شده

۹۵ تن

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ اهم اقدامات :

۱- برنامه های اجرا شده در هفته دفاع مقدس

۲- تجلیل از آتش نشانان شهرداری درسازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت



2



1

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

ادامه اهم اقدامات :

۳- ویژه برنامه تلویزیونی قافله عاشقی، کاری از سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری رشت ویژه جاماندگان اربعین

۴- سازمان بسیج هنرمندان رشت با مشارکت سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری رشت، نخستین جشنواره استانی "مونولوگ"



تلفن شهرداری استانی مونولوگ - سازمان بسیج هنرمندان استانی گیلان - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۱

ردیف	نام هنرمند	عنوان اثر	نوع اثر	محل اجرا	تاریخ اجرا
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰

مختصات جغرافیایی: ۳۸° ۱۸' ۳۰" شمالی، ۴۹° ۵۰' ۰۰" شرقی

سازمان بسیج هنرمندان استانی گیلان



حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

تنظیم لوایح که اهم آن عبارتند از :

- اجرای پروژه بازگشایی مسیر شهید کوچکی (حد فاصل بلوار اصفهان گلزار به فاز ۲ معلم)
- قرارداد جدید ۳ نقطه از دکل های BTS مربوط به شرکت خدماتی ارتباطی مخابرات نصب شده بر روی املاک شهرداری
- شیوه نامه سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری رشت
- بسته های تخفیفی و تشویقی مدیریت هوشمند پارک حاشیه ای شهر رشت
 - برگزاری جلسه تخصیص منابع به اعتبارات مهر ماه و ابلاغ صورتجلسه
 - تنظیم و تبادل موافقتنامه های پروژه های عمرانی کلیه حوزه ها
 - مکاتبه با کلیه حوزه ها و اخذ و گردآوری پیشنهادات نو جهت پیش بینی بودجه سال ۱۴۰۱
 - تنظیم CPM زمانی تهیه و تنظیم بودجه سال ۱۴۰۱

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

اهم اقدامات اداره مطالعات و پژوهش :

- ارائه آمار و عملکرد شهریور به حوزه آمار
- حضور در جلسات تصمیم گیری در خصوص ساماندهی پهنه آبی و حریم اطراف تالاب عینک
- برگزاری جلسه کمیته پژوهش به منظور پروپوزال دانشجویی « تعیین استاندارد مطلوب جمعیت پذیری سکونتگاه های شهری منطقه شمال ایران »
- بررسی شرح خدمات با عنوان «طراحی منظر جداره محور تاریخی پیرسرا»
- بررسی شرح خدمات با عنوان «تدوین سند راهبردی محدوده تالاب عینک شهر رشت»
- بررسی اسناد فراخوان سرمایه گذاری و پیش نویس قرارداد احداث مجموعه فرهنگی در منطقه ۲ - حاشیه گوهررود - منظریه
- بررسی RFP و شرح خدمات تفصیلی طرح جامع (اطلس) سرمایه گذاری شهر رشت
- پیگیری امور مربوط به کنفرانس ملی « شهرهایی برای مردم »
- پشتیبانی از سامانه کنفرانس شهرهایی برای مردم (rpcfest.rasht.ir)

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ اهم اقدامات:

- ثبت اطلاعات آمار بولتن در سامانه بولتن کلانشهرها از قبیل:
 - فرم حوزه فنی و عمرانی
 - فرم حوزه شهرسازی و معماری
- ثبت اطلاعات آمار شهریور ماه در سامانه دفتر امور شهری استانداری از قبیل:
 - آمار درآمد و هزینه
 - آمار کمیسیون ماده صد
 - آمار پروانه ساختمانی
- گردآوری، تنظیم آمار عملکرد یکماهه شهریور و ششماهه اول سال ۱۴۰۰ حوزه های زیرمجموعه شهرداری
- گردآوری آمار و اطلاعات وضعیت پروژه های سفر یازدهم و دوازدهم ریاست جمهوری محترم و ارسال به استانداری
- گردآوری آمار بروز ششماهه اول پروانه های ساختمانی صادره، پروژه های عمرانی، درآمد و هزینه و کمیسیون ماده شده و ارسال به استانداری
- تهیه و تنظیم گزارش عملکرد ششماهه اول گروه آمار

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

اهم اقدامات اداره آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی:

- دریافت گواهی های آموزشی سال ۱۳۹۹ همکاران از مرکز علمی کاربردی سازمان همیارها
- بررسی و تایید گواهیهای آموزشی همکاران جهت بهره مندی از مزایای آموزشی
- ورود اطلاعات و گواهی های آموزشی همکاران در سامانه جام
- معرفی و ورود اطلاعات پرسنلی همکاران در سامانه مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان
- تایید ثبت نام Icdl همکاران در سامانه مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان
- اطلاع رسانی در خصوص زمان و برنامه برگزاری دو دوره از مهارتهای ۷ گانه ICDL
- تایید هزینه پشتیبانی شرکت آرنگ (سامانه جامع آموزش منابع انسانی)
- اطلاع رسانی رویدادهای آموزشی شامل دوره آموزشی شغلی مالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، یازدهمین دوره مسابقه جشنواره کتابخوانی رضوی، دوره تخصصی رویکردهای مالی نوین در مدیریت مالی و شیوه های کسب درآمد پایدار، کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب، چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، یازدهمین کنفرانس آسیب شناسی مدیریت سرمایه های انسانی، فرایند ارزیابی سومین جایزه ملی انجمن انرژی های تجدید پذیر ایران، دوره تربیت فضای مجازی مدیران و تربیت فضای مجازی فرزندان شرکت نوآوران لیان خلیج فارس
- تهیه پیش نویس قرارداد آموزشی با مراکز برگزار کننده دوره های آموزشی جهاد دانشگاهی و مرکز علمی کاربردی سازمان همیارها

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

- بررسی و ارسال گزارش عملکرد یکماهه شهریور و شش ماهه اول ۱۴۰۰ به گروه آمار و تحلیل اطلاعات
 - بررسی و پیگیری پیشنهادات واصله از حوزه های مختلف شهرداری بر اساس آیین نامه نظام پیشنهادات مصوب شهرداری رشت
 - ادامه بررسی بازنگری و رفع چالش های ساختار و سازمان تفصیلی مصوب سال ۱۳۹۵ و همچنین شرح وظایف مصوب کلیه حوزه های شهرداری رشت در راستای بهبود مستمر
 - بررسی بندهای مرتبط با اداره تشکیلات در فرایندهای: ارزشیابی سالانه، ارزشیابی ارتقاء شغلی کارکنان و بررسی پرونده های مربوط به طرح طبقه بندی مشاغل
 - برگزاری جلسات تخصصی با موضوع بررسی ساختار پیشنهادی حوزه پیمان و رسیدگی
 - جمع بندی، تکمیل و ارسال فایل ارزیابی عملکرد ابلاغی سازمان شهرداری ها سال ۱۳۹۹ به استانداری گیلان
 - مشارکت در جلسات پروژه ممیزی املاک (مانند بررسی قرارداد شهربان، بروز آوری فایل نهایی ناحیه محوری، ابلاغ شرح وظایف ادارات نظارت بر صدور مجوزهای مناطق و حضور در جلسات پیشرفت پروژه ممیزی املاک)
 - جلسه بررسی فرایند صورت مغایرت بانکی با حوزه مدیریت تشخیص و وصول درآمد
 - بررسی و اصلاح فرآیند روش اجرایی نظارت بر میداين سطح شهر و پلمپ واحدهای غیر مجاز صنفی و مشاغل
- مزاحم و آلاینده (بندهای ۲۰، ۲۴ و ۲۸ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها)
- احصاء و تدوین پیش نویس نهایی شرح وظایف کارکنان سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
 - بررسی شرایط احراز پست های ذیل اداره بحران و پدافند غیرعامل
 - تدوین و سیر مراحل امضا و ابلاغ شرح وظایف حوزه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل
 - بررسی درخواست معاونت شهرسازی و معماری با موضوع تشکیل کارگروه امکان سنجی (براساس مصوبه کمیسیون ماده ۵)
 - تصویب و ابلاغ دستورالعمل نحوه بررسی تاخیرات پروژه ها، روش های اجرایی وصول مطالبات و کمیسیون ماده ۸ و ماده ۷۷ به همراه فرم ها و ضوابط آن مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ و ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ (بشرح جدول زیر):

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

جدول مستندات ابلاغی و مصوب مهر ۱۴۰۰ سیستم مدیریت کیفیت شهرداری رشت

تعداد مستندات مصوب مهر ۱۴۰۰	شرح مستندات
۱	دستورالعمل، آیین نامه و فلوچارت
۲	روش اجرایی
۹	فرم
۱۲	جمع

تاریخ ابلاغ	کد مستند	شرح مستندات
1400/07/07	P-22-IMS-03-00	روش اجرایی وصول مطالبات
1400/07/07	P-22-IMS-04-00	روش اجرایی کمیسیون ماده ۷۷ و ماده ۸
1400/07/07	F-22-IMS-01-00	فرم دفاعیه مودی به کمیسیون ماده ۷۷ / ماده ۸ شهرداری رشت
1400/07/26	W-33-IMS-01-00	دستورالعمل نحوه بررسی تاخیرات پروژه ها
1400/07/26	F-33-IMS-01.00	فرم شناسنامه پروژه
1400/07/26	F-33-IMS-02.00	فرم خلاصه لایحه تاخیرات پروژه
1400/07/26	F-33-IMS-03.00	فرم گانت چارت تاخیرات پروژه
1400/07/26	F-33-IMS-04.00	فرم ماتریس علل تأخیرات پروژه
1400/07/26	F-33-IMS-05.00	فرم لیست فعالیت های اصلی و بحرانی پروژه
1400/07/26	F-33-IMS-16.00	فرم لیست علل تأخیر پروژه
1400/07/26	F-33-IMS-17.00	فرم مستندات آیتم های تاخیر
1400/07/26	F-33-IMS-18.00	فرم صورت جلسه بررسی تاخیرات پروژه

اداره تشکیلات و بهبود روشها

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

❖ اهم اقدامات مدیریت:

- صدور ابلاغ های تعیین محل خدمت برای کارکنان بر اساس دستور شهردار محترم، چارت مصوب شهرداری رشت و پست و مدرک تحصیلی پرسنل و تلاش در جهت استفاده بهینه از سرمایه های انسانی موجود
- ارائه نظرات کارشناسی در خصوص دعوای مطروحه در مراجع ذیصلاح از جمله دیوان عدالت اداری و اداره کار و همچنین تنظیم و ارایه نظرات کارشناسی در راستای دفاع از حقوق شهرداری
- بررسی و پایش وضعیت نیروهای انسانی واحدهای تابعه شهرداری به تفکیک شهرداری مرکز، مناطق و سازمان ها در راستای چابک سازی و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه های انسانی شهرداری رشت
- انجام اقدامات لازم به منظور چینش دقیق نیروهای مرکز، مناطق و سازمانهای تابعه بر اساس پست سازمانی و ابلاغ انشائی و تمرکز حداکثری در تقسیم بندی نیروها بر اساس سوابق تجربی و مدرک تحصیلی
- ارائه آنالیز حقوق و مزایای کارگران جهت انعقاد قرارداد کلیه امور واگذار شده به بخش خصوصی
- پیگیری امورات جاری در خصوص موارد مربوط به اداره کار، استانداری، صندوق بازنشستگی و سایر نهادهای دولتی و غیردولتی
- اخذ استعلامات لازم از حوزه های ذیربط به منظور رفع ابهامات در حوزه پرسنلی
- انجام مکاتبات و پیگیری کلیه امور مرتبط با نیروهای خدماتی تامین شده از شرکت و خودروهای استیجاری اعم از انعقاد قرارداد، آنالیز حقوق و مزایا، تهیه و تایید صورت وضعیت کارکردهای ماهیانه، تطبیق حقوق کارگران با آخرین بخشنامه های ابلاغی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
- تهیه و صدور بخشنامه های مربوطه بر اساس موضوعات مورد نظر از جمله انجام دورکاری و ...

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ اهم اقدامات اداره منابع انسانی

- جمع آوری اطلاعات وضعیت ایثارگری مربوط به تمامی کارکنان قراردادی و شرکتی و بررسی شرایط تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی و از شرکتی به قراردادی در راستای ابلاغیه تبدیل وضعیت
- صدور احکام کارگزینی پرسنلی مختلف مربوط به افزایش سالانه، ارتقاء گروه، احتساب مدرک تحصیلی، انتصاب و... کارمندان رسمی، پیمانی، کارگران رسمی و قراردادی
- بررسی و تنظیم پرونده های مربوط به ارتقاء شغلی کارشناس ارشد و خبره به منظور طرح در جلسه شورای اداری و استخدامی
- تهیه گزارشهای آمار پرسنلی مختلف و به روز بر اساس محل خدمت، شغل فعلی، پست سازمانی و غیره جهت ارائه به واحدهای مربوطه
- بررسی مرخصی های تمامی کارکنان و محاسبه ذخیره مرخصی پرسنل اعم از کارمندی و کارگری
- تشکیل کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل شهرداری رشت و تنظیم صورتجلسات به منظور ارتقاء گروه، احتساب مدرک تحصیلی، انتصاب و... جهت طرح در جلسات کمیته اجرایی مذکور
- ویرایش اطلاعات مربوط به پرسنل شاغل و بازنشسته در سامانه آمارنامه و همچنین بارگذاری، ویرایش، تکمیل اطلاعات و رفع نواقص اطلاعات پرسنلی همکاران در سامانه پاکنا
- تشکیل پرونده های وراثت پرسنل فوت شده شهرداری جهت ارائه به صندوق بازنشستگی و برقراری حقوق
- انجام امور مربوط به بازنشستگی کارمندان اعم از صدور حکم، تشکیل پرونده و انجام محاسبات مربوط به صدور حکم برقراری حقوق بازنشستگی کارمندان برای ارائه به صندوق بازنشستگی کشوری و پیگیری تا حصول نتیجه و در نهایت محاسبه پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی آنان

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ اهم اقدامات اداره رفاه

- لیست برداری از فاکتور و مدارک پزشکی ایثارگران و تحویل به شرکت بیمه جهت بررسی
- اصلاح دستور العمل کمک های رفاهی و برنامه ریزی جهت تدوین دستورالعمل جدید
- پیگیری بازگشت هزینه ثبت نام پرسنل از شرکت آرام نگارین کاسپین
- نظرسنجی از پرسنل در خصوص برنامه های رفاهی و درخواست پیشنهادات جدید
- تحویل پرونده های پزشکی به بیمه آسیا و ثبت کلیه فاکتور در بانک اطلاعاتی اکسل
- مذاکره با بانکها و فروشگاه ها و مراکز خرید در سطح شهر رشت جهت دریافت تسهیلات خرید
- صدور معرفی نامه های درمانی جهت بستری در بیمارستانها (داخل استان و خارج استان)مختص همکاران استفاده کننده از تسهیلات بیمه درمانی
- بررسی گزارشهای حریق واصله از سازمان آتشنشانی در خصوص آتش سوزی منازل مسکونی شهروندان در سطح شهر
- صدور معرفی نامه های بیمه آتش سوزی و مسئولیت جامع شهری شهروندان آسیب و یا خسارت دیده در سطح شهر به بیمه آسیا
- بررسی و صدور معرفی نامه بیمه عمر و معرفی نامه آرامستان (هزینه کفن و دفن) کارگری، کارمندی و بازنشستگان
- معرفی پرسنل به فروشگاه زادشفق و مهدی جهت خرید اقساطی کالا
- برگزاری مرحله اول مناقصه بیمه تکمیلی

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ اهم اقدامات اداره دبیرخانه و بایگانی

- دریافت و ارسال نامه ها از طریق پست الکترونیکی شهرداری، پستخانه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و همچنین ارسال و دریافت مکاتبات برخی ادارات از طریق شبکه دولت
- ثبت نامه های وارده در اتوماسیون اداری و چاپ تصاویر نامه های صادر شده
- ثبت نامه ها در دفاتر ارسال و مرسلات و تقسیم مکاتبات
- ارسال نامه های صادره فوری به ادارات مختلف از طریق نامه رسان و ارسال نامه های عادی به ادارات از طریق پست و پیشخوان دولت
- ثبت و توزیع کلیه احکام پرسنلی و مرخصی کارکنان
- ساماندهی پرونده های راکد پرسنلی ، اداری و حقوقی
- بروز رسانی نامه های اداری و پرسنلی جاری بصورت الکترونیکی و فیزیکی
- ساماندهی کلیه مرخصی های مرکز ، مناطق پنجگانه و سازمانها بصورت الکترونیکی و فیزیکی
- ساماندهی پرونده های املاک شهرداری و همکاری مستمر با واحد حقوقی و املاک

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ اهم اقدامات امور عمومی و خدمات

- پیگیری حقوق مهر ماه نیروهای خدماتی شرکتی شهرداری رشت (شرکت توسعه کسب و کار پیشگام گیل پویا)
- نظارت بر عملکرد پیمانکار ناظر بر آسانسورهای ساختمان شهرداری مرکز و پیگیری مکرر در خصوص تعمیر آسانسورها
- همکاری با اداره اموال با ارسال نیروهای خدماتی و خودروی مزدا جهت جابجایی کالاها خریداری شده
- نظافت روزانه کل ساختمان شهرداری مرکز توسط نیروهای خدماتی که شامل نظافت واحدها، آسانسورها، پارکینگ، راهروها، لابی، راه پله طبقات، دستشویی طبقات و محوطه آن
- ساخت اتاق نماینده شرکت فن و اندیشه کادوس خزر در لابی ساختمان شهرداری مرکز (جنب تعاونی) و انتقال تلفن به اتاق مذکور
- غبار روبی و جمع آوری زباله ها از واحدها و سطل زباله های مستقر در طبقات توسط نیروهای خدماتی و محوطه شهرداری
- پیگیری امور تاسیساتی ساختمان شهرداری مرکز و همچنین پیگیری و نامه نگاری با حوزه معاونت محترم حمل و نقل و امور زیربنایی در امور مربوطه
- تامین مواد ضد عفونی دستگاههای ضد عفونی کننده چشمی ساختمان شهرداری مرکز (در راستای اجرای بخشنامه های ستاد مقابله با ویروس کرونا)
- همکاری و پیگیری با شرکت فن و اندیشه کادوس خزر جهت پرداخت حقوق شهریور ماه رانندگان استیجاری
- جابجایی میز و وسایل دفتر دیوان محاسبات اداری به طبقه پنجم توسط نیروهای خدماتی طبق دستور

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ اهم اقدامات امور ایثارگران

- دیدار با خانواده شهید رویاتی
- دیدار با خانواده شهید خوش سیرت
- دیدار با خانواده شهید کاوه
- همکاری با سازمان فرهنگی شهرداری در خصوص اجرای برنامه های هفته دفاع مقدس



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

• آمار نیروی انسانی شهرداری رشت به تفکیک نوع استخدام و مقایسه با چارت

تعداد براساس چارت	مجموع	نوع استخدام							محل خدمت
		سایر	قرارداد کارمعهن	قراداد کارمشخص	قرارداد کارگری	کارمند بیمانی	کارگر رسمی	کارمند رسمی	
۴۹۰	۶۱۵	۳	۱۷	۱۴۹	۱۵۵	۱۲۰	۶۵	۱۰۶	مناطق پنجگانه
۸۴۰	۷۸۴	۶	۵۲	۱۱۶	۲۰۸	۲۷۲	۳۳	۹۷	سازمانها
۳۸۷	۴۶۰	۹	۱۷	۱۲۸	۴۷	۱۱۵	۲۹	۱۱۵	شهرداری مرکز
۱۷۱۷	۱۸۵۹	۱۸	۸۶	۳۹۳	۴۱۰	۵۰۷	۱۲۷	۳۱۸	مجموع

• آمار نیروی انسانی شهرداری رشت به تفکیک سطح تحصیلات و مقایسه با چارت

تعداد براساس چارت	مجموع	تحصیلات						محل خدمت
		زیر دیپلم	دیپلم	فوق دیپلم	لیسانس	فوق لیسانس	دکترا	
۴۹۰	۶۱۵	۱۰۶	۱۲۳	۵۰	۲۰۱	۱۳۵	۰	مناطق پنجگانه
۸۴۰	۷۸۴	۹۱	۲۹۸	۷۴	۲۲۳	۹۸	۰	سازمانها
۳۸۷	۴۶۰	۳۶	۶۳	۳۰	۱۷۹	۱۴۹	۳	شهرداری مرکز
۱۷۱۷	۱۸۵۹	۲۳۳	۴۸۴	۱۵۴	۶۰۳	۳۸۲	۳	مجموع

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

معاونت مالی و اقتصادی – مدیریت مالی

گزارشی از جزئیات بدهی های شهرداری در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

عنوان	مبلغ به ریال
پیمانکاری و آبهای سطحی	۴,۳۹۵,۴۲۸,۷۴۵,۳۸۵
رفت و روب و فضای سبز	۰
کمک به مناطق و سازمانها	۱۲۱,۳۳۸,۴۶۰,۶۱۴
غرامت	۶۶,۱۲۲,۱۷۲,۸۲۶
سنوات و ۴٪ سخت و زیان آور	۰
بدهی به سازمان بازنسشتگی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بدهی به سازمان تامین اجتماعی	۷۳۷,۶۴۷,۶۸۳,۷۱۸
بدهی مالیاتی شهرداری و سازمانهای تابعه	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خدمات درمانی (اداره بیمه سلامت)	۳۹,۳۴۱,۰۷۵,۲۹۵
مجموع	۶,۵۵۹,۸۷۸,۱۳۷,۸۳۸

میزان تعهدات مالی پرداخت شده (ریال)

۱۳,۱۲۲,۵۴۰,۸۲۶

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ اهم اقدامات

- برگزاری مستمر جلسات تخصصی بررسی تعرفه بهای خدمات پیشنهادی سال ۱۴۰۱ سه سازمان باقیمانده با حضور نمایندگان آنها
- ابلاغ مصوبه ۱۴۵۱ – ۱۴۰۰/۷/۱۹ شورای محترم اسلامی شهر رشت در خصوص منطبق سازی ضریبی از جدول ب ماده ۱۶ با جدول الف همان ماده، به مناطق ۵ گانه شهرداری جهت اجرا
- ابلاغ مصوبه ۱۵۶۹ – ۱۴۰۰/۷/۲۷ در خصوص درآمد بخش ترافیک از بهای خدمات سال ۱۴۰۰ سازمان حمل و نقل بار و مسافر جهت اجرا به سازمان مزبور
- تهیه و تنظیم نهایی کتابچه با توجه به مصوبه آخر مربوط به سازمان حمل و نقل بار و مسافر و چاپ و ارسال آن به حوزه های مرتبط جهت بهره برداری
- اعلام ماهیانه آمار وصولی مربوط به حوزه نفوذ بلوار امام علی (ع) و وصولی حاصل از عدم تأمین پارکینگ به حوزه های درخواست کننده
- برگزاری پی در پی جلسات تعیین ارزش (قیمت) منطقه ای پیشنهادی سال ۱۴۰۱ ملاک عمل محاسبه عوارض
- کمیسیون ماده ۷۷ در مهر ۱۴۰۰ تعداد ۱۹ پرونده به مبلغ ۶۷.۶۹۶.۵۵۸.۷۵۰ ریال مطرح شد که منجر به صدور رای قطعی به مبلغ ۴۲.۲۹۹.۲۳۷.۸۷۴ ریال گردید
- در بخش عوارض خودرو در شهریور ماه ۱۳.۹ میلیارد ریال وصول گردید

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی – فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ اهم اقدامات

- تنظیم یک مورد متمم مبایعه نامه
- ۲۷ مورد ارزیابی دکه ها و غرفه های شهرداری توسط کارشناسان رسمی دادگستری
- پیگیری و مکاتبه با مناطق پنج گانه و سازمان فاوا در خصوص راه اندازی زیر سیستم املاک
- ۹ مورد کارشناسی املاک توسط کارشناسان رسمی دادگستری
- ۳ مورد نامه نگاری و مکاتبه با دفاتر اسناد رسمی جهت انتقال سند و اداره ثبت و اسناد
- ۶ مورد ثبت درخواست نهر متروکه در اداره ثبت
- پیگیری ۱۵ مورد مزاد بر عرض خیابان و نهر متروکه
- مکاتبه با معاونت شهرسازی و معماری و معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل در خصوص احداث پارکینگ در هسته مرکزی شهر

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی – فضای

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ طرح های کلان در دست مطالعه

➤ تدوین سند راهبردی بازآفرینی محدوده محله های پیرامونی حرم خواهر امام رضا(ع) که شامل جمع بندی مطالعات پیشین و کارگزاری جهت اجرایی نمودن خروجی مطالعات که طرح ها و محورهای توسعه می باشند (به عنوان نمونه گذر فرهنگ و هنر). برگزاری جلسه جهت ارائه نسخه نهایی مطالعات توسط مشاور طرح در دی ماه ۹۹ با حضور حوزه های مرتبط و بررسی موضوع تمدید قرارداد - بخش نهایی مطالعات و گزارش اقدامات کارگزاری مرتبط در حال انجام می باشد.

➤ تهیه و تکمیل کتابچه پارک جنگلی سراوان (مطالعات فنی - اقتصادی) در پایان سال ۹۸ با توجه به تحویل موقت بخشی از این پهنه جنگلی (فاز جنوبی) توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری به شهرداری رشت (پایان مرحله اول) - در انتظار بررسی و اعلام نظر اداره کل منابع طبیعی و تعیین تکلیف حقوقی فی مابین

➤ همکاری در ارائه کلیه ی اطلاعات مربوط به طرح پارک دکتر جزیره ای لاکان به معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی و بررسی شرح خدمات جهت انجام مطالعات تکمیلی در سال ۱۴۰۰

➤ همکاری در تهیه ی شرح خدمات و مذاکره و ارزیابی مشاوران ذیصلاح برای طرح ساماندهی تالاب عینک

➤ تدقیق شرح خدمات اطلس جامع سرمایه گذاری و حضور در جلسه ی طرح موضوع در کمیته ی پژوهش و برنامه ریزی جهت تکمیل و بارگذاری در سامانه ستاد

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

سایر اقدامات مهم:

- ❖ ارسال لایحه شیوه نامه جدید سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی به شورای اسلامی شهر
- ❖ به روزرسانی بانک اطلاعات سرمایه گذاران
- ❖ ابلاغ مطالعات فنی و اقتصادی عرصه پایانه گیل به مشاور ذی صلاح و انجام بازدید و ارائه اطلاعات
- ❖ ابلاغ مطالعات فنی اقتصادی عرصه ی واقع در پل طالشان روبه روی دانشگاه آزاد و انجام بازدید و ارائه اطلاعات
- ❖ ارائه ی برنامه ی تکمیلی سرمایه گذاری
- ❖ برگزاری جلساتی در خصوص تدوین ضوابط تشویقی پروژه های سرمایه گذاری
- ❖ ارائه ی گزارش به بازرسی در خصوص فراخوان برگزار شده ی مجموعه ی اقامتی و رستوران - آکواریوم و برگزاری جلسه ی کمیته ی فنی و کمیسیون معاملات و ارائه ی گزارشات لازم
- ❖ تدقیق اسناد مجموعه ی فرهنگی و برنامه ریزی جهت برگزاری فراخوان عمومی
- ❖ بازدید از املاک تعرفه شده مدیریت املاک جهت سرمایه گذاری

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

اهم اقدامات:

❖ بازدیدها:

- بازدید سرپرست شهرداری رشت از سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری (۱)
- سرپرست شهرداری رشت در جلسه شورای اداری (۲)
- بازدید سرپرست شهرداری رشت از سراوان و کارخانه آسفالت (۳)
- بازدید سرپرست شهرداری از سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری رشت (۴)
- بازدید سرپرست شهرداری رشت از سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت (۵)
- بازدید سرپرست شهرداری رشت از سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی (۶)
- بازدید سرپرست شهرداری رشت طی بازدید از پل های عابر پیاده (۷)



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری


برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

اهم اقدامات:

❖ بازدیدها:

- بازدید سید امیر حسین علوی به همراه معاون حمل و نقل و امور زیربنایی و رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت از چند پروژه در دست اقدام (۸)
- بازدیدها از منطقه دو شهرداری رشت (۹)
- بازدید از مدارس استثنایی دکتر خزائلی و ناشنوایان قطب زاده (۱۰)
- بازدید از شرکت کودآلی گیلان تاکید بر تسریع در راه اندازی خطوط تفکیک زباله شرکت کودآلی (۱۱)



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی – فضای

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ نشست ها:

- سرپرست شهرداری رشت در جلسه شورای اداری (۱)
- جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه گیلان (۲)
- هفتاد و سومین جلسه کمیسیون نامگذاری و تغییر نام معابر و اماکن عمومی رشت (۳)
- نشست بررسی وضعیت و مرمت ساختمانهای تاریخی بافت مرکزی رشت (۴)
- نشست هم اندیشی اعضای شورا و شهردار منتخب شهر رشت با سردار آقازاده (۵)
- جلسه آغاز بکار طرح آزمایشی ممیزی نوین املاک (۶)
- جلسه کمیسیون نامگذاری و تغییر نام معابر و اماکن عمومی (۷)



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ دیدارها:

- دیدار چهره به چهره شهردار رشت با مردم روزهای سه شنبه هر هفته (۱)
- دیدار اعضای شورای اسلامی شهر رشت و سرپرست شهرداری با فرزندان شهیدان هدایتی و باقری (۲)
- دیدار شهردار منتخب رشت با سرپرست شهرداری (۳)
- دیدار سرپرست شهرداری رشت با مدیران، معاونین و مدیران منطقه (۴)
- دیدار علی بهارمست سرپرست شهرداری رشت، با مدیرکل راه و شهرسازی استان گیلان (۵)
- دیدار رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا و مدیران شهرداری از کودکان مرکز آموزشی اوتیسم (۶)



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ مراسم و افتتاحیه ها:

- آئین غبار روبی و تجدید میثاق با شهدای هشت سال دفاع مقدس (۱)
- مراسم گرامیداشت ۷ مهر ، روز آتش نشانی (۲)
- مراسم تجلیل از فرماندهان نیروی انتظامی (۳)
- مراسم اختتامیه و اهدا جوایز نهمین دوره مسابقات والیبال ساحلی شهرداریهای کلانشهرهای کشور (۴)



❖ امور ارتباطات بین الملل (شهر خلاق خوراک):

- برگزاری دو فراخوان به مناسبت روز جهانی غذا خبر

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

تبلیغات و اطلاع رسانی:

- بولتن های خبری هفتگی "آوای بلدیة"
- تبلیغات محیطی (طراحی، چاپ و نصب بنرهای مناسبتی و موضوعی)
- فعالیت در شبکه های اجتماعی (اینستاگرام، تلگرام و واتس آپ)
- ساخت کلیپ، تیزر و فیلم کوتاه و طراحی فتونیوز و ...
- تهیه و تنظیم گزارش عملکرد های ماهانه، شش ماهه و سالانه
- رصد انعکاس اخبار پرتال شهرداری در خبرگزاری ها و پایگاه های خبری و ساخت بولتن

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

تعداد	عنوان	
۴۹	تعداد خبر	اخبار
۷۷۶۱	تعداد بازدید کننده	پرتال
۵۰	طراحی فتونیوز	
۱۰	ساخت کلیپ و تیزر	
۰	ساخت فیلم کوتاه	
۰	بولتن های خبری هفتگی "آوای بلدیة"	
هفته دفاع مقدس ۹ تخته ۲/۵ × ۳/۵ - ۵ تخته ۳×۶ - ۶ تخته ۲ × ۳ - ۵ تخته ۲ × ۳ اربعین ۳ تخته ۲/۵ × ۳/۵ درگذشت علامه آملی ۲ تخته ۲/۵ × ۳/۵ هفته ناجا ۵ تخته ۲/۵ × ۳/۵ - ۱ تخته بیلبوردی ۳×۶ سامانه ۱۹۷ - ۳ تخته ۲/۵ × ۳/۵ رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی و امام رضا (ع) ۳ تخته ۲/۵ × ۳/۵ هفته کودک ۱ تخته بیلبوردی ۳×۶ ممیزی املاک ۱ تخته ۳×۴ شهادت امام حسن عسکری ۳ تخته ۲/۵ × ۳/۵ روز جهانی غذا ۹ تخته ۲/۵ × ۳/۵ - ۵ تخته بیلبوردی ۳×۶ هفته وحدت ۳ تخته ۲/۵ × ۳/۵ - ۵ تخته ۳×۲ تبریک و تسلیت های همکاران ۴ تخته ۳×۱		
	تبلیغات محیطی	

❖ اطلاع رسانی (پوشش اخبار اقدامات، برنامه ها و پروژه های شهرداری رشت در پرتال):

- پوشش اخبار انتصابات و تودیع و معارفه (انتصاب سید امیر حسین علوی به عنوان شهردار منتخب رشت) (۱)
- پیام تبریک و تسلیت شهردار به مناسبت های تقویمی (پیام تسلیت سرپرست شهردار رشت در پی درگذشت آیت الله حسن زاده آملی ، پیام تبریک سرپرست شهرداری رشت به مناسبت روز آتش نشانی و ایمنی ، پیام تسلیت سرپرست شهرداری رشت به مناسبت رحلت پیامبر اکرم (ص) ، امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)،پیام تبریک علی بهارمست سرپرست شهرداری رشت به مناسبت فرا رسیدن هفته نیروی انتظامی ، پیام تبریک سرپرست شهرداری رشت در پی انتصاب استاندار گیلان،تبریک شهردار منتخب رشت در پی انتصاب استاندار گیلان) (۲)
- انتشار اطلاعیه ها و تکذیبیه های شهرداری (بیانیه شهردار منتخب رشت ؛ برای آشتی شهروندان با رشت گام بر خواهیم داشت) (۳)



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ اطلاع رسانی (پوشش اخبار اقدامات، برنامه ها و پروژه های شهرداری رشت در پرتال):

❖ پوشش اهم اخبار و اقدامات معاونت ها، سازمان ها و مناطق شهرداری رشت (۴)

- ۱۱ طرح و پروژه ساماندهی مشاغل شهری در مناطق پنج گانه رشت
- ایجاد سهولت در تردد شهروندان با همسطح سازی قبور
- درآمد شش ماهه اول منطقه سه شهرداری رشت نسبت به سال گذشته با رشد ۲۰ درصدی
- جدیت در مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در منطقه یک شهرداری رشت
- برگزاری کارگاه آموزش عکاسی ویژه اصحاب رسانه
- برگزاری کارگاه آموزش اصول خبر نویسی ویژه خبرنگاران و کارکنان روابط عمومی ها
- لایه شبکه معابر در پرتال زیرساخت داده های مکانی سازمان نقشه برداری کشور، توسط سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری رشت ایجاد و مورد بهره برداری قرار گرفت.
- برنامه های پیشنهادی شهردار منتخب رشت جهت احصا موضوعات تحویل سرپرست شهرداری شد
- رئیس اداره خزانه داری شهرداری رشت : شفافیت در اوراق بهادار یکی دیگر از اقدامات موثر خزانه داری
- پلمپ ملک خلاف ساز به دلیل عدم رعایت ضوابط معماری و شهرسازی در شهرداری منطقه سه
- تیم شهرداری رشت ، نائب قهرمان اولین دوره مسابقات مینی فوتبال شهرداریهای کشور
- مسیر استفاده از آب چشمه شیرین سو مسدود شد
- تاکید سرپرست شهرداری رشت بر تسریع عملیات اجرایی پروژه لاین کندرو بلوار خرمشهر
- تجهیز ماشین آلات سنگین شهرداری به تیغه های جدید برف روبي



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری


برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

پیشینه تعداد تماس‌ها و ترافیک آن از تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۰/۰۷/۰۱



تماس‌های روزانه



ترافیک تماس‌ها

- ✓ بیشترین تماس‌های دریافتی در بازه زمانی طی یک روز از ساعت ۱۰-۱۲ ثبت گردیده است.
- ✓ با توجه به بررسی نمودارهای تعداد تماس‌های دریافتی، می‌توان چنین نتیجه‌گیری نمود که بیشترین تعداد تماس در مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ در سامانه ۱۳۷ ثبت گردیده است.

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی


محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

موضوعات دارای بیشترین تماس از تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۷/۳۰



اهم موضوعات مد نظر شهروندان :

- ✓ ساخت و ساز بدون مجوز
- ✓ نظافت و جمع آوری زباله و ضایعات
- ✓ لکه گیری و آسفالت چاله های معابر

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی


محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

وضعیت مناطق و عملکرد آن از تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۷/۳۰



با توجه به شکل :

✓ علی رغم طرح موضوعات غیرمرتبط با وظایف شهرداری (نظیر قطع برق، قطع آب و ...) کلیه پیام های مرتبط ثبت و به دلیل آنلاین نبودن فعالیت مناطق، خروجی عملکرد آن در سامانه ثبت نگردیده است.

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری


برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

وضعیت درخواست‌های شهروندان بر اساس مناطق از تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

با توجه به شکل :

- ✓ بیشترین درخواست‌ها مربوط به مناطق ۳ و ۱ شهرداری رشت می‌باشد.
- ✓ کمترین درخواست‌ها مربوط به منطقه ۵ شهرداری رشت می‌باشد.



حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

تماس های دریافتی از سامانه ۱۳۷ به تفکیک موضوع

ردیف	موضوع پیام	تعداد
16	تقدیر و تشکر	۳
17	جمع آوری خاک و نخاله	۱۳
18	جمع آوری زباله و ضایعات	۷۵
19	جمع آوری و نصب	۴۴
20	حیوانات	۳۸
21	درختان	۱۷
22	ساخت و ساز	۷۳
23	سد معبر	۵۶
24	شستشو	۲
25	مرمت و ترمیم	۱۰
26	مزاحمت	۵۰
27	نکات ایمنی (نصب علائم ایمنی)	۲
28	نظافت	۵۹
29	میادین میوه و تره بار	۰
	مجموع	۶۲۳

ردیف	موضوع پیام	تعداد
1	کارگران	۲
2	آبگرفتگی و آب افتادگی	۲۶
3	آسفالت	۹۱
4	آسیب های اجتماعی	۰
5	اطلاع رسانی و مشارکت های شهروندی	۱۹
6	لایروبی (انهار)	۱۳
7	برفروبی	۰
8	پارکها و فضای سبز	۵
9	پارکینگ ها و پارکبانها	۰
10	تاکسی	۱
11	ترافیک	۴
12	ترمینال	۰
13	اتوبوس	۱
14	تعمیرات شوارع	۱۹
15	تفکیک و بازیافت	۰

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

وضعیت تماس ها

شکایت های واصله از سامانه های سامد و سازمان بازرسی

ردیف	موضوع	تعداد
1	تعداد نامه های واصله از سامانه سامد	۸
2	تعداد شکایات واصله از سامانه بازرسی کل استان گیلان	۱۱
	جمع کل	۱۸

نام حوزه	تعداد
منطقه ۱	۱۵۶
منطقه ۲	۸۲
منطقه ۳	۹۶
منطقه ۴	۹۰
منطقه ۵	۴۹
سازمان مدیریت پسماند	۱۲۸
سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر	۲
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری	۱۹
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی	۱
معاونت حمل و نقل و ترافیک	۰
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی	۰
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی	۰
سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات	۰
سازمان آرامستان	۰
سازمان عمران و بازآفرینی شهری	۰
پیام های در حال تعیین و تکلیف	۰
جمع	۶۲۳

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

❖ اهم اقدامات

- صیانت از حق و حقوق شهرداری رشت
- طرح دعاوی متعرضین و پیگیری دعاوی مربوطه
- دفاع در برابر دعاوی علیه شهرداری
- امورات جاریه در اجرای احکام مدنی و کیفری
- تهیه لوایح و پاسخ استعلامات ادارات و سازمان ها
- امورات مربوطه به دیوان عدالت اداری اعم از تهیه و تنظیم پاسخ های مربوطه

شرح فعالیت	واحد	شرح فعالیت
۱۹	جلسه	شرکت در جلسات محاکم حقوقی
۲۳	جلسه	شرکت در جلسات محاکم کیفری
۹	جلسه	شرکت در جلسات رسیدگی هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار
۷	مورد	شرکت در قرار های کارشناسی محلی
۱۱۷	فقره	تهیه و یا تایید لوایح دیوان عدالت اداری
۱۴	مورد	پاسخ به استعلامات قضایی
۶۲	مورد	پاسخ به استعلامات اداری (در آمدی، شهرسازی، عمرانی، خدماتی و ...)
۱	مورد	برگزاری جلسات مناقصه
---	مورد	برگزاری جلسات مزایده
۴	جلسه	برگزاری جلسات کمیسیون موضوع ماده ۱۴ آیین نامه معاملات
---	جلسه	برگزاری جلسات کمیسیون موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات (حل اختلاف)

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ اهم بررسی فرایندهای کنترلهای داخلی (حسابرسی داخلی)

➤ بررسی فرایندکنترلهای داخلی سازمان مدیریت پسماند

❖ اهم مکاتبات در خصوص

➤ اجرای حسابداری تعهدی

➤ تعیین و تکلیف بدهی های مالیاتی

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرداری و نظام
کالبدی - فضای

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ حوزه معاونت نرم افزار

- انجام مکاتبه با سازمان شهرداری ها جهت دریافت کد تابعه برای سازمان های تابعه شهرداری
- انتقال نرم افزار مدیریت اسناد تقسیطی مناطق سه و چهار به Server جدید و راه اندازی مجدد نرم افزار مدیریت اسناد تقسیطی منطقه پنج پس از تعویض Windows
- بررسی صورت وضعیت شرکت های راپورز، صفا رایانه، حساب رایان و نرم افزار جام
- تعطیل نمودن شعبه هایی که دارای بیش از ۳۵ عدد پرونده بدون رای می باشند
- تجمیع مدیریت کاربران نرم افزار سرا در مناطق پنجگانه
- رفع مشکل عدم محاسبه صحیح ایتیم بند "ی" در احکام کارکنان پیمانی
- هماهنگی ها و انجام مکاتبات لازم در خصوص سامانه منابع انسانی جدید شهرداری رشت
- پیگیری نصب گواهی SSL بر روی سامانه های شهرداری رشت

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی – فضای

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ حوزه معاونت نرم افزار (حوزه GIS) :

ردیف	شرح فعالیت	تعداد
۱	اصلاح و به روزرسانی لایه طرح تفصیلی برای مناطق پنجگانه	۳۵
۲	اصلاح و به روزرسانی لایه تثبیت شده طرح تفصیلی برای مناطق پنجگانه	۵
۳	اصلاح و به روزرسانی لایه خط پروژه برای مناطق پنجگانه	۲
۴	اصلاح و به روزرسانی لایه کمیسیون ماده ۵ برای مناطق پنجگانه	۱
۵	اصلاح و به روزرسانی لایه درآمد برای مناطق پنجگانه	۱۵۲
۶	اصلاح و به روزرسانی لایه نوسازی برای مناطق پنجگانه	۵۰
۷	اصلاح و به روزرسانی لایه عرصه برای مناطق پنجگانه	۴۲
۸	اصلاح و به روزرسانی لایه املاک تجمیعی برای مناطق پنجگانه	۱۱
۹	اصلاح و به روزرسانی لایه معابر شهرداری برای مناطق پنجگانه	۳
۱۰	پاسخ به استعلام مجوز حفاری مناطق	۱۶
۱۱	اصلاح و به روزرسانی سایر لایه های موجود در (سرا)	۱
۱۲	ایجاد لایه جدید در سیستم یکپارچه شهرسازی (سرا)	
۱۳	همکاری با شرکت ها، سازمان ها و ادارات دیگر	۱
۱۴	متفرقه	

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ حوزه معاونت زیرساخت و شبکه :

➤ امور توسعه و نگهداشت شبکه

پیکربندی امنیتی نرم افزار اکانتینگ اینترنت شهرداری

پشتیبانی از شبکه شهری شهرداری شامل تمامی مناطق و سازمان ها و پرتال شهرداری رشت به همراه تمامی زیر پرتال های شهرداری بک آپ گیری های روزانه هفتگی و ماهانه از تمامی سویچ ها روتر ها و فایروال های شهرداری

پشتیبانی بستر ارتباطی سامانه یکپارچه شهرسازی، سامانه یکپارچه مالی، سامانه جامع آموزش منابع انسانی، سامانه اتوماسیون اداری، سامانه حضور و غیاب، سامانه ارسال و دریافت پیامک، سامانه مدیریت شهری ۱۳۷، سامانه ثبت گزارشات بازرسی، سامانه ثبت ایده، پورتال اطلاع رسانی شهرداری، پست الکترونیک شهرداری، سامانه نقشه جامع رشت، سامانه تحت وب جام، سامانه پسماند، سامانه SEQ، سامانه فیش حقوقی، سامانه فرابر، سامانه تبدیل دین، سامانه ممیزی، سامانه ساعت

➤ امور توسعه و نگهداشت سخت افزار

پشتیبانی از سیستم های ساختمان گیل اعم از تعویض ویندوز و نصب نرم افزار های عمومی و تخصصی به تعداد ۷۰ سیستم، پشتیبانی از سیستم های ساختمان گیل شامل نصب ویندوز به تعداد ۱۵ سیستم، نصب نرم افزار های عمومی و تخصصی به تعداد ۱۷۰ نرم افزار، نصب درایور و راه اندازی پرینتر و اسکنر به تعداد ۲۳۰ عدد، پشتیبانی سیستمهای معاونت حمل و نقل و امور زیر بنایی شامل نصب ویندوز به تعداد ۵ سیستم، نصب نرم افزار های عمومی و تخصصی به تعداد ۶۰ نرم افزار، نصب درایور و راه اندازی پرینتر و اسکنر به تعداد ۷۵ عدد، پشتیبانی سیستمهای کمیسیون ماده ۱۰۰ شامل نصب ویندوز به تعداد ۳ سیستم، نصب نرم افزار های عمومی و تخصصی به تعداد ۵۰ نرم افزار، نصب درایور و راه اندازی پرینتر و اسکنر به تعداد ۸۰ عدد

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی – فضای

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ امور توسعه و نگهداشت مراکز داده

- نصب و پیکربندی ماشین مجازی سرور آموزش (جام)
- راه اندازی ویندوز سرور ۲۰۱۹ و تنظیمات سرور آموزش (جام)
- راه اندازی مجدد سرور Active DataGuard اتوماسیون
- انتقال و نصب هشت دیسک فیزیکی سرور اتوماسیون به سرور Backup
- پیکربندی مجدد استوریج P2000
- نصب کارت شبکه G1۰ برای سرور دیتاگارد اتوماسیون
- بازیابی و انتقال اطلاعات سرور Backup
- پیکربندی ماشین های مجازی Virtual Switch و port group به تعداد ۳
- پیکربندی تنظیمات Backup ماشین های مجازی
- پشتیبان گیری از دیتابیس سرورها به تعداد ۱۲۷۱ در ماه
- پشتیبان گیری از ماشین های مجازی سرورها به تعداد ۱۰۵۴ در ماه

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی – فضای

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

شورای اسلامی شهر رشت

❖ تجدید میثاق با آرمانهای شهدا در آغاز هفته دفاع مقدس در مزار شهدای تازه آباد رشت



❖ تجلیل از همکاران و غسالان سازمان آرامستانهای شهرداری رشت



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

شورای اسلامی شهر رشت

❖ دیدار با خانواده شهید هدایت همکار شهرداری رشت



❖ دیدار عضو شورا دکتر رضویان از خانواده شهید هشتویس



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

شورای اسلامی شهر رشت

❖ تجلیل از قهرمانان و باستانی کاران پیشکسوت شهر رشت



❖ بازدید اعضای شورا از مراکز و پایگاههای واکسیناسیون کوید ۱۹ شهر رشت



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

شورای اسلامی شهر رشت

❖ جلسه بررسی وضعیت ساختمانهای میراثی شهرداری رشت



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

❖ دیدار اعضای دوره ششم شورای اسلامی شهر رشت با سردار آقا زاده



فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

شورای اسلامی شهر رشت

❖ نشست اعضای شورا با دکتر کوچکی نژاد نماینده محترم مردم رشت در مجلس شورای اسلامی



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ بازدید دکتر رضویان رئیس کمیسیون بهداشت شورا از پروژه ایجاد سرویسهای بهداشتی میدان

شهرداری رشت



شورای اسلامی شهر رشت

❖ بازدید از موسسه فرشتگان بی بال (کودکان اتیسم)



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

❖ تجلیل از فرمانده نیروی انتظامی استان در جلسه صحن شورا



فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ برگزاری جلسه هماهنگی شورا و معاونت حمل و نقل شهرداری با سرمایه گذار و بانک ایران زمین



❖ تجلیل از پیشکسوتان نیروی انتظامی استان در هفته نیروی انتظامی



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

شورای اسلامی شهر رشت

❖ بازدید اعضای شورا از ترمینال میدان گیل



❖ دیدار اعضای شورا با دکتر احمدی نماینده محترم مردم رشت در مجلس شورای اسلامی



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

شورای اسلامی شهر رشت

❖ حضور مجید عزیزی نایب رئیس شورا در سامانه ۱۳۷ شهرداری رشت



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

❖ دیدار مدیرکل سازمان زندانهای استان با اعضای شورا



فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

شورای اسلامی شهر رشت

❖ نشست هیات ورزشهای همگانی با رئیس شورا در هفته تربیت بدنی



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

❖ نشست و دیدار رئیس شورا و رئیس کمیسیون فرهنگی با اعضای ستاد اقامه نماز شهرداری

رشت



شورای اسلامی شهر رشت

❖ دیدار رئیس شورا با مدیرکل تربیت بدنی استان گیلان



حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی - فضایی

❖ برگزاری منظم جلسات صحن شورای اسلامی شهر رشت



محیط زیست، فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی
و گردشگری شهری

❖ برگزاری منظم جلسات کمیسیون های پنجگانه شورای اسلامی شهر رشت



برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

لیست حوزه هایی که همکاری داشته اند

شماره تلفن	نام رابط آماری	معاونت/سازمان/مدیریت
۳۳۶۰۴۴۹۶	سیدزهره رضوی	مدیریت ارتباطات و امور بین الملل
۳۳۶۶۷۴۹۷	محسن برزور	مدیریت حقوقی
۳۳۶۶۷۷۹۷	لیلا ابراهیم نصیری	مدیریت بازرسی
۳۳۳۴۱۸۱۹	اکرم جمال مهدی زاده	مدیریت حسابرسی
۳۳۲۵۴۸۰۰	لیلا پوررجعلی	سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
۳۳۶۶۴۵۳۹	راحله عبدی	معاونت شهرسازی و معماری
۳۳۲۴۱۸۴۴	صغری قاضی	اداره کمیسیون های ماده صد
۳۳۶۶۶۸۸۳	زهره حسینی	مدیریت امور مالی
۳۳۲۲۰۰۷۷	هادی پرنوی	مدیریت تشخیص و وصول درآمد
۳۳۶۶۸۸۰۴	فرشته سلیمی	مدیریت املاک و مستغلات
۳۳۷۵۶۱۶۰	صالح باقری	سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
۳۳۶۶۵۴۰۶	شه بالا	مدیریت نوسازی و تحول اداری
۳۳۶۶۶۶۶۷	نیما فرزانه	مدیریت برنامه و بودجه
۳۳۶۶۱۴۱۲	اسمعیل نظامی	مدیریت سرمایه انسانی
۳۳۶۶۴۸۰۸	سمیه ولی زاده	مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری
۳۳۶۶۵۲۴۹	زینب جعفری نژاد	مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری
۳۳۳۲۴۹۶۰	اعظم ذکرگو	سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری
۳۳۴۶۱۶۱۲	سیده سمیه حدائقی	سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
۳۳۲۴۱۷۷۰	میثم کریمی	سازمان مدیریت پسماند
۳۳۳۴۰۶۹۶	کریم رحمتی	سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی
۳۳۶۹۰۳۳۹	کبری هادی نژاد	سازمان مدیریت آرامستان ها
۳۳۲۶۴۳۰۳	ابراهیم شمس	سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی
۳۳۶۱۲۵۴۷	لیلا نظری	مدیریت کنترل ترافیک
۳۳۶۰۸۷۹۷	علی احمدی	مدیریت مهندسی و ایمنی ترافیک
۳۳۶۰۹۱۶۵	راحله باقری	مدیریت مطالعات فنی عمرانی و ترافیک شهری
۳۳۶۰۹۷۳۲	مریم پرنندگان	مدیریت کنترل و نظارت بر پروژه های عمرانی
۳۳۸۲۵۱۱۲	نگین حسینی پور	سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
۳۳۵۴۴۸۷۳	اسماعیل علیمحمدی	سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
۳۳۲۲۲۷۰۸	خدیجه نصیری نژاد	منطقه یک
۳۳۳۲۹۷۴۵	مریم رجبی پرور	منطقه دو
۳۳۱۱۶۰۱۴	مریم ساعدمقدم	منطقه سه
۳۳۵۶۱۷۳۳	پروانه پاییزه	منطقه چهار
۳۳۶۰۱۹۵۴	روناک نایبی	منطقه پنج
۳۳۴۸۰۴۰۰	الهام برگی	شرکت کودآلی
۳۳۲۶۰۰۲۸	مریم نعمتی	شورای اسلامی شهر رشت

حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام کالبدی - فضایی

محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری

فرهنگی - اجتماعی و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه شهری

پدید آورندگان

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
علی بهارمست

مدیریت نوسازی و تحول اداری
نرجس محبوب

گردآوری و تنظیم

رئیس گروه آمار و تحلیل اطلاعات
مریم محمدی

کارشناسان گروه آمار و تحلیل اطلاعات
مریم شه بالا

حانان